

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για το έργο : «Κατασκευή οδού Ξενοφώντος »

στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου από την εταιρεία "Η. ΖΩΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

με διακριτικό τίτλο "ΚΥΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΚΗ Ο.Ε."

Οι υπογραφόμενοι :

- | | | | |
|----|----------|---------------------|---|
| α. | πρόεδρος | Αντωνόπουλος Ηλίας | Πολιτικός Μηχ. Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης |
| β. | μέλος | Πετροπούλου Άννα | Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Δήμου Μαραθώνα |
| γ. | μέλος | Κανατσούλης Ιωάννης | Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Διονύσου |

ως επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, που ορίστηκε με το αριθμό πρωτ. 43261/40089/18.04.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΕΟΡ1Κ-ΗΛΟ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με το αριθμό πρωτ. 23616/19778/07-08-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩΕΡ1Κ-ΗΟΟ) μεταβήκαμε σήμερα 14-02-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ. με τον εκπρόσωπο της εταιρείας "Η. ΖΩΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." με διακριτικό τίτλο "ΚΥΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΚΗ Ο.Ε." κ. Ηλία Ζώτο Πολιτικό Μηχανικό και τον επιβλέποντα μηχανικό Αθανασιάδη Αναστάσιο - Μάριο Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητες
ΟΜΑΔΑ Α – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	1	Πεντακόσια δώδεκα κυβικά μέτρα και οκτώ εκατοστά (512,08)
2	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	M3	2	Τριακόσια εβδομήντα επτά κυβικά μέτρα και τρία εκατοστά (377,03)
ΟΜΑΔΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από ΟΚΩ	M3	3	Εβδομήντα κυβικά μέτρα (70,00)
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων κλπ.	M3	4	Τριάντα κυβικά μέτρα και έντεκα εκατοστά (30,11)
3	Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C καταλληλ. 1423-3(S500s) εκτός υπογείων έργων	KG	5	Εκατόν τριάντα δύο κιλά και πενήντα έξι εκατοστά (132,56)

	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1	Υπόβαση οδοστρώσας πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ 0-150)	M2	6	Οκτακόσια εβδομήντα οκτώ και εβδομήντα έξι εκατοστά (878,76)
2	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ 0-150)	M2	7	Οκτακόσια εβδομήντα οκτώ και εβδομήντα έξι εκατοστά (878,76)
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	8	Οκτακόσια εβδομήντα οκτώ και εβδομήντα έξι εκατοστά (878,76)
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. (ΠΤΠ Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.	M2	9	Οκτακόσια εβδομήντα οκτώ και εβδομήντα έξι εκατοστά (878,76)


Α – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την με αριθμό 236/2008 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου εγκρίθηκε η υπ. αρ. 17/2008 μελέτη Τ.Υ. και η διακήρυξη του έργου « Κατασκευή οδού Ξενοφώντος »
2. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 44.983,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
3. Η δημοπρασία έγινε στις 21/10/2008 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία "Η. Ζώτος και ΣΙΑ Ο.Ε." με διακριτικό τίτλο "Κυανή Κατασκευαστική Ο.Ε." με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 262/2008 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου.
5. Την 11-02-2009 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 42.733,84 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
6. Συμβατική προθεσμία δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 11/04/2009.
- α. Παράταση προθεσμίας ένα (1) μήνα ήτοι έως 11/05/2009 (σύμφωνα με την αρ. 59/31-03-2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου.
- β. Παράταση προθεσμίας σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών ήτοι έως 21/06/2009 (σύμφωνα με την αρ. 91/28-05-2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου.
- γ. Παράταση προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών ήτοι έως 05/08/2009 (σύμφωνα με την αρ. 111/23-07-2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου)
7. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών την 05-08-2009
8. Έγκριση τελικής επιμέτρησης την 08/06/2010

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείμενο της εργολαβίας "Κατασκευή οδού Ξενοφώντος" περιλαμβάνει

- α) Εκσκαφή σε έδαφος Γ-Η,
- β) την κατασκευή στρώσης σκύρων,



- γ) Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων ,
- δ) Κατασκευή υπόβασης ,
- ε) Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας ,
- στ) Ασφαλτική προεπάλειψη ,
- ζ) Ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας.

Γ- ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2° λογαριασμό και την Τελική Επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των **30.306,86 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Δ- ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό την τελική επιμέτρηση, τα επιμετρητικά σχέδια, τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, παραλαμβάνει τις ποσότητες όπως έχουν γραφεί στον πιο πάνω πίνακα του πρωτοκόλλου αυτού.

Η επιτροπή μετά από σποραδικούς ελέγχους, κατά το δυνατό διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες των εργασιών του τελικού επιμετρητικού πίνακα, έχουν καλώς και παραλαμβάνει αυτές όπως αναφέρονται στις πιο πάνω αναγραφόμενες ποσότητες.

Ε - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή μετά από μακροσκοπική εξέταση κατά το εφικτό των εργασιών που έχουν εκτελεστεί διαπιστώνει την καλή κατάσταση του έργου από άποψη ποιότητας.

Επίσης υπόψη της επιτροπής τέθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και τα Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου και διαπιστώθηκε ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Κατόπιν αυτών η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.


ΣΤ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 05-08-2009 και η τελική επιμέτρηση εγκρίθηκε στις 08-06-2010

Ζ' - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 3669/2008 καθορίζεται στους 15 μήνες .

Το γεγονός ότι πέρασε ο 15μηνος χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης από την περαίωση των εργασιών το



παρόν πρωτόκολλο κρίνεται και ως οριστικό.

Η' -ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην παραλαβή του έργου όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο η παραλαβή αφορά και μόνο στον κατά το εφικτό έλεγχο ποιοτικά και ποσοτικά των εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές εγκρίθηκαν αρμοδίως και συμπεριλήφθηκαν στην τελική επιμέτρηση και προτείνει αφού έχει παρέλθει το 15μηνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου να θεωρηθεί και οριστική.

Επισημαίνονται επίσης τα εξής:

Δεν αποτελεί έργο της επιτροπής ο έλεγχος της πληρότητας της μελέτης, διότι αυτή έχει ελεγχθεί και εγκριθεί αρμοδίως.


Θ' - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δεν εξέφρασε κανένα αίτημα και υπογράφει το παρόν πρωτόκολλο χωρίς επιφύλαξη.
Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα ένα (1) εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός




Πετροπούλου Αννα
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ.



Κανατσούλης Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος



Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ζώτος Ηλίας
Πολιτικός Μηχ.



Η. ΖΩΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Δ.Τ. ΚΥΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 3 - ΑΘΗΝΑ 10677
ΑΦΜ: 999595046 - Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 3834004 - ΚΙΝ. 8936511542

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Αθανασιάδης Ανασ.-Μαρ.
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ.

