

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου».**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 34039/02-12-2015 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» συνολικής δαπάνης 55.686,20 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 31/03/2016.
3. Την με αρ. 78/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 29/07/2016.
4. Την από 26/07/2016 (αρ. πρωτ. 21036/26-07-2016) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την 02/12/2015 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου» με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Αντικείμενο του έργου είναι η τοπική αντιμετώπιση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραπεζούντος και 25<sup>ης</sup> Μαρτίου, με την ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος δικτύου της περιοχής. Αποδέκτης του όλου έργου είναι ανοικτό κανάλι εντός ιδιοκτησίας που και σήμερα δέχεται τα όμβρια ύδατα της περιοχής.

Με την υπ' αριθμ. 78/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι και την 29/07/2016.

Την 26/07/2016 με το υπ' αρ. πρωτ. 21036/26-07-2016 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω των σοβαρών βλαβών (καταστροφή ξυλοτύπων, κατακρήμνιση πρανών σκαμμάτων, πλήρωση ορθογωνικού αγωγού με φερτά υλικά κλπ) που δημιουργήθηκαν στο έργο, συνεπεία της έντονης βροχόπτωσης – πλημμύρας που εκδηλώθηκε στο Δήμο την 07/06/2016 και που η αποκατάσταση των οποίων επέφερε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ως Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου, συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 29/10/2016, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του

έργου και προτείνει η παράταση να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

**Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τρεις (3) μήνες, έως την 29/10/2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η από 26/07/2016 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

**Ε.Δ.**

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ευάγγελος Λυρούδιας  
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΡΟΣΙΑ, /08/2016