

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 22/04/2013.
3. Την υπ' αριθμ. 188/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή μέχρι την 06/12/2013.
4. Την από 05/12/2013 (αρ. πρωτ. 40401/05-12-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες μέχρι την 06/03/2014, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
5. Το γεγονός ότι για να τεθεί σε λειτουργία ο νέος αγωγός ύδρευσης που τοποθετήθηκε επί της οδού Πλαστήρα και να συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο, θα έπρεπε να γίνουν εργασίες σύνδεσης των παροχών των παρόδιων ιδιοκτησιών στον νέο αγωγό από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης του Δήμου. Για τις ανωτέρω εργασίες διατέθηκε μικρός αριθμός προσωπικού λόγω των απαιτήσεων για επισκευές βλαβών σε άλλες περιοχές του Δήμου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την δοκιμή του δικτύου, παρουσιάστηκαν βλάβες σε διάφορους χρόνους σε μεγάλο αριθμό των νέων παροχών που εγκαταστάθηκαν, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Για τους ανωτέρω λόγους σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου.

**Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 24/02/2014.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 05/12/2013 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Νίκος Παππάς