

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ»

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 209/2012 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 215/2014 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
- (4) Η υπ' αριθμ. 241/14 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2015
- (5) Η υπ' αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Η υπ' αριθμ. 3988/13-2-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (7) Η από 13-3-2015 Διατύπωση Γνώμης από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 μελέτη από τη σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την υπ' αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ»
3. Με την υπ' αριθμ. 106/2009 απόφαση του Δ.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη: «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Δήμου Άνοιξης μήκους περίπου 13 χλμ.».
4. Με την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Άνοιξης».
5. Με την με αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης».

6. Με την με αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι υποέργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
7. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-5-2012 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 5.500.000€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισμού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή Πρόοδο του οικισμού Φασίδερι (Τμήμα 1 – επιλέξιμη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο (Τμήμα 2 – Μη επιλέξιμη δαπάνη).
8. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 209/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τμήμα 1 και 51,00% για το Τμήμα 2.
9. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 17.10.2012. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 17.10.2014.
10. Με το υπ' αριθμ. 31962/23-10-2012 έγγραφό μας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.
11. Με την υπ' αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. Με την υπ' αριθμ. 12/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση προθεσμίας.
12. Λόγω της συνέχισης των αρχαιολογικών εργασιών και της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου, ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 3988/13-2-2015 αίτησή του, ζήτησε την εκ νέου παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 16-8-2015.
- 13.** Με το από 13-3-2015 μήνυμα ηλ. Ταχυδρομείου, το ΕΠΠΕΡΑΑ μας απέστειλε την Προέγκριση παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, έως την 16-8-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ**» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 16-8-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνουσα περιοχή του έργου (Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τα (6) και (7) σχετικά

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ