



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά

Αγ. Στέφανος: 2- 02 -2018
Αρ. Πρωτ: - 4122-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 239/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- (2) Η υπ' αρ. 328/2015 Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (3) Το υπ'αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
- (4) Η υπ' αριθμ. 26308/26-09-2016 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- (5) Η υπ' αριθμ 35/2017 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2017.
- (6) Η υπ' αριθμ. 228/2016 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (7) Η υπ' αριθμ. 209/16 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (8) Η υπ'αριθμ. 7046/13-3-2017 αίτηση του αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- (9) Η υπ' αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε α)ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) η 1^η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/06/2017.
- (10) Η υπ'αριθμ. 18541/20-6-2017 αίτηση του αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες.
- (11) Η υπ' αριθμ. 223/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/09/2017.
- (12) Η υπ'αριθμ. 29902/26-09-2017 αίτηση του αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες.
- (13) Η υπ' αριθμ. 267/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/12/2017.
- (14) Η υπ'αριθμ. 42862/22-12-2017 αίτηση του αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 4/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την με αρ. 239/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 222.000,00€ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι έργου και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30-9-2015 με προϋπολογισμό εργασιών 180.487,81 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 41.512,19 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 222.000,00 € ευρώ.
4. Με την υπ' αρ. 328/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το πρακτικό της Ε.Δ. και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ΛΕΡΑΝΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 61,68% .
5. Με υπ' αριθμ. 97630/52566/01-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 328/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
6. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 69.161,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) υπογράφηκε στη 26.09.2016. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 26.03.2017.
7. Με την υπ' αριθμ. 32784/24-11-2016 απόφαση της Δ/ντριας της Τ.Υ. επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν : ο κος Παπαδόπουλος Αποστόλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ως επιβλέποντας των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και η κα Βουτσινά Στυλιανή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως επιβλέπουσα των οικοδομικών εργασιών. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 28139/01-11-2016 έγγραφο.
8. Με την υπ'αριθμ. 7046/13-03-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-06-2017, λόγω του ότι: • οι καιρικές συνθήκες κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2016- Φεβρουαρίου 2017 ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς.
9. Με την υπ' αριθμ. 107/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. εγκρίθηκε α) ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) η 1η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/06/2017.
10. Με την υπ' αριθμ. 18541/20-06-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) μήνες, ήτοι έως τις 26-09-2017, λόγω εκτέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ.
11. Με την υπ' αριθμ. 223/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/09/2017.
12. Με την υπ' αριθμ. 29902/26-09-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι έως τις 26/12/2017,

προκειμένου να εγκριθεί 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 2^{ος} ΑΠΕ.

13. Με την υπ' αριθμ. 267/2017 απόφαση Δημ. Συμβ. εγκρίθηκε η 3η παράταση του έργου κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 26/12/2017.

14. Με την υπ' αριθμ. 42862/22-12-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι έως τις 26/03/2018, λόγω του ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν είχαν προϋπολογισθεί ούτε ως ποσότητες συμβατικών εργασιών αλλά και ως νέες εργασίες έτσι απαιτείται η έγκριση του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 2^{ου} ΑΠΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

- (1) Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) μέρες, ήτοι έως την 26-02-2018, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου το οποίο κατά την εκτέλεσή του παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της ανάγκης για συνεχή λειτουργία των αποδυτηρίων των γηπέδων. Επιπλέον στην πορεία του έργου προέκυψαν νέες εργασίες που δεν μπορούσαν να προμετρηθούν με ακρίβεια και επομένως να συνταχθεί πλήρως το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 2^{ος} ΑΠΕ.
- (2) Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» κατά εξήντα (60) μέρες, έως την 26-02-2018, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το υπ' αρ. (14) σχετικό.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ε.Α.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φάκ. Έργου
4. Φάκ. Εισηγήσεων Δ.Σ.

