

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..89/2015..

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ"».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 11^{ης} /19/05/2015.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..19η Μαΐου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. .. 12506/15-05-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..25 .. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
9. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
10. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
12. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
13. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
15. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
17. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
20. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
21. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
22. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
10. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
11. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
12. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
14. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
16. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

- 24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
- 25. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος(δικαιολογημένη απουσία), Αλεξανδρής Δημήτριος (δικαιολογημένη απουσία), Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Κωστάκης Δημήτριος(δικαιολογημένη απουσία), Στασινοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένη απουσία), Αγγέλικα Παρασκευή(Παρή), Ζώτου Βασιλική, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κανατσούλης Ιωάννης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 1^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 14^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 15^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2^{ου} θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασημίνα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓Το 10^ο θέμα με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Διονύσου», το 16^ο θέμα με τίτλο: «Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου στη Δ.Ε. Διονύσου με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας» και το 19ο θέμα με τίτλο: «Συμμετοχή του δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGTC SolidarCity NETWORK» και ορισμός εκπροσώπων» αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.

..Αριθ. Απόφασης: ..89/2015..

- **ΘΕΜΑ 1^ο:** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ"».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..1^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ. α) Το από 04/04/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. 255/2009 απόφαση Κοιν. Συμβουλίου Κρουονερίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.428.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
- 2) Την υπ' αριθμ. 19/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου που διεξήχθη την 12/01/2010 με μειοδότη την «Κξία Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-Καραλης Κων/νος» και ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 12,39% .
- 3) Την με αριθμ. πρωτ. 2789/06.09.2010 Εργολαβική Σύμβαση του έργου ύψους 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% .
- 4) Τη προθεσμία αποπεράτωσης του έργου η οποία σύμφωνα με την ΕΣΥ ήταν 18μήνες και ακολούθησαν τρεις παρατάσεις 8μηνών & 83 ημερών ήτοι έως 31-12-2012 λόγω της αναμονής έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από τα εμπλεκόμενα όργανα (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Δημοτικό Συμβούλιο).
- 5) Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος ήταν μειωτικός σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο. Η μείωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου προέκυψε με την εξαίρεση της κατασκευής της πλατείας Μπαφίου λόγω έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής και β) για να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών καθώς και νέες εργασίες .Ο 1ος ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο ποσό 1.076.035,76€ με ΦΠΑ 23% και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.246/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- 6) Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να αποτυπώσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την Τελική επιμέτρηση και την μη απορρόφηση μέρους της δαπάνης των Απροβλέπτων και της Αναθεώρησης του έργου. Ο 2ος ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο ποσό 971.210,67€ με ΦΠΑ 23% και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 7) Το έργο ολοκληρώθηκε στις 28.12.2012 οπότε και εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης μετά την έγγραφη αναφορά της τελευταίας επιβλέπουσας στη Προϊσταμένη της δ/σης.
- 8) Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6031/28.02.13 υποβλητικό ενώ εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 18.03.13. όπου και αρχίζει το διάστημα συντήρησης του έργου (15 μήνες έως 28.03.2014).
- 9) Την με αρ. πρωτ. 30882/2501- 16.09.2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.
- 10) Την με αριθμ. πρωτ.10859/01.04.14 έγγραφη πρόσκληση του αιρετού μέλους της επιτροπής του Κυριακόπουλου και του αναπληρωτή του οι οποίοι δεν προσήλθαν κατά την παραλαβή.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου ήταν οι ανάπλαση μέρους του αστικού ιστού της Δ.Κ. Κρουονερίου με την ανακατασκευή των δυο κεντρικών πλατειών (Μ. Ασίας και πλατεία Πλαστήρα) και τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας – με τη πλακόστρωση της Λ. Κρουονερίου και μέρος των καθέτων οδών σε αυτή. Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν όπως ακριβώς αναφέρονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις και στην τελική επιμέτρηση του έργου. Ο τελευταίος επιβλέπων του έργου ήταν η κα Χαμακιώτη μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής συγκλήθηκε στις 4/04/14 και αφού έκανε τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν , οι οποίες αναγράφονται στη Τελική επιμέτρηση έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε ότι το έργο δεν παρουσιάζει βλάβες ή κακοτεχνίες και πρότεινε πρώτου γίνει η οριστική παραλαβή να συνταχθεί ο τελικός τακτοποιητικός 2ος ΑΠΕ του έργου, ο τελικός λογαριασμός και να συγκληθεί εκ νέου η επιτροπή για την παραλαβή.

Η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής συγκλήθηκε εκ νέου στις 9/05/14 και αφού έκανε τον έλεγχο στο 2ο ΑΠΕ του έργου που παρουσιάζει μείωση και είναι τακτοποιητικός , στο Φάκελο

Ασφάλειας & υγείας και στα "ως κατασκευάσθηκαν" σχέδια του έργου παρέλαβε το έργο χωρίς επιφύλαξη.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

για την έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ" ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση .
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Το από 04/04/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 255/2009 και 19/2010 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου.
- ❖ Την με αριθμ. πρωτ. 2789/06.09.2010 Εργολαβική Σύμβαση.
- ❖ Την προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.
- ❖ Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
- ❖ Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός).
- ❖ Την από 28.12.2012 ολοκλήρωση του έργου.
- ❖ Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6031/28.02.13 έγγραφο της τελικής επιμέτρησης του έργου.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 30882/2501- 16.09.2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- ❖ Την με αριθμ. πρωτ.10859/01.04.14 έγγραφη πρόσκληση του αιρετού μέλους της επιτροπής του Κυριακόπουλου και του αναπληρωτή του οι οποίοι δεν προσήλθαν κατά την παραλαβή.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α **Με ψήφους 14 Υπέρ και 15 Λευκές**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Λυρούδια Ευαγγέλου, Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη Δημητρίου, Ιωαννίδη Χαράλαμπου, Τσουδερού Ιωάννη, Μπιτάκου Παναγιώτη, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνης, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου και Σπηλιώτη Σπυρίδωνα για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Δεν εγκρίνει το 2ο Πρωτοκόλλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ" ».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.