

2η φάση τεχνικών έργων  
of κα. 42427



**ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

|              |          |
|--------------|----------|
| ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. | ΧΡΕΩΣΗ   |
| 40401        |          |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 5/12/13      |          |

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 05/12/2013

Κοιν.: 1) κ. Α. ΑΓΓΕΛΙΝΑ  
2) κ. Α. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

**ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ**

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση τριών μηνών, δηλαδή μέχρι και την 06.03.14 για λόγους που σχετίζονται με καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την σύνδεση των κατασκευασθέντων αγωγών με τις παρόδους ιδιοκτησίες.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι εργασίες συνδέσεων εκτελέσθηκαν από συνεργεία του Δήμου σας και άρα δεν είχαμε την δυνατότητα να επέμβουμε σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωσή τους.

Με Εκτίμηση  
Για την Ανάδοχο

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  
Νόμιμος Εκπρόσωπος