



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ.

Δροσιά: 06 -02-2014  
Αρ. Πρωτ.: 4338

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΙΟΒΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»**

- Σχετ.: (α) Η υπ' αριθ. 257/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου έγκρισης των όρων δημοπρασίας της υπ' αριθ. 24/2013 μελέτης.  
(β) Η υπ' αριθ. 264/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού.  
(γ) Η υπ' αριθμ. 1139/14-01-2014 αίτηση παράτασης του αναδόχου.  
(δ) Η υπ' αριθ. 3044/04-02-2014 αίτηση του αναδόχου στην ΕΜΥ

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

Με την υπ' αριθμ.257/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.

Στις 03-09-2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Με την υπ' αριθμ. 264/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθμ. 34620/14-10-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 41.036,24€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 14-01-2014.

Με το υπ' αριθμ. 1139/14-01-2014 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημέρες, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη και δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών . Δεδομένου ότι όλες οι εργασίες καλουπώματος και σκυροδέτησης έπρεπε να γίνουν μέσα στο ρέμα , γεγονός απαγορευτικό κατά τη διάρκεια ροής του ρέματος.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου που έληξε στις (14-01-2014) κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι έως τις 16-03-2014 .

Συνημμένα

Το (γ) σχετικό

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

