

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..12η/2015..
της ..16/06/2015..

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..113/2015..

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου "Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013".

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 12ης/16-6-2015. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..16η Ιουνίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. .. 16417/12-06-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..30 .. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
5. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
7. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
10. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
11. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
12. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
14. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
16. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
17. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
18. ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.
19. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
20. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
21. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
22. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
23. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
24. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
25. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
7. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
8. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
11. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

- 26. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
- 27. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
- 28. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
- 29. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
- 30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος, Στασινοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένη απουσία), Ζώτου Βασιλική(Βάνα), Καγιαλή Ελπίς, Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης και Ζυγούνας Γεώργιος (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική, Χρονόπουλος Πέτρος, Καλαφατέλης Ιωάννης και Ίσαρης Γρηγόριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 15^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 13^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Χιώτης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 16^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 14^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 7^{ου} θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασημίνα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓Το 6^ο θέμα με τίτλο: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β φάση Δ.Κ. Ροδόπολης», αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.

..Αριθ. Απόφασης: ..113/2015..

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου "Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013".

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..10ου..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 38/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013».

3. Την υπ' αριθμ. 358/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 10/12/2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο ΕΔΕ Αναγνωστίδης Παναγιώτης με μέση έκπτωση 52,00%.
5. Την υπ' αριθμ. 313/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΕΔΕ Αναγνωστίδη Παναγιώτη.
6. Την με αρ. πρωτ. 1484/19-01-2015 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 257.723,17 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 17/06/2015.
7. Την από 25/05/2015 (αρ. πρωτ. 13581/25-05-2015) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Αυτό το πράγμα δεν είναι σημερινό, τραβά και συνεχίζει να τραβά. 600.000,00€ για τους δρόμους δηλ. για υλικά, άσφαλο κ.τ.λ. αν είχε μια σειρά θα ήταν λογικό. Ο τρόπος όμως που κλείνονται οι λακκούβες, δεν μπορεί να γίνεται έτσι και επειδή ποτέ μέχρι σήμερα δεν έγινε ότι έπρεπε να γίνει, έρχεται κομμάτι-κομμάτι εδώ και το συζητάμε, παράταση στην παράταση και από την ώρα που ξεκινά το έργο μέχρι να τελειώσει θέλει πάλι από την αρχή. Θα το καταψηφίσω, όχι γιατί δεν είναι αναγκαίο, αλλά επειδή έτσι όπως γίνεται δεν καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθμ. 38/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 358/2013 & 313/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 1484/19-01-2015 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Την από 25/05/2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 30 Υπέρ, 1 Κατά και 1 Παρών

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήτοι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΣΙΠΟΥΛΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
 ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ.
 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
 ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
 ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.