



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..14η/2016..  
της ..8/8/2016..**

**..Αριθ. Απόφασης: .. 148/2016..**

**ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **14ης/8-8-2016**. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..8η Αυγούστου 2016..** ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..19:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 21946/4-8-2016..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..22..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
10. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ).
12. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
13. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
15. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
17. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ..
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
9. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
10. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
11. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
12. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
13. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
15. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
17. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 18. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.       | 18. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. |
| 19. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.        | 19. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.         |
| 20. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. |                        |
| 21. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.            |                        |
| 22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.         |                        |

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Τα θέματα με α/α 2, 5, 7, 13 και 16 της Ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν για συζήτηση. Το 3<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε από συζήτηση.

**Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Πέππα Αγγελική, Αλεξανδρής Δημήτριος, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Στάικος Θεόδωρος, Στασινοπούλου Αναστασία, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Ράικος Δημήτριος, Καγιαλή Ελπίδα, Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης Δημήτριος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή, Ζυγούνας Γεώργιος και Σώκου Ζωή απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

**Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**Αποχωρήσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 18<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

**..Αριθ. Απόφασης: ..148/2016..**

- **ΘΕΜΑ 4ο:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..4ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 240/2015 Αποφ. Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- (2) Η υπ' αρ. 307/2015 Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- (3) Το υπ'αριθμ. 80296/43675/11-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της υπ'αριθμ. 307/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής
- (4) Η υπ' αριθμ. 1848/26-01-2016 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου
- (5) Η υπ' αριθμ 240/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016
- (6) Η υπ' αριθμ. 228/2015 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (7) Η υπ' αριθμ. 241/15 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (8) Η υπ'αριθμ. 19744/13-07-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 13/2015 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
- Με την με αρ. 240/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 128.000,00€ για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι έργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-09-2015 με προϋπολογισμό εργασιών 104.065,04 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (23%) 23.934,96 € ευρώ , σύνολο δαπάνης 128.000,00 € ευρώ.
- Με την υπ' αρ. 307/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το πρακτικό της Ε.Δ. και αναδεικνύεται ανάδοχος του έργου η κοινοπραξία ΚΟΝΤΟΣ-ΜΠΑΛΑΣ, με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 58,32% .
- Με το υπ' αριθμ. 80296/43675/11.11.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχεται η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 307/2015 Απόφαση Οικ. Επιτροπής .
- Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 43.371,40 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) υπογράφηκε τη 26.01.2016. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 23.07.2016.
- Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2417/01-02-2016 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κα Βουτσινά Στέλλα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε από την Τ.Υ. με το υπ' αρ. πρωτ. 2285/01-03-2016 έγγραφο.
- Εκδόθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου η υπ' αρ. πρωτ. 199/18.02.2016 Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και η υπ' αρ. πρωτ. 198/18.02.2016 Έγκριση Εργασιών του Άρθρου 4 παρ. 3 Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 09.04.2012, μετά από αίτημα του αναδόχου, καθώς η υπ' αρ.13/2015 μελέτη του έργου προδιαγράφει ότι πριν την έναρξη

των εργασιών απαιτείται να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4067/2012 .

– Μετά από βανδαλισμούς και καταστροφές από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα , διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές και ελλείψεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου, οπότε απαιτήθηκε η σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης αποκατάστασης της υφιστάμενης κατάστασης (στάλθηκε από την Τ.Υ. προς ενημέρωση το υπ' αρ. πρωτ. 10152/18.04.2016 σχετικό έγγραφο), η οποία παραδόθηκε από τον μελετητή την 08.06.2016 και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. την 06.07.2016.

– Με την υπ' αριθμ. 19744/13-07-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 23-11-2016, λόγω του ότι απαιτήθηκε επιπλέον χρονικό διάστημα για την Έγκριση Εργασιών από την Υπηρεσία Δόμησης και την εκπόνηση μελέτης Η/Μ εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 23-11-2016, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
2. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 23-11-2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης, εκ μέρους της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: « Είναι μια προφανής περίπτωση κατάτμησης έργου. Ξεκίνησε ένα έργο, το κόψαμε στα 2και τώρα μαθαίνουμε ότι κόπηκε στα τρία αφού ένα μέρος εκτελείται από την Σχολική Επιτροπή και δεν μας ενημερώνετε για τις εργασίες της. Δεν θα υπερψηφίσουμε την εισήγηση, θεωρούμε ότι όλο το έργο ξεκίνησε λάθος και επιπλέον δεν μας λέτε πιο σχολείο θα μεταφερθεί».

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, εκ μέρους της παράταξης «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: « αυτό το έργο δεν πρόκειται να τελειώσει. Έχουμε αμφιβολίες για το αν θα στεγάσει όλο το Δημοτικό σχολείο Δροσιάς, δεν ξέρουμε πως θα αξιοποιηθεί, δεν ξέρουμε καν τις εργασίες που εκτελεί η Σχολική Επιτροπή ώστε να γνωρίζουμε το κόστος. Επιφυλασσόμαστε για την αποτελεσματικότητα των εργασιών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
- ❖ Τις υπ'αριθμ. 240/2015 & 307/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

- ❖ Το υπ'αριθμ. 80296/43675/11-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 1848/26-01-2016 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- ❖ Την υπ' αριθμ 240/2016 Απόφαση Διάθεσης Πίστωσης για το έτος 2016.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 228/2015 & 241/15 ΑΔΣ
- ❖ Το υπ' αρ. πρωτ. 2285/01-03-2016 έγγραφο του αναδόχου.
- ❖ Τις υπ' αρ. πρωτ. 199/18.02.2016 Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και υπ' αρ. πρωτ. 198/18.02.2016 Έγκριση Εργασιών του Άρθρου 4 παρ. 3 Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 09.04.2012, της Υπηρεσίας Δόμησης.
- ❖ Το υπ' αρ. πρωτ. 10152/18.04.2016 έγγραφο της Τ.Υ.
- ❖ Την υπ'αριθμ. 19744/13-07-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- ❖ Την υπ' αρ. 13/2015 μελέτη της Τ.Υ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**  
**Με ψήφους 16 Υπέρ 4 Κατά και 1 Παρών**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Ιωαννίδη Χαράλαμπου και Κανατσούλη Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 23-11-2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.  
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.  
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.