

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..231/2015..

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 27ης/1-12-2015. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..1η Δεκεμβρίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. .. 33542/27-11-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..32.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
5. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
11. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
13. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
17. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
18. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
19. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
20. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
21. ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
7. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
8. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
24. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
25. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
27. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
29. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
31. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
32. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Καγιαλή Ελπίς (δικαιολογημένη απουσία), Χιώτης Δημήτριος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Κανατσούλης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία) και Ζυγούνας Γεώργιος(δικαιολογημένη απουσία), απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Κριεμάδης Στέφανος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Κοντάκης Κυριάκος και Ράικος Δημήτριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική (Βάνα) αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..231/2015..

- **ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..2ου..** θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- Η υπ' αριθμ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- Η υπ' αριθμ. 209/2012 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- Η υπ' αριθμ. 215/2014 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
- Η υπ' αριθμ. 241/14 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2015.

- Η υπ' αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- Η υπ' αριθμ. 20970/17-7-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- Η από 22-10-2015 Διατύπωση Γνώμης από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

⤴ Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 μελέτη από τη σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.

⤴ Με την υπ' αριθμ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ»

⤴ Με την υπ' αριθμ. 106/2009 απόφαση του Δ.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη: «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Δήμου Άνοιξης μήκους περίπου 13 χλμ.».

⤴ Με την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Άνοιξης».

⤴ Με την με αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης».

⤴ Με την με αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι υποέργου και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

⤴ Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-5-2012 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 5.500.000€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισμού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή Πρόοδο του οικισμού Φασίδερι (Τμήμα 1 – επιλέξιμη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο (Τμήμα 2 – Μη επιλέξιμη δαπάνη).

⤴ Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 209/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τμήμα 1 και 51,00% για το Τμήμα 2.

⤴ Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 17.10.2012. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 17.10.2014.

⤴ Με το υπ' αριθμ. 31962/23-10-2012 έγγραφό μας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.

⤴ Με την υπ' αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015, για τους

λόγους που αναφέρει στην αίτησή του. Με την υπ'αριθμ. 12/2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση προθεσμίας.

▲ Λόγω της συνέχισης των αρχαιολογικών εργασιών και της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου, ο ανάδοχος με την υπ'αριθμ. 3988/13-2-2015 αίτησή του, ζήτησε την εκ νέου παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 16-8-2015, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 57/2015 ΑΔΣ.

▲ Με την υπ'αριθμ. 20970/17-7-2015 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Κοιμ. Θεοτόκου, στην Ι. Παύλου και στη Λ. Μαραθώνος καθώς και των ιδιωτικών συνδέσεων που απομένουν, λόγω των καθυστερήσεων που προκαλεί η αρχαιολογική ανασκαφή στις οδούς αυτές. Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών θα έχει ολοκληρωθεί το 100% του συμβατικού αντικειμένου.

▲ Με το από 22-10-2015 έγγραφό του, το ΕΠΠΕΡΑΑ μας απέστειλε την Προέγκριση παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 17-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 17-12-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Λ. Μαραθώνος) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Το θέμα αφορά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου. Βεβαίως πρέπει να τελειώνουν τα έργα, όμως κατασκευή εσωτερικού δικτύου σημαίνει σύνδεση και μετά ανταποδοτικότητα. Είναι ένα ζήτημα με το οποίο διαφωνώ. Η ολοκλήρωση του έργου έπρεπε να γίνει με τη χρηματοδότηση και όχι με την ανταποδοτικότητα όσων συνδέονται και γι' αυτό θα καταψηφίσω την εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Τις διατάξεις Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις υπ' αριθμ 65/2012 και 209/2012 ΑΟΕ .
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 215/2014 και 241/14 ΑΔΣ
- ❖ Την υπ'αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- ❖ Την υπ'αριθμ. 20970/17-7-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- ❖ Την από 22-10-2015 Διατύπωση Γνώμης από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- ❖ Την υπ' αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 29 Υπέρ και 1 Κατά

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες, έως την 17-12-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Λ. Μαραθώνος) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ – ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.