

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..232/2015..

ΘΕΜΑ 3ο: α) Έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, του έργου: «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 27ης/1-12-2015. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..1η Δεκεμβρίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. .. 33542/27-11-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..32.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
5. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
11. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
13. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
17. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
18. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
19. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
20. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
21. ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
4. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
6. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
7. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
8. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
23. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
24. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
25. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
27. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
29. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
31. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
32. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Καγιαλή Ελπίς (δικαιολογημένη απουσία), Χιώτης Δημήτριος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Κανατσούλης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία) και Ζυγούνας Γεώργιος(δικαιολογημένη απουσία), απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Κριεμάδης Στέφανος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Κοντάκης Κυριάκος και Ράικος Δημήτριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική (Βάνα) αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..232/2015..

- **ΘΕΜΑ 3ο:** α) Έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, του έργου: «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..3ου..** θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 38/2013 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου.

2. Με την υπ' αριθμ. 358/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό, η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης ύψους 660.000€ στον Κ.Α. 30.7323.0043 του ο.ε. 2013, του έργου με τίτλο: Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013, Δήμου Διονύσου.
3. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 10-12-2013
4. Την υπ' αριθμ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, περι έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
5. Την υπ' αριθμ. 111/14 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
6. Την από 23-4-2014 Αίτηση Ανάκλησης της 111/14 Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Την υπ' αριθμ. 2311/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα VI
8. Την υπ' αριθμ. 290/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου περί συνέχισης του διαγωνισμού.
9. Την υπ' αριθμ. 313/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας (Πρακτικό Νο2) και αναδείχτηκε μειοδότης ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
10. Την εργολαβική σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 19/01/2015 για το ποσό των 257.723,33 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 316.999,50€, με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή έως τις 17/06/2015.
11. Την υπ' αριθμ. 113/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
12. Τα υπ' αριθμ. πρωτ.24400/01.09.15 & 30081/23.10.15 εμπρόθεσμα αιτήματα του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης εργασιών
13. Την 3η Συνεδρίαση- στις 07/10/2015 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί δημοσίων έργων (Άρθρο 57) προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν στο έργο, χωρίς να μεταβάλλονται οι συμβατικές δαπάνες κάθε ομάδας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% .
- Να συμπεριληφθούν δύο νέες εργασίες (Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών – Ν.Τ.1.Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με τη στάθμη και την επίκλιση του οδοστρώματος και Ν.Τ.2. Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής – για κάθε επιπλέον άνοιγμα πέραν του πρώτου -)

οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου. Συγκεκριμένα οι νέες εργασίες αφορούν στην τροποποίηση της στάθμης εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής για την καλύτερη προσαρμογή τους με την ασφαλική στρώση.

Ο παρών 1ος Αν. Πίνακας καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών συντάχθηκαν ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- Δεν καταργείται καμία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
- Δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Πραγματοποιείται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών στην ίδια ομάδα,

αλλά: η μεταβολή (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης της «ομάδας εργασιών», δεν υπερβαίνει το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Ο διακανονισμός των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 57 & ειδικότερα της παρ.6 του Ν.3669/08 .Η δαπάνη για τις νέες εργασίες καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Τέλος ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση εκτέλεσης εργασιών για τους λόγους τους οποίους αναφέρει αναλυτικά στα αιτήματά του , όπως είναι η τραπεζική αργία – capital controls για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου όπου του δόθηκε η 1η προθεσμία, αλλά και για το γεγονός ότι μέρος των εργασιών προς εκτέλεση εγκρίνονται με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ. Ο τελευταίος συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τ.Υ στις 11/09/15, κατόπιν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με την 3η συνεδρίαση του στις 07/10/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την:

α) Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , του έργου : «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013» από την ημερομηνία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Το είπα πολλάκις όταν φέρατε τα υλικά για να φτιαχτούν οι δρόμοι. Ποιοι δρόμοι; Αυτοί που είναι γεμάτοι λακκούβες, που φτιάχνονται προσωρινά και με την πρώτη βροχή ξαναγίνονται; Ποιοι είναι οι εργολάβοι που πληρώνονται; Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, θα καταψηφίσω».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)

- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Τις διατάξεις Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 38/2013 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου.
- ❖ Τις υπ΄ αριθμ. 358/2013, 7/2014, 290/2014 και 313/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.
- ❖ Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 10-12-2013.
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 111/14 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- ❖ Την από 23-4-2014 Αίτηση Ανάκλησης της 111/14 Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 2311/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα VI .
- ❖ Την εργολαβική σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 19/01/2015.
- ❖ Την υπ΄ αριθμ. 113/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24400/01.09.15 & 30081/23.10.15 εμπρόθεσμα αιτήματα του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης εργασιών.
- ❖ Την 3η Συνεδρίαση- στις 07/10/2015 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- ❖ Τον 1^ο Π.Κ.Μ.Ν.Ε.
- ❖ Τον 1^ο ΑΠΕ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 29 Υπέρ και 1 Κατά

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Εγκρίνει:

α) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και,

β) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , του έργου : «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013» από την ημερομηνία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ – ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.