

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..41/2014..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..24^{ης}/02/2014.. της ..4ης/2014.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..24^η Φεβρουαρίου 2014.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..6440/20-02-2014.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Ψήφισμα για κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του εργαζόμενου στο Δήμο Παναγιώτη Αφαλίδη».

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Χορηγία Δήμου Διονύσου 5.000,00€ για τον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα Κρουονέρι – Άγιος Στέφανος την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014».

ΘΕΜΑ 1ο: «Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου β' εξάμηνο 2013 (αριθ. Χρηματικής εντολής 46701/13) Καθαρού ποσού 34.170,79€».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση προμήθειας φορητού νιπτήρα για τις ανάγκες του Δημοτικού Πολυιατρείου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος II» του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Ανάθεση στείρωση και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Εκτυπώσεων, εκδόσεων, Βιβλιοδετήσεων».

- **ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΝΙΟΒΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Έργων Τοπικής εκτάσεων της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Ξενοφώντος» στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύναψη σύμβασης για την υδροδότηση με δύο νέες παροχές της Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη μελέτη προσθήκης επτά αιθουσών στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου».

ΘΕΜΑ 17ο: « Έγκριση Διενέργειας (αναγκαιότητας) Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών έτους 2014».

ΘΕΜΑ 18ο: «Ορισμός Ορκωτού –Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ο.ε. 2012».

ΘΕΜΑ 19ο: «Εισήγηση για την Προμήθεια συσκευών καταγραφής μετρήσεων ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 20ο: «Διαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..23..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
8. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
9. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
12. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
13. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
14. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
15. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
16. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
17. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
18. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
20. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
21. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
22. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
6. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
7. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
8. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
10. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
11. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
13. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
15. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
16. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
17. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
18. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος.

Απουσίες:

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Καρυστινός Νικόλαος, Κατσιγιαννη Σοφία, Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Σωτηρίου Σακελλάριος, Τσούκας Παναγιώτης, Νικητόπουλος Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Τσαλτούμη Κυριακή απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος και Κοκμοτός Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Κανατσούλης Ιωάννης και Ροΐδης Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Κοκμοτός Βασίλειος και Πέππα Αγγελική αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη και Στάικος Θεόδωρος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 17ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Διενέργειας (αναγκαιότητας) Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών έτους 2014», προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκη Κυριάκου.
- ✓ Το 15^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Διονύσου», προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο.

..Αριθ. Απόφασης: ..41/2014..

- **ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..7ου..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 22/04/2013.

3. Την υπ' αριθμ. 188/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή μέχρι την 06/12/2013.
4. Την από 05/12/2013 (αρ. πρωτ. 40401/05-12-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες μέχρι την 06/03/2014, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
5. Το γεγονός ότι για να τεθεί σε λειτουργία ο νέος αγωγός ύδρευσης που τοποθετήθηκε επί της οδού Πλαστήρα και να συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο, θα έπρεπε να γίνουν εργασίες σύνδεσης των παροχών των παρόδων ιδιοκτησιών στον νέο αγωγό από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης του Δήμου. Για τις ανωτέρω εργασίες διατέθηκε μικρός αριθμός προσωπικού λόγω των απαιτήσεων για επισκευές βλαβών σε άλλες περιοχές του Δήμου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την δοκιμή του δικτύου, παρουσιάστηκαν βλάβες σε διάφορους χρόνους σε μεγάλο αριθμό των νέων παροχών που εγκαταστάθηκαν, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Για τους ανωτέρω λόγους σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 24/02/2014.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Όπως προκύπτει από την εισήγηση προηγήθηκαν δυο προτάσεις της προθεσμίας εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, κατά 60 και 90 ημέρες, ήτοι συνολικά 150 ημέρες. Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι ο λόγος που προβάλλεται από τον Ε. Δ. Ε. για να του δοθεί τρίτη παράταση και μάλιστα 80 ημερών, δεν πείθει, αλλά και ότι οι παρατάσεις αυτές επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο λόγω των αναπροσαρμογών του τιμολογίου των εργασιών που προβλέπονται στη σχετική μελέτη, θα διαφωνήσω με την εισήγηση».

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και δεδομένου ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων & Υποδομών κ. Παππάς Νικόλαος πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 06.03.2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Το υπ' αριθ. Πρωτ. 6218/19.02.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων).
- ❖ Την με αρ.πρωτ. 2353/26-07-2012 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 188/2013 ΑΔΣ
- ❖ Την από 5/12/2013 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Με ψήφους 18 Υπέρ, 4 Κατά και 8 Λευκές

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκμοτού Βασιλείου και Πέππα Αγγελικής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Στάικος Θεόδωρος, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Τσαλτούμη Κυριακή, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ροϊδης Αθανάσιος και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά τρεις μήνες μέχρι την 06/03/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 05/03/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.