

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την με αρ. πρωτ. 37188/06-11-2013 εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου» συνολικής δαπάνης 41.645,50 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 04/02/2014.
3. Την από 04/02/2014 (αρ. πρωτ. 3948/04-02-2014) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
4. Τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη του έργου μέχρι να πραγματοποιηθεί, κατόπιν αιτήματος του Δήμου μας, η ανύψωση πύλαρ ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ το οποίο βρισκόταν στα όρια κατασκευής των κρασπεδόρειθρων σε τμήμα της οδού. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης διότι στη θέση του πύλαρ δεν θα ήταν δυνατόν να εγκιβωτιστούν οι στρώσεις της οδοστρωσίας.
5. Το γεγονός ότι συνεπεία των περιοδικών βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών της χειμερινής περιόδου δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης μέσα στη συμβατική προθεσμία. Συγκεκριμένα το ασφαλικό υλικό δεν μπορεί να διαστρωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η βάση της οδοστρωσίας δεν θα πρέπει να είναι υγρή. Κατά συνεπεία για την κατασκευή των ασφαλικών στρώσεων δεν αρκούν μόνο οι αίθριες καιρικές συνθήκες αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και ξηρό υπόστρωμα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 06/03/2014.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 04/02/2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Νίκος Παππάς