



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ.

Δροσιά: 07-02-2014  
Αρ. Πρωτ.: 4461

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ»**

- Σχετ.: (α) *Η υπ' αριθ. 193/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου έγκρισης των όρων δημοπρασίας της υπ' αριθ. 27/2013 μελέτης.*  
(β) *Η υπ' αριθ. 256/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου έγκρισης αποτελέσματος του διαγωνισμού.*  
(γ) *Η υπ' αριθμ. 1657/17-01-2014 αίτηση παράτασης του αναδόχου.*

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

Με την υπ' αριθμ. 193/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.

Στις 23-07-2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Με την υπ' αριθμ. 256/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθμ. 34775/15-10-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 54.873,72€ (με το ΦΠΑ). Η συνολική προθεσμία του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 15-02-2014.

Με το υπ' αριθμ. 1657/17-01-2014 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημέρες, διότι εκκρεμεί η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από το συμβούλιο δημοσίων έργων της Περιφέρειας.

Με το υπ' αριθ. 2379/22-01-2014 έγγραφο διαβιβάστηκε στο συμβούλιο δημοσίων έργων ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ για χρήση των επί ελάττων δαπανών.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου που λήγει στις (15-02-2014) κατά τριάντα (30) ήτοι έως τις 15-03-2014 .

Συνημμένα

Το (γ) σχετικό

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ