



Συμφωνία τεχνικών έργων
 3-7-14
 Νίκα
 4-7-14

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΜΠΕΣΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε., ΕΔΕ

Δροσιά- Χαλκίδας Καλλιθέας 1, Τηλ./Fax./Κιν.: 2221097151 / 2221098412 / 6977772877

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:	ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Τεχνικές Υπηρεσίες)
ΘΕΜΑ:	Σχετικά με το έργο «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σταμάτας και λοιπές κτιριακές εργασίες»
ΣΧΕΤΙΚΑ:	Αίτηση για χορήγηση παράτασης εργασιών.

Εν συνεχεία των ανωτέρω, και σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης με αρ. Πρωτ. 15187 / 06-05-2014,

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
2. Τον χρόνο έναρξης των εργασιών, μετά το πέρας της Σχολικής Χρονιάς και των εκδηλώσεων του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για λόγους ασφαλείας των Παιδιών.
3. Την Ενημέρωση της εταιρείας εφαρμογής των υλικών του ακριλικού δαπέδου αθλητικών εγκαταστάσεων, σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται να περάσει για να εφαρμοστούν τα υλικά χωρίς αστοχία, εφόσον η υποδομή είναι νέος ασφαλτικός τάπητας.
4. Τις προμετρήσεις των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις οποίες καθίσταται αναγκαία η σύνταξη Α.Π.Ε.
5. Το γεγονός ότι χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου
6. Το γεγονός ότι η έγκριση Α.Π.Ε. γίνεται από την εκάστοτε προϊστάμενη αρχή.
7. Το γεγονός ότι δεν δύναται να δοθεί έγκριση Α.Π.Ε. πριν αναλάβει καθήκοντα το νέο Δημοτική συμβούλιο του Δήμου Διονύσου προκειμένου να εκτελεστούν οι νέες εργασίες που προκύπτουν από την υπο σύνταξη 1^{ου} Α.Π.Ε.
8. Την εμπρόθεσμη κατάθεση της παρούσας αίτησης.

Παρακαλώ – Αιτούμαι

Τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το παραπάνω έργο κατά 4 μήνες ήτοι μέχρι 5/11/2014 και παρακαλώ τις δικές σας ενέργειες.

Ο αιτών
 Λεμπέσης Γεώργιος

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
29034	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
02/7/14	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΜΠΕΣΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε., ΕΔΕ
 ΔΡΟΣΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1