

Ημερ. 24-6-14
Μουζάκη
25-6-14

Θεσσαλονίκη, 24-06-2014

ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΪΔΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. δ.τ "ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ" Ε.Ε.

ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ι. Κρανιδιώτη 2


Θέρμη Θεσ/νίκης

T.K.: 570 01

Τηλ.: 2310869669/79

Fax: 2310869616

e-mail: malv@tee.gr



ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19

T.K.: 14572, Δροσιά

Τηλ.: 2132140131

Υπόψη: κας Μουζάκη

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης στον Αγ. Στέφανο και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο, του Δήμου Διονύσου»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28594/30-08-2013 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος από τη σύμπραξη: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – Σ. ΝΑΪΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜ/ΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΕ δ.τ. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ – ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», ο συνολικός χρόνος περαίωσής της αριζόταν σε διάστημα δέκα (10) μηνών, ήτοι έως την 01/07/2014.

Έως την παρούσα φάση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα ακόλουθα τμήματα της σύμβασης:

- Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (με το από 13-09-2013 Έγγραφο μας, με αριθμ Πρωτ. 31688/20-09-2013)
- Εισηγητική Έκθεση (με το από 13-09-2013 Έγγραφο μας, με αριθμ Πρωτ. 31688/20-09-2013)
- Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Εργασιών (με το από 13-09-2013 Έγγραφο μας, με αριθμ Πρωτ. 31688/20-09-2013)
- Περιβαλλοντική Μελέτη (με το υπ' αριθμ. 37925/13-11-2013 έγγραφο μας)
- Τοπογραφική Μελέτη (με το υπ' αριθμ. 39685/29-11-2013 έγγραφο μας)
- Υδραυλική και Η/Μ Προμελέτη (με το υπ' αριθμ. 9841/17-03-2014 έγγραφο μας)

Η Προμελέτη των έργων έχει ήδη διαβιβασθεί στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ με το υπ' αριθμ. 9841/03-04-2014 έγγραφο του Δήμου Διονύσου.

Έως την παρούσα φάση δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης της υποβληθείσας Προμελέτης από το Δήμο Διονύσου, δεδομένου ότι αναμένεται η γνώμη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είναι ο φορέας συντήρησης και λειτουργίας των μελετώμενων έργων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου δεν έχει δοθεί εντολή για την έναρξη εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης, η οποία αναμένεται με την έκδοση της απόφασης έγκρισης από το Δήμο Διονύσου.

Ακόμη, εκκρεμεί η έκδοση γνώμης για την κατασκευή των έργων από το Δασαρχείο Πεντέλης και από τη Β' Εφορεία Αρχαιοτήτων Αττικής, σύμφωνα με τη Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει υποβληθεί στα πλαίσια της σύμβασης.


Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 12673/14-04-2014 έγγραφό μας, δεν δύναται να εκκινήσει η εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας και η εκπόνηση της Γεωτεχνικής μελέτης, καθώς λόγω των εκκρεμοτήτων με τις ανωτέρω αποφάσεις, δεν έχει οριστικοποιηθεί η θέση των έργων, όπου θα γίνουν οι έρευνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3316/05 αιτούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του θέματος, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς πρόκειται για καθυστερήσεις που αφορούν στον επιπρόσθετο χρόνο, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 27 του Ν. 3316/05, ήτοι πρόκειται για καθυστερήσεις που σχετίζονται με «..... τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών».

Για τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να υποβληθούν και να εγκριθούν αρμοδίως οι υπολειπόμενες εργασίες της σύμβασης και να περαιωθεί η σύμβαση. Ο εν λόγω χρόνος εκτιμήθηκε ως δυόμισι (2,5) μήνες καθαρός χρόνος εκπόνησης μελέτης (γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, οριστική μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ) και πεντέμισι μήνες (5,5) εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων (υπολειπόμενος χρόνος έγκρισης προμελέτης, οριστικής μελέτης και συνόλου μελέτης συμπτ. Τευχών Δημοπράτησης και μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Ο Κοινός και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Σύμβασης


B. Μαλιώκας
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Κα. Τριανταφυλλο

08/08/14 με τηλέφωνα

8/8/14



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΡΟΤ.	ΑΡΧΗΓΕΙΟ
26274	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΔΕΛΤΑ
8/8/14	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013

Ταχ. Δ/ση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
 Ταχ.Κώδικας : 115 27 Αθήνα
 Πληροφορίες : ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 Τηλέφωνο : 2132142248
 Fax : 2106920437
 Email : e.triantafyllou@mou.gr

Αθήνα, 08-08-2014
 Α.Π. : ΟΙΚ. 129494
 ΣΧΕΤ:127681

Προς:
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 29 & ΑΘΑΝ.
 ΔΙΑΚΟΥ 1
 14565 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης
 ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [3] "ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"" της Πράξης [340042] "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1280/1999, όπως ισχύει,
2. Το Ν. 3614/2007 'Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013' (Φ.Ε.Κ. 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει,
3. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,
4. Την με αριθμ. οικ. 20237/14-04-2014 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 956/Β/16-04-2014) περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
5. Την με αριθ. οικ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης της υπ' αριθ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την υπ' αριθ. 166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 5442/5.11.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», όπως τροποποιήθηκε με τις Ε(2011) 6975 τελικό/04.10.2011, C(2012) 9519 τελικό/11.12.2012 και C(2013) 8756 τελικό/4.12.2013 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
7. Το με αριθμ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη",
8. Την με αριθ. πρωτ. 127681 04/07/2014 υποβολή φακέλλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης.



Ευρωπαϊκή Ένωση
 Ταμείο Συνοχής
 Ε.Π.2_1_8279_3



9. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [3] "ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"" της Πράξης "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ραδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου", με κωδικό ΟΠΣ "340042" (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.


Παράταση δίνεται έως 28-2-2015. Μετά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου από τα αρμόδια όργανα, να μας αποστείλετε τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ

Αλεξιάδης Σωκράτης

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
- Μονάδα Β
- Μονάδα Γ, Φάκελος έργου Π210 (ΟΠΣ 340042)



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Ε.Π.2_1_8279_3



ΕΠΠΕΡΑΑ

