



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δροσιά, 10/06/2015
Αρ. Πρωτ: - 13581 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου “Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013”.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ’ αριθμ. 38/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «**Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013**».
3. Την υπ’ αριθμ. 358/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 10/12/2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο ΕΔΕ Αναγνωστίδης Παναγιώτης με μέση έκπτωση 52,00%.
5. Την υπ’ αριθμ. 313/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΕΔΕ Αναγνωστίδη Παναγιώτη.
6. Την με αρ. πρωτ. 1484/19-01-2015 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 257.723,17 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 17/06/2015.
7. Την από 25/05/2015 (αρ. πρωτ. 13581/25-05-2015) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013**» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 25/05/2015 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ