

Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής

Οι υπογράφουσες :

- 1) Κοπανιά Έφη, Πολ. Μηχανικός, ως Πρόεδρος
 - 2) Βασιλάκου Παναγιώτα, Πολ. Μηχανικός, ως μέλος
 - 3) Τσανγκαράκης Μιχαήλ, Πολ. Μηχανικός, ως μέλος
 - 4) Χιωτης Ηρακλής, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Διονύσου
- που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35749/29536/10-9-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μεταβήκαμε σήμερα την 11/12/2013 στο έργο με τον ανάδοχο Μάρκο Δημήτριο και τις επιβλέπουσες μηχανικούς Σπυροπούλου Μαρία και Χαμακιώτη Ειρήνη

παραλάβουμε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθμ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
Αρχική σύμβαση						
Εργασίες προϋπολογισμού						
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εντός πόλεως έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m	m3	890,00	890,00	Κυβικά : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
2	2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες εντός πόλεως, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	197,00	197,00	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
3	3	Προσαύξηση πιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	μμ	100,00	100,00	Μέτρα : ΕΚΑΤΟ
4	4	Καθαίρεση σότλου σκυροδέματος	m3	520,00	520,00	Κυβικά : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
5	5	Επανεπίχωση σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής	m3	57,00	57,00	Κυβικά : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
6	6	Επανεπίχωση σκάμματος με θραυστό αμμοχάλικο εντός πόλεως	m3	290,00	290,00	Κυβικά : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
7	7	Εγκιβωτισμός αγωγού σε άμμο λατομείου.	m3	289,50	289,50	Κυβικά : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
8	8	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών	m3	10,00	10,00	Κυβικά : ΔΕΚΑ
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
1	9	Σκυρόδεμα C12/16 εγκιβωτισμού και αγκύρωσης αγωγών	m3	66,50	66,50	Κυβικά : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
2	10	Σκυρόδεμα C16/20	m3	560,00	560,00	Κυβικά : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ
3	11	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s)	Kgr	9.580,00	9.580,00	Χιλιόγραμμα : ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
4	12	Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες 12mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου.	m2	65,00	65,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
3. ΑΓΩΓΟΙ						
1	13	Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	μμ	82,00	82,00	Μέτρα : ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
2	14	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm	μμ	257,20	257,20	Μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ
3	15	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm	μμ	164,00	164,00	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
4	16	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm	μμ	184,80	184,80	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ
4. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ						
1	17	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση του (σε συνέχεια του άξονα του υφιστάμενου αγωγού) με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 80 ή Φ 100	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
2	18	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση του (σε συνέχεια του άξονα του υφιστάμενου αγωγού) με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 125	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
3	19	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση του (σε συνέχεια του άξονα του υφιστάμενου αγωγού) με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 200	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
4	20	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ80, Φ90 ή Φ100	τεμ	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
5	21	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 125	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
6	22	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 200	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
5. ΣΥΣΚΕΥΕΣ						
1	23	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές (τύπου bouche a cle), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του φρεατίου. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
2	24	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές (τύπου bouche a cle), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του φρεατίου. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
3	25	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές (τύπου bouche a cle), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του φρεατίου. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
4	26	Πυροσβεστικός κρουνός	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
6. ΦΡΕΑΤΙΑ						
1	27	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=80) (ΠΚΕ)	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
2	28	Φρεάτια υδροσυλλογής δυο ανοιγμάτων	τεμ	7,00	7,00	Τεμάχια : ΕΠΤΑ
3	29	Φρεάτια υδροσυλλογής τριών ανοιγμάτων	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
7. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	30	Πλήρης κατασκευή υπόβασης πάχους 10 εκ	m2	2.615,00	2.615,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
2	31	Πλήρης κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ	m2	2.615,00	2.615,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
3	32	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	m2	280,00	280,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
8. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ						
1	33	Προμήθεια και τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 και φρεατίων παροχής για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού. Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) $\leq 4,00$ m	τεμ	33,00	33,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ

[Handwritten signatures and initials]

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
2	34	Προμήθεια και τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 και φρεατίων παροχής για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού. Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) >4,00 m 9. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	τεμ	31,00	31,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ
1	N.T.1. 1	Αντιολισθηρή επιφάνεια σκυροδέματος με χρήση χαλαζιακής άμμου	m2	2.615,00	2.615,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του π. Δήμου Αγ. Στεφάνου, με προϋπολογισμό 290.487,81€ πλέον ΦΠΑ 23%
- 2) Με την υπ αριθμό 119/2010 νόμιμη απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής π. Δήμου Αγ. Στεφάνου, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανακηρύχθηκε μειοδότης ο ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου με μέση έκπτωση 7,00% επί του προϋπολογισμού μελέτης.
- 3) Υπογράφηκε η από 22/09/2011 εργολαβική σύμβαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 29758-22/09/2011, για ποσό 260.853,66€ πλέον ΦΠΑ 23%.
- 4) Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τα οποία εγκρίθηκαν με την 167/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου.
- 5) Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου προέβλεπε την περάωση του, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την 22/03/2012. Με την 68/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου χορηγήθηκε παράταση κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 22/05/2012. Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών φέρει ημερομηνία 14/05/2012.
- 6) Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τα 315.521,03 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και χρηματοδοτήθηκαν από πόρους ΣΑΤΑ του Δήμου Διονύσου.
- 7) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση των επιβλεπουσών μηχανικών Μ. Σπυροπούλου και Ε. Χαμακώτη, και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ. του 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 56 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.
- 8) Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως Προσωρινή και Οριστική, καθ' όσον παρήλθε ο χρόνος εγγύησης του έργου των 15 μηνών.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως

Η Επιτροπή

Αγ. Στέφανος 11/12/2013
Οι Επιβλέπουσες

Ο Ανάδοχος

Α) Γ. Κοπάνια, Πρόεδρος
Πολ. Μηχανικός

Μ. Σπυροπούλου
Πολ. Μηχανικός

Ε. Χαμακώτη
Πολ. Μηχανικός

Δ. Μάρκος
Πολ. Μηχανικός

Β) Π. Βασιλάκου, μέλος
Πολ. Μηχανικός

Γ) Μ. Τσαγκαράκης, μέλος
Πολ. Μηχανικός



Υπάρχουν 10 αρχικά

