

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου από τον ανάδοχο Μπαϊρακτάρη Δημήτριο Ε.Δ.Ε. με ανοιχτό διαγωνισμό.

Οι υπογράφωντες:

- α) **Αντωνόπουλος Ηλίας**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ως Πρόεδρος,
β) **Τάτση Κλεοπάτρα**, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Πεντέλης ως μέλος,
γ) **Κοντάκης Κυριάκος**, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου ως μέλος,

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 56599/46280/19-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡ1Κ-Ψ58), μεταβήκαμε σήμερα Πέμπτη 06/02/2014 στον τόπο του έργου, με τον ανάδοχο του έργου Δημήτριο Μπαϊρακτάρη και τον επιβλέποντα Μηχανικό Νατζίμπ-Γεώργιο Φαράχ, Πολιτικό Μηχανικό και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 10/08/2012 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν στον Ν.3669/2008, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Γενικές εκσκαφές Γ/Η	M3	1	870,27	Οκτακόσια εβδομήντα και είκοσι επτά
2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων	M3	2	263,31	Διακόσια εξήντα τρία και τριάντα ένα
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	MM	3	112,00	Εκατόν δώδεκα και μηδέν
	2. ΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΜΗΣ				
1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Ο-150)	M3	4	121,33	Εκατόν είκοσι ένα και τριάντα τρία
2	Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π Ο-155)	M2	5	292,75	Διακόσια ενενήντα δύο και εβδομήντα πέντε
3	Οπλισμένη Πλάκα Σκυροδέματος C40/50	M3	6	33,80	Τριάντα τρία και ογδόντα
4	Σιδηρούς οπλισμός B500A	KG	7	2.879,41	Δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα και σαράντα ένα

5	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	8	483,21	Τετρακόσια ογδόντα τρία και είκοσι ένα
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	9	483,21	Τετρακόσια ογδόντα τρία και είκοσι ένα
7	Τσιμεντόπλακες βαριάς κυκλοφορίας	M2	10	0,00	Μηδέν
8	Σκυρόδεμα C20/25 ρειθρων, επενδεδυμένων τάφρων	M3	11	15,81	Δέκα πέντε και ογδόντα ένα
9	Πλακόστρωση πεζοδρομίων	M2	12	94,80	Ενενήντα τέσσερα και ογδόντα
10	Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C	KG	13	502,44	Πεντακόσια δύο και σαράντα τέσσερα
11	Πρόχυτα Κράσπεδα	MM	14	101,30	Εκατόν ένα και τριάντα
12	Σωλήνες Πολυαιθυλενίου διέλευσης Καλωδίων βατμ. - Φ110	MM	15	146,20	Εκατόν σαράντα έξι και είκοσι
13	Σωλήνες PVC διέλευσης Καλωδίων βατμ. - Φ200	MM	16	139,80	Εκατόν τριάντα εννέα και ογδόντα
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων	M3	17	52,25	Πενήντα δύο και είκοσι πέντε
2	Σιδηρούς οπλισμός B500C	KG	18	10.178,73	Δέκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ και εβδομήντα τρία
3	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	M2	19	135,26	Εκατόν τριάντα πέντε και είκοσι έξι
4	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	M2	20	180,85	Εκατόν ογδόντα και ογδόντα πέντε
5	Διάτρητος σωλήνας στραγγιστηρίων Φ0.2μ.	MM	21	14,00	Δεκατέσσερα και μηδέν
6	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	M2	22	262,53	Διακόσια εξήντα δύο και πενήντα τρία
7	Σκυρόδεμα Καθαριότητας	M3	23	15,28	Δέκα πέντε και είκοσι οκτώ
8	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	M3	24	133,16	Εκατόν τριάντα τρία και δέκα έξι
9	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 κιβωτισειδών οχετών	M3	25	40,82	Σαράντα και ογδόντα δύο
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	M3	26	67,48	Εξήντα επτά και σαράντα οκτώ
11	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	MM	27	20,00	Είκοσι και μηδέν
12	Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62μ	MM	28	19,00	Δέκα εννέα και μηδέν
13	Σιδηρά Κιγκλιδώματα	KG	29	0,00	Μηδέν
4. ΦΡΕΑΤΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3.00m με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί του αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την με μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	M3	30	44,14	Σαράντα τέσσερα και δεκατέσσερα

2	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 για συνολικό πάχος έως 50cm	M3	31	13,81	Δέκα τρία και ογδόντα ένα
3	Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, διαμέτρου 400mm	MM	32	32,60	Τριάντα δύο και εξήντα
4	Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, διαμέτρου 600mm	MM	33	22,80	Είκοσι δύο και ογδόντα
5	Φρεάτιο υδροσυλλογής διπλό	TEM	34	2	Δύο
6	Φρεάτιο υδροσυλλογής τριπλό	TEM	35	4	Τέσσερα
7	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	KG	36	412,00	Τετρακόσια δώδεκα και μηδέν
8	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	TEM	37	7	επτά
9	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου Φ10 (D=60)	TEM	38	1	Ένα
10	Ανύψωση - Καταβίβαση υφιστάμενης παροχής	TEM	39	6	Έξι
11	Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου δικλείδας, ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίου δικλείδας, για την κατάλληλη τοποθέτηση του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωσή του.	TEM	40	2	Δύο
12	Σκυρόδεμα C12/15 περιμβλημάτων αγωγών	M3	41	53,26	Πενήντα τρία και είκοσι έξι
13	Ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων επίσκεψης	TEM	42	1	Ένα
5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης	TEM	43	5	Πέντε
2	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού τύπου New Jersey	MM	44	50,00	Πενήντα


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο εκτελέστηκε βάσει σχετικής μελέτης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 142/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου.
2. Με την υπ' αριθμ. 158/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 04/10/2011 όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε ο Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,03%.
4. Με την υπ' αριθμ. 207/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριο.
5. Μεταξύ του Δημάρχου Διονύσου και αναδόχου υπεγράφη η αριθμ. 3630/13-02-2012 Εργολαβική Σύμβαση για το ποσό των 79.631,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, (97.946,61 Ευρώ με το ΦΠΑ).
6. Η Εργολαβική Σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 12/06/2012.

7. Με την υπ' αριθμ. 133/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ανάδοχο, δηλαδή μέχρι την 12/07/2012.
8. Το έργο περαιώθηκε την 14/06/2012 όπως προκύπτει από την από 04/07/2012 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών, δηλαδή εμπρόθεσμα.
9. Για το έργο έχει συνταχθεί:
 - α. ο 1^{ος} ΑΠΕ όπου έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 141/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου προτεινόμενης δαπάνης 97.946,61 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
 - β. ο 2^{ος} ΑΠΕ όπου έχει εγκριθεί με την αριθ. 225/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου προτεινόμενης δαπάνης 88.020,90 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επί έλασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 9.925,71 Ευρώ ή ποσοστό 10,13%.
10. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
11. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 86.015,61 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον 3^ο Λογαριασμό.
12. Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα επιμετρητικά στοιχεία και την Τελική Επιμέτρηση του επιβλέποντος μηχανικού του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.
13. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

06/02/2014
Ο Ανάδοχος




Μπαϊρακτάρης Δημήτριος

06/02/2014
Η Επιτροπή Παραλαβής




1. Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός


06/02/2014
Ο Επιβλέπων



Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός



2. Τάσση Κλεοπάτρα
Τοπογράφος Μηχανικός



3. Κοντάκης Κυριάκος
Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου