

Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής :

Οι υπογραφόμενοι:

α. Γωγάκη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δ. Παλλήνης, ως Πρόεδρος

β. Γιάνναρου Παγ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δ. Παλλήνης, ως μέλος

γ. Νίκα Δήμητρα, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός, Υπάλληλος του Δ. Διονύσου, ως μέλος

δ. Κανατσούλης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις 08/ΔΤΑ/10945/30.08.2010 και 15907/12781/23.01.2012 Αποφάσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, μεταβήκαμε σήμερα την 15.16.12 στο έργο με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ και τον επιβλέποντα μηχανικό ΣΤΕΡΓΙΟ ΦΑΤΣΗ και παραλάβαμε τις εργασίες που έγιναν και οι οποίες είναι:

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολο-γισμού	Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
1	2	3	4	5	6	Αριθ/κώς	Ολογράφως
		Αρχική σύμβαση					
		Εργασίες προϋπολογισμού					
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ					
1	A3.2	Ορυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών	m3	28.500,00	28.300,00	28.300,00	Κυβικά : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
2	A2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες	m3	18.900,00	7.150,00	7.150,00	Κυβικά : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
3	1	Ισοπέδωσης διά διαμορφωτήρος	m2	75.000,00	25.993,00	25.993,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
4	A20	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	2.000,00	164,00	164,00	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
		ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	B29.3.3	Σκυρόδεμα οπλισμένο κατηγορίας C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχίων, κιβωτοειδών οχετών	m3	400,00	85,00	85,00	Κυβικά : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
2	B29.3.1	Σκυρόδεμα C16/20 ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	m3	1.700,00	1.121,00	1.121,00	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
3	B30.2	Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	kg	20.000,00	7.970,00	7.970,00	Χιλιόγραμμα : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
4	B51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	MM	17.000,00	4.910,00	4.910,00	Χιλιοστά : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ
		ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Γ2.2	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)	m2	140.000,00	78.535,00	78.535,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
		ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Δ3	Ασφαλτική προεπάλειψις	m2	70.000,00	25.475,00	25.475,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
2	Δ8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (ΠΤΠ Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	70.000,00	33.115,00	33.115,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ					
1	Υ3.10.2.1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	800,00	202,00	202,00	Κυβικά : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ
2	Υ3.11.2.1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	1.150,00	1.815,00	1.815,00	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
3	Υ5.7	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	m3	800,00	418,00	418,00	Κυβικά : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
4	Υ5.5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150	m3	1.100,00	1.471,00	1.471,00	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ

αα	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ							
1	Υ16.15.1	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού (Φ80 ή Φ100) από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού	τεμ	18,00	15,00	15,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
2	Υ16.15.2	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού (Φ150) από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού	τεμ	6,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
3	2	Σύνδεση παροχής	τεμ	160,00	84,00	84,00	Τεμάχια : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
4	3	Χυτοσιδηρά φρεάτια χειρισμού δικλείδων	τεμ	25,00	17,00	17,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
5	Υ13.1.2.1	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση	τεμ	25,00	17,00	17,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
1ο ΠΚΝΤΜΕ							
1	1.1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3		1.195,00	1.195,00	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
2	1.2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	m3		4.781,00	4.781,00	Κυβικά : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ
3	1.3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3		4.700,00	4.700,00	Κυβικά : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
4	1.4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3.km		141.000,00	141.000,00	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
5	1.5	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 at, ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	μμ		1.586,00	1.586,00	Μέτρα : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
6	1.6	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 16 at, ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	μμ		170,80	170,80	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ
7	1.7	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδ	m3		1.650,00	1.650,00	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
8	1.8	Κοκκώδες υλικό 0-200mm	m3		7.100,00	7.100,00	Κυβικά : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ
9	1.9	Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης μετά προσοχής	m		1.675,00	1.675,00	Μέτρα : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
10	1.10	Ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίου Ο.Κ.Ω.	τεμ		5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
11	1.11	Ερευνητικές τομές σε οποιοδήποτε έδαφος και με οποιοδήποτε μέσο	m		550,00	550,00	Μέτρα : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
12	1.12	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3		12,00	12,00	Κυβικά : ΔΩΔΕΚΑ
13	1.13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2		17,00	17,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
14	1.14	Επίταση ασφαλοτάπητα με αντολισθηρό υλικό	m2		25.475,00	25.475,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
15	1.15	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό, οπλισμένων, πρεσσαριστών, τύπου Ι (ΠΤΠ 110, σελ. 100), συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού, ονομαστικής	μμ		143,00	143,00	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
16	1.16	Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέυσης ομβρίων, Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	τεμ		16,00	16,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΕΞΙ
17	1.17	Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέυσης ομβρίων, Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=120) (ΠΚΕ)	τεμ		1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
18	1.18	Κατασκευή προσωρινού δικτύου ύδρευσης για την απρόσκοπτη υδροδότηση των ιδιοκτησιών	m		2.635,00	2.635,00	Μέτρα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
19	1.19	Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης υψηλής αντανάκλαστικότητας	τεμ.		10,00	10,00	ΔΕΚΑ
20	1.20	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2"	τεμ.		10,00	10,00	ΔΕΚΑ
21	1.21	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	τεμ.		10,00	10,00	ΔΕΚΑ
22	1.22	Δίκτυο από σωλήνα PVC Φ315	μμ		131,00	131,00	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 64/2005 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Περιφέρειας Αττικής, Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ανατ. Αττικής, Προϋπολογισμού δαπάνης €2.696.609,00 με ΦΠΑ 18%.
 2. Η ανάθεση εγκρίθηκε με την 125/2005 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε η εργοληπτική εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ με έκπτωση 47,00% στις τιμές τιμολογίου.
 3. Στις 02-12-2005 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό για €1.441.314,41 με ημερομηνία εγκατάστασης 02/12/2005.
 4. Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν 360 ημέρες, από 02/12/2005. Δόθηκε παράταση 150 ημερών με την 140/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 04/05/2007. Το πρωτόκολλο περαίωσης φέρει ημερομηνία 04/05/2007.
 5. Με την 154/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ. Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ είναι ίδια με την αρχική σύμβαση του έργου, ήτοι €1.441.314,41 με το ΦΠΑ.
 6. Με την παραπάνω εργολαβία έγινε κατασκευή του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στις οδούς: Αριστοτέλους, Σωκράτους, Ανθέων, Πλάτωνος, Θουκυδίδου, Ρόδων, Χρυσανθέμων, Παπαδιαμάντη, Προύσσης, Αιγαίου, Βιζυηνού, Ραγκαβή, Πιπτακού, Ερατούς, Ξάνθου, Μαυρομιχάλη, Φιλήμονος, Γούναρη, Ευμενούς, Σολωμού, Λόφος Πνυκός και Ιπποκράτους.
 7. Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών, που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου Στέργιου Φάτση, θεωρημένης από τον Δημήτριο Μπατζίκο, Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αφού έλαβε υπ' όψη τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και ειδικότερα του άρθρου 53-55 ΠΔ 609/85, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω.
 8. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως **ΟΡΙΣΤΙΚΗ**.
- Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, / /

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. ΓΩΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πολ. Μηχανικός

2. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΠΑΓ.
Πολ. Μηχανικός

3. ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

4. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Επιβλέπων

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΑΤΣΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑΤΗΣΙΩΝ 235, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 8649280 - FAX 210 8643375

ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ