

**ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ**

Ροδοδάφνης 11 Χαλάνδρι

ΤΗΛ.: 2106854317 – FAX.: 2106814998

Προς  
Ελληνική Δημοκρατία  
Νομός Αττικής  
Δήμος Διονύσου  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

21-6-2016

ΑΡΧ. ΠΡΩΤ.	ΑΡΧ. ΠΡΩΤ.
17123	
17/6/2016	

21/6/2016  
Τεχνική  
Έξω  
27.6.16  
Φαράχ  
φ 27-6-16

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

**ΘΕΜΑ:** «Αίτηση βλαβών λόγω θεομηνίας»

**ΕΡΓΟ:** «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου.»

Σας υποβάλλουμε αίτηση βλαβών στο έργο του θέματος μετά τη καταστροφική θεομηνία της 7<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016 και πίνακα εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών και τη συνέχιση των εργασιών του έργου του θέματος.

Συνημμένα 1. Αιτιολογική έκθεση  
2. Πίνακας εργασιών

Με τιμή  
Γιά την ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ

  
Λυκογιάννης Αριστείδης  
Πολιτικός Μηχανικός

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων της ημέρας Τρίτης 7/6/2016 στο έργο Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου του θέματος και συγκεκριμένα στο σημείο κατασκευής του τοιχίου αντιστήριξης στη Πυθαγόρα το ένα από τα δύο πρηνή στο πέρας του τοιχίου παρασύρθηκε από τα επιφανειακά νερά με αποτέλεσμα να παρασυρθεί η λιθορριπή που είχε τοποθετηθεί και να κουφώσει τμήμα του οδοστρώματος. Επίσης τα έντονα πλυμμηρικά φαινόμενα οδήγησαν στη αποξήλωση τμήματος της υπάρχουσας ασφάλτου και στην απώλεια τμήματος του 3Α.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας δαπανών για την επανόρθωση των βλαβών που προκλήθηκαν από τα παραπάνω καιρικά φαινόμενα και είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών στο χώρο του εργοταξίου για δέκα ημέρες .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΑ23) (M3)	28,19 M3	11,90	5%	318,68
Βάση οδοστρωσίας (ΟΔΟ Γ2.2) (M2)	45 M2	1,62	7%	67,80
Ασφαλτική προπάλειψη (ΟΔΟ Δ3) (M2)	45 M2	1,20	7%	50,22
Ασφαλτικές στρώσεις (ΟΔΟ Δ5.1) (M2)	45 M2	7,31	7%	305,92
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ4) (M2)	45 M2	0,45	7%	18,83
Αντιολισθηρές στρώσεις (ΟΔΟ Δ9.1) (M2)	45 M2	8,97	7%	375,39
ΣΥΝΟΛΑ:				1.136,84

Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Γ.Ε.και Ο.Ε. 18%  $1.136,84 \times 1,18 = 1.341,47$  και πλέον ΦΠΑ 24% το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.663,42 ευρώ.

Με βάση το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Π.Δ. 609/85 παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή  
Γιά την Ανάδοχο

  
Λυκογιάννης Αριστείδης  
Πολιτικός Μηχανικός