

Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής :

Των εργασιών που έγιναν από τον ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, σήμερα την 19/01/2019, ημέρα Πέμπτη, οι υπογραφόμενοι:

1. Μανάρα Μαρία-Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνα, ως Πρόεδρος της επιτροπής
2. Νίκα Δήμητρα, Τοπογράφος Μηχανικός Υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
3. Φαράχ Γιώργο, Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
4. Σπυροπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
5. Κανατσούλης Ιωάννης, Δημοσιεύς Σύμβουλος

οι οποίοι αποτελούν, την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω Έργου, σύμφωνα με την Α.Π. 18303/15155 - 18/8/2010 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής / Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Δ/ση Διοίκησης, πήγαμε στο Έργο με τον ανάδοχο ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και τον Επιβλέποντα Φάτση Στέργιο και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως γράφονται παρακάτω:

αα	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				Εγκ/σες με τον 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
Αρχική σύμβαση						
Εργασίες προϋπολογισμού						
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	1	Εκσκαφή ορυγμάτων τοποθέτησης σε έδαφος πάσης φύσεως, πλην βραχώδους, σε κατοικημένη ή όχι περιοχή, με χρήση μηχανικών μέσων	m3	2.186,00	2.186,00	Κυβικά : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
2	2	Εκσκαφή ορυγμάτων τοποθέτησης σε έδαφος βραχ'ωδες, σε κατοικημένη ή όχι περιοχή, με χρήση παντός τύπου κατάλληλου μέσου	m3	4.400,00	4.400,00	Κυβικά : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
3	3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφής κάτω από αγωγούς οργανισμών κοινής ωφέλειας	μμ	3.500,00	3.500,00	Μέτρα : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
4	4	Επίχωση τάφρων σωληνωτών αγωγών κατά στρώσεις πάχους 20 εκ., με πρώτη στρώση πάχους 30 εκ., με γαίες μαλακές, απελαγμένες λίθων, κατ' επιλογή των προϊόντων εκσκαφής	m3	3.064,00	3.064,00	Κυβικά : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
5	5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, τύπου 3Α της ΠΤΠ-Ο.150, με την προμήθεια και μεταφορά των αμμοχάλικων	m3	1.100,00	1.100,00	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ
6	6	Εγκιβωτισμός σωληνωτών αγωγών με άμμο χειμάρρου ή ορυχείου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της μεταφοράς της άμμου	m3	3.200,00	3.200,00	Κυβικά : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
7	7	Φορτοεκφόρτωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής και σταλία αυτοκινήτου	m3	3.007,00	3.007,00	Κυβικά : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑ
8	8	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών προϊόντων εκσκαφής και σταλία αυτοκινήτου	m3	2.610,00	2.610,00	Κυβικά : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ						
1	9	Αποξήλωση πλακών και υποστρώματος πεζοδρομίου	m2	160,00	160,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ
2	10	Εργασία επαναφοράς πλακόστρωσης πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ	m2	160,00	160,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ
3	11	Αποξήλωση κρασπέδων	μμ	150,00	150,00	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
4	12	Εργασία επαναφοράς κρασπέδων στην αρχική τους θέση	MM	150,00	150,00	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				Εγκ/σες με τον 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
5	13	Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωμάτων	m2	2.395,00	2.395,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
6	14	Αοπλο σκυρόδεμα C12/15 για την κατασκευή εξομαλύνσεων, σωμάτων αγκύρωσης, ρύσεων φρεατίων κλπ	m3	110,00	110,00	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ
7	15	Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 για την κατασκευή φρεατίων κλπ μικροκατασκευών	m3	20,00	20,00	Κυβικά : ΕΙΚΟΣΙ
8	16	Σιδηρούς οπλισμός S400	Kgr	1.130,00	1.130,00	Χιλιόγραμμα : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ
9	17	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες κλπ	kg	2.800,00	2.800,00	Χιλιόγραμμα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
10	18.1.1	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 63 χλσ.	μμ	830,30	830,30	Μέτρα : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ
11	18.1.3	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 90 χλσ.	μμ	180,10	180,10	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ
12	18.1.4	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 110 χλσ.	μμ	286,30	286,30	Μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ
13	18.2.1	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 63 χλσ.	μμ	3.666,50	3.666,50	Μέτρα : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
14	18.2.2	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 75 χλσ.	μμ	380,40	380,40	Μέτρα : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ
15	18.2.3	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 90 χλσ.	μμ	786,00	786,00	Μέτρα : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
16	18.2.4	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 110 χλσ.	μμ	668,90	668,90	Μέτρα : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ
17	18.2.5	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 125 χλσ.	μμ	411,70	411,70	Μέτρα : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ
18	18.2.6	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 140 χλσ.	μμ	172,00	172,00	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ
19	18.2.7	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 160 χλσ.	μμ	452,00	452,00	Μέτρα : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
20	18.2.8	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 200 χλσ.	μμ	259,00	259,00	Μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
21	18.2.9	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 225 χλσ.	μμ	498,00	498,00	Μέτρα : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
22	18.2.10	Πλήρης κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 280 χλσ.	μμ	1.835,00	1.835,00	Μέτρα : ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
23	19.1.1	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 50 χλσ	τεμ	11,00	11,00	Τεμάχια : ΕΝΤΕΚΑ
24	19.1.2	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 65 χλσ	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
25	19.1.3	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 80 χλσ	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
26	19.1.4	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 100 χλσ	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
27	19.1.5	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 125 χλσ	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
28	19.2.1	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 50 χλσ	τεμ	40,00	40,00	Τεμάχια : ΣΑΡΑΝΤΑ
29	19.2.2	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 65 χλσ	τεμ	6,00	6,00	Τεμάχια : ΕΞΙ
30	19.2.3	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 80 χλσ	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
31	19.2.4	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 100 χλσ	τεμ	8,00	8,00	Τεμάχια : ΟΚΤΩ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				Εγκ/σες με τον 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7
32	19.2.5	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 125 χλσ	τεμ	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
33	19.2.6	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 150 χλσ	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : ΤΕΣΣΕΡΑ
34	19.2.7	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 200 χλσ	τεμ	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
35	20	Χυτοσιδηρά φρεάτια χειρισμού δικλείδων	τεμ	67,00	67,00	Τεμάχια : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
36	21	Χυτοσιδηρά υδροστάμια πυρόσβεσης	τεμ	4,00	4,00	Τεμάχια : ΤΕΣΣΕΡΑ
37	22	Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής διαμέτρου 50 χλσ για αγωγούς ύδρευσης ονομαστικής πίεσης 16 Atm	τεμ	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
38	23	Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους εξοπλισμού του φρεατίου μειωτή πίεσης	τεμ	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
39	24	Σύνδεση καταναλωτή νερού με το δίκτυο ύδρευσης	τεμ	450,00	450,00	Τεμάχια : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
1	25	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης	τεμ	10,00	10,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ
2	26	Αναλάμποντες φανοί επισημάνσης κινδύνου	τεμ	20,00	20,00	Τεμάχια : ΕΙΚΟΣΙ
3	27	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών	m3	40,00	40,00	Κυβικά : ΣΑΡΑΝΤΑ
1η Συμπληρωματική Σύμβαση						
Εργασίες προϋπολογισμού						
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	1	Εκσκαφή ορυγμάτων τοποθέτησης σε έδαφος πάσης φύσεως, πλην βραχώδους, σε κατοικημένη ή όχι περιοχή, με χρήση μηχανικών μέσων	m3	470,62	470,62	Κυβικά : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	2	Εκσκαφή ορυγμάτων τοποθέτησης σε έδαφος βραχώδες, σε κατοικημένη ή όχι περιοχή, με χρήση παντός τύπου κατάλληλου μέσου	m3	2.700,00	2.700,00	Κυβικά : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
3	3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφής κάτω από αγωγούς οργανισμών κοινής ωφέλειας	μμ	179,50	179,50	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
4	4	Επίχωση τάφρων σωληνωτών αγωγών κατά στρώσεις πάχους 20 εκ., με πρώτη στρώση πάχους 30 εκ., με γαίες μαλακές, απταλλαγμένες λίθων, κατ' επιλογή των προϊόντων εκσκαφής	m3	363,00	363,00	Κυβικά : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
5	5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου, τύπου 3Α της ΠΤΠ-Ο. 150, με την προμήθεια και μεταφορά των αμμοχάλικων	m3	1.175,08	1.175,08	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	6	Εγκιβωτισμός σωληνωτών αγωγών με άμμο χειμάρρου ή ορυχείου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της μεταφοράς της άμμου	m3	236,55	236,55	Κυβικά : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	7	Φορτοεκφόρτωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής και σταλία αυτοκινήτου	m3	4.274,00	4.274,00	Κυβικά : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
8	8	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών προϊόντων εκσκαφής και σταλία αυτοκινήτου	m3	15.964,00	15.964,00	Κυβικά : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
9	1.3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	220,00	220,00	Κυβικά : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ						
1	13	Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωμάτων	m2	4.614,72	4.614,72	Τετραγωνικά μέτρα : ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	1.1	Καθαρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων	m3	140,00	140,00	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
3	1.2	Μετατόπιση δικτύου Ο.Κ.Ω. μετά προσοχής.	m	1.335,00	1.335,00	Μέτρα : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
4	1.4	Ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταύ, σταυρός κλπ)	τεμ	50,00	50,00	Τεμάχια : ΠΕΝΗΝΤΑ
5	1.5	Δικλείδες συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 Atm, ονομαστικής διαμέτρου 300 χλσ	τεμ	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Α/Δ ΕΚΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

- [illegible]


Το παρόν συνετάχθη εις εξαπλούν αντίτυπα. Ένα απ' αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΑΙΟΝΥΣΟΣ, 19/01/2019

Η Επιτροπή Παραλαβής

Ο Επιβλέπων

Ο Ανάδοχος


1. ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Πολ. Μηχανικός



ΦΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ


ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


2. ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τοπ. Μηχανικός


3. ΦΑΡΑΧ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πολ. Μηχανικός


4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πολ. Μηχανικός


5. ΚΑΝΑΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα, 18/ 08 /2010

Αρ.Πρωτ.: 18303/15155

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25
Πληροφορίες : Δ. Ξερακιά
Τηλέφωνο : 213.2035684

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντος έργου του Δήμου Διονύσου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 55 του Π.Δ. 609/85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.1418/84 , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
4. Το με αριθ. πρωτ. 14690/18.05.2011 έγγραφο έγκρισης του Τμήματος ΤΕ ΟΤΑ του Δήμου Παλλήνης για τη συγκρότηση της Επιτροπής του έργου «Επέκταση Δικτύου Υδρεύσης στην περιοχή της Κοινότητας Διονύσου που σήμερα Υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης»
5. Το γεγονός ότι η αξία του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε 998.035,21 Ευρώ
6. Το γεγονός ότι το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Φάτση Στέργιου .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ως Επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου τους υπαλλήλους :

- Μανάρα Μαρία-Ελένη Πολιτικό Μηχανικό , υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
- Νίκα Δημήτρα Τοπογράφο Μηχανικό , υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.
- Φαράχ Γιώργο Πολιτικό Μηχανικό , υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.
- Σπυροπούλου Μαρία Πολιτικό Μηχανικό , υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.
- Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή καλείται να ενεργήσει το συντομότερο δυνατό για την παραλαβή του εν λόγω έργου και για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής το οποίο εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο), όπως ορίζεται στα άρθρα 53 έως 55 του Π.Δ. 609/85.

Ο Δήμος Διονύσου στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, καλείται αφενός μεν να γνωστοποιήσει την απόφασή μας αυτή στον οριζόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, αφετέρου δε να επιδώσει άλλο αντίγραφο στον επιβλέποντα το έργο ο οποίος καλείται να μεριμνήσει αμέσως για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων του φακέλου εκτελέσεως του έργου, τα οποία να θέσει υπόψη της Επιτροπής παραλαβής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Δήμο Παλλήνης (Τμήμα Τ.Ε ΟΤΑ)
2. Δήμο Διονύσου
3. Δήμο Μαραθώνα

Με Εντολή
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ