



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31 - 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8363

ΠΡΟΣ:
Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Μπαλαδάκη Γ., (Επιβλέπων)
2. Μπίμη Αθανάσιο (Ανάδοχο)
Νικηταρά 52, Βούλα
Τηλ 210 8955190
Fax: 210 6775996

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή όψης Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου» της δ.κ.
Κρυονερίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Ανακατασκευή όψης Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου» της δ.κ. Κρυονερίου, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 144/2010 απόφαση του Κ.Σ. Κρυονερίου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 45.577,54€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε ο κ. Μπαλαδάκης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Νίκα Δήμητρα - Τοπογράφο Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Φαράχ Ν.Γ. - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Κουρουπάκη Αγγελική - Τοπογράφο Μηχανικό / Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

31/3/15



ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΤΑ

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή όψης

Καταστήματος Κοινότητας Κρυο-
νερίου

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΑΝ. Ε. ΜΠΙΜΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

1. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια (Α.Τ.1)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Δέκα (10) τόνοι
2. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα (Α.Τ.2)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εικοσι πέντε (50) τόνοι
3. Καθαιρέσεις πλινθοδομών (Α.Τ.3)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Τριάντα (30) μ3
4. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών(Α.Τ.4)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εκατό (100) μ2
5. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά (Α.Τ.5)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Είκοσι (20,00) μ3
6. Καθαίρεση επιχρισμάτων (Α.Τ.6)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εκατό (100,00) μ2
7. Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (Α.Τ. 7)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εκατό (100) χγρ
8. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (Α.Τ.8)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εκατόν πενήντα (150,00) μ2

9. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (Α.Τ.9)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εκατόν πενήντα (150,00) μ2
10. Προμήθεια μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος C12/15 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού (Α.Τ.10)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Δέκα (10,00) μ3
11. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3 (Α.Τ.11)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Δέκα (10,00) μ3
12. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (Α.Τ.12)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Οκτακόσια (800,00) χγρ
13. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9X12X19 εκ., παχους ½ πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (Α.Τ.13)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εκατό (100,00) μ2
14. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μπατικών τοίχων (Α.Τ.14)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Είκοσι (20,00) μ
15. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (Α.Τ.15)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Διακόσια πενήντα (257,00) μ2
16. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών (Α.Τ. 16)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Πενήντα (50,00) μ2
17. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων (Α.Τ. 17)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εκατόν (100) μ
18. Ποδιές παραθύρων από σκληρό /εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 εκ. (Α.Τ. 18)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Τέσσερα (4,00) μ2
19. Μπαλκονοποδιές Μήκους έως 2,00 μ από μάρμαρο πάχους 3 εκ. (Α.Τ.19)
(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) έξι (6,00) μμ
20. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο (Α.Τ.20)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Πέντε (5,00) μ2

21. Υαλόστασια αλουμινίου δίφυλλα , με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη (Α.Τ.21)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Είκοσι (20,00) μ2

22. Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλες χωρίς φεγγίτη (Α.Τ.22)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Δέκα (10,00) μ2

23.Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 μ από μάρμαρο πάχους 3 εκ (Α.Τ. 22)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Δέκα τέσσερα (14,00) μ

24 . Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί- ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 χιλ (Α.Τ.23)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) τριάντα πέντε (35,00) μ2

25 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη (Α.Τ.24)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) σαράντα (40,00) μ2

26 Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (Α.Τ.25)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εβδομήντα μ2 (70,00)

27 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (Α.Τ.25)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) εκατόν τριάντα μ2 (130)

28 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ2" (Α.Τ.26)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Είκοσι πέντε (25) μ

29 Υδρορροή (Α.Τ.27)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Πενήντα (50) μ.

30Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου (Ν.Τ.1)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Πέντε (5) μ2

31. Αδροποίηση επιφανειών μαρμάρου (N.T.2)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Πέντε (5) μ2

32. Σκαλομέρια μαρμάρου σκληρού πάχους 2 εκ. (N.T.3)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εννέα (9) τεμ.

33. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >180 χιλ. (N.T.4)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Οκτακόσια εξήντα επτά και 47% χγρ (867,47)

34. Τοποθέτηση φύλλου νευρομετάλλ από ανοξείδωτο χάλυβα (N.T.5)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Είκοσι (20,00) μ2

35. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών (N.T.6)

(βλ. αναλυτική επιμέτρηση 1^{ου} ΠΠΑΕ) Εννέα (9,00) μ2

Όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ


Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 9-9-2011

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΜΠΙΜΗΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 82/5 ΤΗΛ. 376 88744 166 73
Α.Φ.Μ. 020990415 - Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ

ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31- 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8360 -

ΠΡΟΣ:

Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. Κουρουπάκη Α. (Επιβλέπουσα)
2. Ευδερή Κων/νο (Ανάδοχο)
Βενιζέλου 21, Χίος
Τηλ 22710 40115
Fax: 210 4932450

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού οδών Μακεδονομάχων, Προφ. Ηλία και Λυκαβηττού λόγω υποδιαστασιολόγησης» της δ.κ. Άνοιξης

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού οδών Μακεδονομάχων, Προφ. Ηλία και Λυκαβηττού λόγω υποδιαστασιολόγησης» της δ.κ. Άνοιξης, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 8/2012 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Διονύσου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 21.304,28€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε η κ. Κουρουπάκη Αγγελική Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Νίκα Δήμητρα - Τοπογράφο Μηχανικό /Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Φαράχ Ν. Γ. - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Αναγνωστοπούλου Π. - Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ/ Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:


Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Αρχική σύμβαση
Εργασίες προϋπολογισμού
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ


- 1 Α.Τ. : 1.1
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε βάθος ορύγματος έως 4,00m με μεταφορά
m3 : 104 εκατόν τέσσερα
- 2 Α.Τ. : 1.2
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, βάθος ορύγματος έως 4,00m με μεταφορά
m3 : 104 εκατόν τέσσερα
- 3 Α.Τ. : 1.3
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμεν
δίκτυα ΟΚΩ
m : 150 εκατόν πενήντα
- 4 Α.Τ. : 1.4
Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου με την μεταφορά
m3 : 60 εξήντα
- 5 Α.Τ. : 1.5
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου Ο-150 για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 c
την μεταφορά
m3 : 96 ενενήντα έξι
- 6 Α.Τ. : 1.6
Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων
m2 : 160 εκατόν εξήντα
- 7 Α.Τ. : 1.7
Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS 10 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης
10atm
m : 200 διακόσια
- 8 Α.Τ. : 1.8
Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χωρίς ωτίδες, πίεση 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm με την προμήθεια,
μεταφορά και εγκατάσταση
τεμ : 1 ένα
- 9 Α.Τ. : 1.9
Κατασκευή διακλάδωσης ή σύνδεση νέου αγωγού από ΡΕ με υφιστάμενο αγωγό από ΡΕ Φ160 σε λειτουργία με τοποθέτηση
κατάλληλου ειδικού τεμαχίου
τεμ : 2 δύο

Χίος, 24/9/2012
Ο ανάδοχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ
ΠΟΛ - ΜΗΧ

4/10/12
Δροσιά 11/2012
Η επιβλέπουσα μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ΤΟΠ - ΜΗΧ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ. 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31 - 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8353 -

ΠΡΟΣ:

Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Μουζάκη Σ. (Επιβλέπουσα)
2. κ. Φαράχ Ν. - Γ. (Επιβλέπων)
3. SOLIS A.E. (Ανάδοχο)
Παπακυριαζή 64, Λάρισα
Τηλ. 2410 614814
Fax: 2410 539262

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πράσινη παρέμβαση σε κχ της πόλης» της δ.κ. Άνοιξης

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Πράσινη παρέμβαση σε κχ της πόλης» της δ.κ. Άνοιξης, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 54/2011 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Διονύσου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 569.429,14€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψαν η Μουζάκη Σωτηρία Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Φαράχ Νατζίμπ - Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Εξάρχου Αλεξάνδρα - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Νίκα Δήμητρα - Τοπογράφο Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
3. Σπυροπούλου Μαρία - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Κουρουπάκη Αγγελική - Τοπογράφο Μηχανικό / Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
3. Μπαλαδάκη Γεώργιο - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/ Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

31/3/15

ΜΠΑΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Α.Τ. : 1.1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στην θέση απόρριψης (ΟΙΚ 20.2)

M3 : 1.521,05 χίλια πεντακόσια είκοσι ένα και πέντε εκατοστά

2 Α.Τ. : 1.2

Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά στην θέση απόρριψης (ΟΙΚ 20.3.3)

M3 : 882,85 οκτακόσια ογδόντα δύο και ογδόντα πέντε εκατοστά

3 Α.Τ. : 1.3

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά στην θέση απόρριψης (ΟΙΚ 20.5.1)

M3 : 508,57 πεντακόσια οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά

4 Α.Τ. : 1.4

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά στην θέση απόρριψης (ΟΙΚ 20.5.2)

M3 : 102,48 εκατόν δύο και σαράντα οκτώ εκατοστά

5 Α.Τ. : 1.5

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά (ΟΙΚ 22.10.1)

M3 : 28,81 είκοσι οκτώ και ογδόντα ένα εκατοστά

6 Α.Τ. : 1.6

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά (ΟΙΚ 22.15.1)

M3 : 6,58 έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά

7 Α.Τ. : 1.7

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ 22.65.2)

KGR : 1.800 χίλια οκτακόσια

8 Α.Τ. : 1.8

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα (ΟΔΟ ΑΙΟ)

M : 177,2 εκατόν εβδομήντα επτά και δύο δέκατα

9 Α.Τ. : 1.9

Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος (ΟΔΟ ΔΙ)

M : 444,1 τετρακόσια σαράντα τέσσερα και ένα δέκατο

10 Α.Τ. : 1.10

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο με την μεταφορά (ΥΔΡ Υ5.6)

M3 : 80,08 ογδόντα και οκτώ εκατοστά

11 Α.Τ. : 1.11

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ 20.10)

M3 : 484,97 τετρακόσια ογδόντα τέσσερα και ενενήντα επτά εκατοστά

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

- 1 **A.T. : 2.1**
Σκυρόδεμα C 12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. (ΟΔΟ Β29.2.2)
M3 : 94,74 ενενήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
- 2 **A.T. : 2.2**
Σκυρόδεμα C16/20 ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων προστασίας στεγάνωσης γεφύρων κ.λ.π. (ΟΔΟ Β29.3.1)
M3 : 576,49 πεντακόσια εβδομήντα έξι και σαράντα εννέα εκατοστά
- 3 **A.T. : 2.3**
Σκυρόδεμα C20/25 ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα κ.λ.π. (ΟΔΟ Β29.4.1)
M3 : 180,59 εκατόν ογδόντα και πενήντα εννέα εκατοστά
- 4 **A.T. : 2.4**
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)
M2 : 3.029,78 τρεις χιλιάδες είκοσι εννέα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά
- 5 **A.T. : 2.5**
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.2)
KGR : 15.580 δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα
- 6 **A.T. : 2.6**
Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.3)
KGR : 6.192,56 έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο και πενήντα έξι εκατοστά

3. ΕΠΕΜΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

- 1 **A.T. : 3.1**
Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με κυβόλιθους ή πέτρα (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ 75-41.1)
M : 109,8 εκατόν εννέα και οκτώ δέκατα
- 2 **A.T. : 3.2**
Πρόχυτα κράσπεδα πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (ΟΔΟ Β51)
M : 681,45 εξακόσια ογδόντα ένα και σαράντα πέντε εκατοστά
- 3 **A.T. : 3.3**
Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα (ΟΔΟ Β51)
M : 45,7 σαράντα πέντε και επτά δέκατα
- 4 **A.T. : 3.4**
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων , νησιδών , πλατειών κλπ (ΟΔΟ Β52)
M2 : 945,08 εννιακόσια σαράντα πέντε και οκτώ εκατοστά
- 5 **A.T. : 3.5**
Πλακόστρωση με κυβόλιθους διαστάσεων 16x16x8 εκ. με αποστάτες (ΠΡΣ Β6)
M2 : 2.693,88 δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία και ογδόντα οκτώ εκατοστά
- 6 **A.T. : 3.6**
Πλακόστρωση με κυβόλιθους διαφόρων διαστάσεων χωρίς κενά μεταξύ τους (ΠΡΣ Β 6)
M2 : 479,86 τετρακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστά
- 7 **A.T. : 3.7**
Πλακόστρωση με διάτρητους κυβόλιθους 50x50 εκ. (ΠΡΣ Β6)
M2 : 177,22 εκατόν εβδομήντα επτά και είκοσι δύο εκατοστά
- 8 **A.T. : 3.8**
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1)
M3 : 147,7 εκατόν σαράντα επτά και επτά δέκατα
- 9 **A.T. : NT1.1**
Επενδύσεις δια χονδροπλακών ακανονίστων μέσου πάχους 5cm
m2 : 1.727 χίλια επτακόσια είκοσι επτά

4. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ**1 A.T. : 4.1**

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης χιαστή (ΠΡΣ Β2)

M : 353,9 τριακόσια πενήντα τρία και εννέα δέκατα

2 A.T. : 4.2

Κατασκευή περίφραξης από κορμούς δένδρων (ΠΡΣΒ2)

M : 780,5 επτακόσια ογδόντα και πέντε δέκατα

3 A.T. : 4.3

Πάγκοι καθίσματος

TEM : 92 ενενήντα δύο

4 A.T. : 4.4

Κατασκευή - Τοποθέτηση πέργκολας

TEM : 20 είκοσι

5 A.T. : 4.5

Κάδοι απορριμμάτων

TEM : 66 εξήντα έξι

6 A.T. : 4.6

Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 " (ΟΙΚ 64.26.3)

M : 12 δώδεκα

7 A.T. : 4.7

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή (ΟΙΚ 64.48)

M2 : 32,25 τριάντα δύο και είκοσι πέντε εκατοστά

5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ**1 A.T. : 5.1**

Αργολιθοδομές δύο ορατών όψεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου (ΟΙΚ 42.11.3)

M3 : 32,99 τριάντα δύο και ενενήντα εννέα εκατοστά

2 A.T. : 5.3

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (ΟΙΚ 77.55)

M2 : 115,67 εκατόν δέκα πέντε και εξήντα επτά εκατοστά

3 A.T. : NT1.2

Οπτοπλινθοδομές 3/4 πλίνθου

m2 : 194,32 εκατόν ενενήντα τέσσερα και τριάντα δύο εκατοστά

4 A.T. : NT1.3

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών

m2 : 267,12 διακόσια εξήντα επτά και δώδεκα εκατοστά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**1 A.T. : 6.1**

Μύλος παιδιών

TEM : 5 πέντε

2 A.T. : 6.2

Παιχνίδι νηπίων ελατηρίου

TEM : 17 δέκα επτά

3 A.T. : 6.3

Σύνθετο παιχνίδι παιδιών 1 από HDPE

TEM : 4 τέσσερα

4 A.T. : 6.4

Σύνθετο παιχνίδι παιδιών 2 από HDPE

TEM : 4 τέσσερα

Τελική Επιμέτρηση

- 5 A.T. : 6.5
Σύνθετο παιχνίδι παιδιών 3 από HDPE
TEM : 3 τρία
- 6 A.T. : 6.6
Σύνθετο παιχνίδι παιδιών 4 από HDPE
TEM : 4 τέσσερα
- 7 A.T. : 6.7
Τραμπάλα
TEM : 16 δέκα έξι
- 8 A.T. : 6.8
Κούνια ξύλινη νηπίων
TEM : 6 έξι
- 9 A.T. : 6.9
Κούνια ξύλινη διθέσια
TEM : 6 έξι
- 10 A.T. : 6.10
Κούνια ξύλινη τετραθέσια
TEM : 3 τρία

10/12/2012

Ο ανάδοχος

SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
"SOLIS A.E."
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 84 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410 225873 - 814614
Α.Φ.Μ. 999151503 - ΑΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ.Ε.ΜΗ 117758540000

25/2/2013

Οι επιβλέποντες

ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΑΡΑΧ ΜΑΤΖΙΜ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΡΩΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

..... Δροσίδα 25/2/2013

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ / Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ. 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31. 3.2015
Αρ. Πρ.: - 8357 -

ΠΡΟΣ:
Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Βουτσινά Στ. (Επιβλέπουσα)
2. κ. Φαράχ Ν. - Γ., (Επιβλέπων)
3. Χορτογιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ανάδοχο)
Τερτσέτη 90, Ν. Ψυχικό
Τηλ. 210 6775995
Fax: 210 6775996

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Διονύσου
2012»

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων Δήμου Διονύσου 2012», που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 170/2012 απόφαση της
Ο.Ε. Δήμου Διονύσου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 388.304,80€ (με ΦΠΑ 23%) και
τις εργασίες επέβλεψαν η Βουτσινά Στυλιανή Αρχιτέκτων Μηχανικός και ο κ. Φαράχ Νατζίμπ -
Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61
του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης
καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά
μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής
και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν
Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Μουζάκη Σωτηρία - Πολιτικό Μηχανικό /Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Εξάρχου Αλεξάνδρα - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Κουρουπάκη Αγγελική - Τοπογράφο Μηχανικό / Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

31/3/15

ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΚΑΡΥΕΘΥΛΑ

100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν.ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	Εργασία	ΑΤ	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα ολογράφως	ΣΥΝΟΛΟ
Ομάδα Χωματουργικά, καθαίρεσεις					
	Ομάδα Χωματουργικά, καθαίρεσεις	ΑΤ 1.1	m3	οχτώ και εξήντα οχτώ	8,68
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ 22.4)	A.T.1.2	m2	τριακόσια τριάντα δύο	332,00
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και σιουδ. πάχους χωρίς να καταβάλ. προσοχή για την εξαγωγή ακερ. πλακών (ΟΙΚ 22.20.1)	A.T.1.3	m2	δεκατέσσερα και δεκαπέντε	14,15
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ 22.21.1)	A.T.1.4	m2	τριακόσια σαράντα	340,00
4	Καθαίρεση επικεραμιώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεραμών σε ποσοστό > 50% (ΟΙΚ 22.22.2)	A.T.1.6	m3	ενενήντα επτά και πενήντα επτά	97,57
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά στην θέση απόρριψης (ΟΙΚ 20.4.1)	A.T.1.8	m3	εννέα και εξήντα τέσσερα	9,64
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους με την φορτοεκ/ση και την μεταφορά (ΟΙΚ 22.10.1)	A.T.1.10	m2	διακόσια οχτώ και τριάντα τρία	208,33
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ 22.23)	A.T.1.11	m3*100m	εβδομήντα	70,00
8	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων (ΟΙΚ 20.41)	A.T.1.13	tn	εβδομήντα	70,00
9	Φορτοεκ/ση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια (ΟΙΚ 10.1.1)	A.T.1.14	τεμ	δύο	2,00
10	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων επιφανείας έως 0,05m2 σε πλινθοδομές (ΟΙΚ 22.30.1)	A.T.1.17	m2	είκοσι οχτώ και σαράντα πέντε	28,45
11	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ 22.4.5)	A.T.1.18	m2	δέκα και είκοσι ένα	10,21
12	Αποξήλωση μεταλλικών κινκλιδωμάτων (ΟΙΚ Ν 122.45)	A.T.1.19	τεμ	πενήντα τέσσερα	54,00
13	Αποξήλωση είτε λεκάνης είτε δοχείου είτε νιπτήρα είτε ουρητηρίου αποχωρητήριου οποιονδήποτε διαστάσεων (ΟΙΚ2226Ν1)				
Ομάδα Οικοδομικές εργασίες					
14	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου (ΟΙΚ 23.6)	A.T.2.1	m2	χίλια εξακόσια ογδόντα δύο και σαράντα οκτώ	1682,48
15	Σκυροδέματα κατηγορίας C16/20, μικρών έργων (ΟΙΚ 32.5.4)	A.T.2.2	m3	εβδομήντα δύο και δέκα πέντε	72,15
16	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.3)	A.T.2.3	kg	χίλια εξακόσια σαράντα ένα και εξήντα πέντε	1641,65
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.2)	A.T.2.4	kg	εξήντα και πενήντα ένα	60,51
18	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος (ΟΙΚ Ν77.20.1)	A.T.2.6	m2	σαράντα οχτώ και έξι	48,06
19	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	A.T.2.8	m2	δώδεκα και ενενήντα τέσσερα	12,94
20	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα	A.T.2.10	m2	είκοσι τρία και σαράντα πέντε	23,45
21	Τοιχοπ. από διπλή γυψ/νίδα κοινή, επίπ., πάχους 12,5mm	A.T.2.11	m2	έντεκα και εξήντα έξι	11,66
22	Τοιχοπ. από διπλή γυψ/νίδα ανθυγρή, επίπ., πάχους 12,5mm	A.T.2.12	m2	οχτώ και σαράντα τρία	8,43
23	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6x9x19cm	A.T.2.13	m2	δώδεκα και τριάντα τρία	12,33
24	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	A.T.2.14	m2	ογδόντα ένα και είκοσι ένα	81,21
25	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	A.T.2.16	m3	πέντε και εξήντα	5,60
26	ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛ/ΝΑ 905 mm	A.T.2.19	m2	δέκα εννέα και τριάντα δύο	19,32
27	ΤΡΙΣΤΗΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛ/ΝΑ 655mm	A.T.2.21	m2	έντεκα και ενενήντα έξι	11,96
28	ΤΡΙΣΤΗΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛ/ΝΑ 905mm	A.T.2.22	m2	επτά και ογδόντα	7,80
29	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό (ΟΙΚ 79.35)	A.T.2.25	m	είκοσι	20,00
30	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	A.T.2.26	m2	εκατόν εξήντα επτά και πενήντα οχτώ	167,58
31	Αναμικτήρας διαμ 1/2"	A.T.2.30	τεμ	πέντε	5,00
32	Καθρέπτης τοίχου	A.T.2.31	τεμ	έξι	6,00
33	Εταξέρα Πορσελάνης	A.T.2.32	τεμ	ένα	1,00

α/α	Εργασία	ΑΤ	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα ολογράφως	ΣΥΝΟ
34	Νιπτήρας Πορσελάνης	A.T.2.34	τεμ	έντεκα	11,0
35	Λεκάνη Αποχωρητηρίου τουρκική	A.T.2.35	τεμ	δύο	2,00
36	Δοχείο πλύσεως Νιαγάρ	A.T.2.36	τεμ	επτά	7,00
37	Δοχείο πλύσεως πατητό	A.T.2.37	τεμ	δύο	2,00
38	Λεκάνη αποχ/ρίου Ευρωπαϊκή	A.T.2.38	τεμ	δέκα πέντε	15,0
39	Φωτιστικό σώμα Φθορισμού	A.T.2.44	τεμ	είκοσι έξι	26,00
40	Επισκευή σιδηρών θυρών και παραθύρων	A.T.2.48	τεμ	ένα	1,00
41	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	A.T.2.49	m2	εκατόν εξήντα τρία και σαράντα επτά	163,4
42	Επιχρίσματα τριπτά σαγρέ επί υαλοπλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	A.T.2.53	m2	διακόσια δέκα και ένα	210,0
43	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 16 at και διαμέτρου D 110 mm (ΥΔΡ Υ12.13.4.5)	A.T.2.55	m	είκοσι και είκοσι	20,20
44	Επικαλύψεις σκελετών με πολυκαρβονικό φύλλο	A.T.2.56	m2	είκοσι επτά και δέκα τρία	27,13
45	Κάσσες αναρτήσης θυροφύλλων από Γαλβανισμένη λαμαρίνα	A.T.2.58	kg	πεντακόσια είκοσι και δύο	520,00
46	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ 62.21)	A.T.2.59	kg	εκατόν εβδομήντα επτά και δέκα οχτώ	177,18
47	Υαλοστάσια αλουμινίου διφυλλά, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ 65.17.6)	A.T.2.60	m2	δύο και πενήντα έξι	2,56
48	Διπλοί θερμομον. -ηχομονωτ. - ανακλαστ. υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ 76.27.2)	A.T.2.61	m2	δύο και πενήντα έξι	2,56
49	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακ. GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	A.T.2.65	m2	είκοσι επτά και δέκα επτά	27,17
50	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ 64.1.1)	A.T.2.66	kg	εξακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα πέντε	679,85
51	Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διātρητες μεταλλικές πλάκες (ΟΙΚ 78.50)	A.T.2.67	m2	πέντε	5,00
52	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13cm	A.T.2.68	m2	είκοσι και εξήντα τρία	20,63
53	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3cm	A.T.2.69	m2	δύο και τριάντα πέντε	2,35
54	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	A.T.2.72	m2	είκοσι τρία και εβδομήντα	23,70
55	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	A.T.2.73	m2	επτακόσια ογδόντα πέντε και εξήντα δύο	785,62
56	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ 73.11)	A.T.2.74	m2	δώδεκα και εβδομήντα επτά	12,77
57	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m με μάρμαρο λευκό πάχ 4/2cm (βατήρων μετώπων)	A.T.2.76	m	εβδομήντα έξι και δύο	76,02
58	Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα linolium	A.T.2.78	m2	εκατόν είκοσι ένα και ενενήντα ένα	121,91
59	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	A.T.2.79	m2	δύο και έντεκα	2,11
60	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm	A.T.2.80	m	τρία	3,00
61	Επιστρώσεις πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm	A.T.2.81	m2	σαράντα τρία και εξήντα	43,60
62	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	A.T.2.83	m2	εκατόν εξήντα επτά και εβδομήντα πέντε	167,75
63	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm	A.T.2.85	m	είκοσι εννέα και εβδομήντα δύο	29,72
64	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	A.T.2.86	m2	εκατόν εξήντα έξι και εβδομήντα ένα	166,71
65	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητής	A.T.2.88	m3	δύο και δέκα	2,10
66	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5 cm	A.T.2.89	m2	εκατόν οχτώ και πενήντα ένα	108,51
67	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	A.T.2.91	m3	ένα και πενήντα εννέα	1,59
68	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	A.T.2.95	m2	εκατόν εξήντα εννέα και τριάντα τέσσερα	169,34
69	Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος φθορισμού ορθογωνικό οροφής ορατό με δύο λυχνίες	A.T.2.100	τεμ	δύο	2,00
70	Ανακαίνιση παλαιών χρωμίνων επιφανειών επί εσωτ. Επιφαν. με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων	A.T.2.104	m2	εννέα χιλιάδες ενιακόσια τριάντα εννέα και τριάντα δύο	9939,32

α/α	Εργασία	ΑΤ	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα ολογράφως	ΣΥΝΟΛΟ
71	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	A.T.2.106	m2	διακόσια δέκα εννέα και εξήντα ένα	219,61
72	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (ΟΙΚ 77.54)	A.T.2.107	m2	εξακόσια δέκα πέντε και σαράντα εννέα	615,49
73	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλ. βάσεως ενός συστατ με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία 80oC (ΟΙΚΝ177.66)	A.T.2.108	m2	εκατόν είκοσι δύο και ογδόντα τρία	122,83
74	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση ελαιοχρωμ. αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλυτού (ΟΙΚ 77.80.3	A.T.2.109	m2	οχτακόσια σαράντα οχτώ και τριάντα εννέα	848,39
75	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επί εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων (ΟΙΚ Ν277.91)	A.T.2.110	m2	χίλια τριακόσια σαράντα δύο	1342,00
76	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2" (ΟΙΚ 77.67.2)	A.T.2.113	m	τετρακόσια σαράντα τρία και δέκα τέσσερα	443,14
77	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος (ΟΙΚ 77.91)	A.T.2.114	m2	διακόσια είκοσι πέντε και εννενήντα δύο	225,92
78	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών(ΟΙΚ77.55)	A.T.2.115	m2	πεντακόσια εξήντα τρία και εξήντα δύο	563,62
79	Έλεγχος και αποκατάσταση ρωγμής κολώνας δοκού	A.T.2.116	τεμ	ένα	1,00
Ομάδα Λοιπά, τελειώματα Περιβάλλον Χώρος					
80	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" (ΟΙΚ 64.16.3)	A.T.3.7	m	δέκα οχτώ και εξήντα πέντε	18,65
81	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΠΡΣΒ4)	A.T.3.8	m	εκατόν οχτώ και πέντε	108,05
82	ΧΥΤΟΣΙΔ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜ (ΟΔΟ Β49)	A.T.3.9	Kgr	ογδόντα τρία	83,00
83	Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα τύπου Brighton (ΟΙΚ Ν173.96)	A.T.3.11	m2	οχτώ	8,00
84	Επίστρωση με ειδικό αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm διαστ.500 mm x 500mm (ΟΙΚ Ν273.96)	A.T.3.13	m2	εξακόσια εβδομήντα πέντε και τριάντα τρία	675,33
85	Τοποθέτηση μικρών οργάνων παιδικής χαράς	A.T.3.16	τεμ	δύο	2,00
86	Εξαγωγή και επανατοποθέτηση συνθετών πολυοργάνων και μπάσκετών	A.T.3.17	Τεμ.	δώδεκα	12,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΚΤΜΝΕ					
Ομάδα Χωματοεργικά, καθαίρεσεις					
87	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή πλάτους έως 0,10 m (22.31.01)	1ΠΚ/1	m	δέκα τρία και πενήντα	13,50
88	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άσπλο σκυρόδεμα για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m (22.37.03)	1ΠΚ/2	m	έξι και πενήντα	6,50
89	Διάνοιξη φωλίας σε σκυρόδεμα πλάτους έως 0,15 m(22.40.01)	1ΠΚ/3	τεμ.	οχτώ	8,00
90	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης(22.51)	1ΠΚ/4	m3	ένα και πενήντα εννέα	1,59
Ομάδα Οικοδομικές εργασίες					
91	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	1ΠΚ/5	m	είκοσι δύο και εβδομήντα δύο	22,72
92	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	1ΠΚ/6	kg	εξήντα εννέα και τριάντα τέσσερα	69,34
93	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης (61.29)	1ΠΚ/7	kg	χίλια εννιακόσια δέκα και πέντε	1910,05
94	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (61.31)	1ΠΚ/8	kg	εκατόν έξι και ογδόντα δύο	106,82
95	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα(71.22)	1ΠΚ/9	m2	εννέα και εβδομήντα οχτώ	9,78
96	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου(71.81)	1ΠΚ/10	m	εκατόν πενήντα επτά και σαράντα	157,40
97	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης(72.65)	1ΠΚ/11	m2	διακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα επτά	295,97
5	Αρμολάμπτρα αρμών ευρους 50 mm (72.47.01)	1ΠΚ/12	m	δέκα έξι και τριάντα έξι	16,36
98	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1"(77.67.01)	1ΠΚ/13	m	εννιακόσια ενενήντα έξι	996,00
99	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4"(77.67.04)	1ΠΚ/14	m	σαράντα	40,00

100



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31- 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8356 -

ΠΡΟΣ:

Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Φαράχ Ν. - Γ., (Επιβλέπων)
2. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Ανάδοχο)
Αίγλης 20, Νέα Μάκρη
Τηλ 22940 91161
Fax: 2294095206

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού
Αναγέννησης» της δ.κ. Διονύσου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού
Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» της δ.κ. Διονύσου, που ανατέθηκαν με την
υπ' αριθμ. 202/2011 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Διονύσου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε
σε 258.043,16€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε ο κ. Φαράχ Νατζίμπ - Γεώργιος Πολιτικός
Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61
του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης
καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά
μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής
και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν
Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Σπυροπούλου Μαρία - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Βουτσινά Στυλιανή - Αρχιτέκτων Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Εξάρχου Αλεξάνδρα - Πολιτικό Μηχανικό / Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



6
7
8

9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

1. Κοπή Ασφαλτοσκυροδέματος. Α.Τ.1.1

ΠΟΣΟΤΗΣ = 2.446,10 μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

2. Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε βάθος ορύγματος έως 4,0 μ. με μεταφορά. Α.Τ.1.2

ΠΟΣΟΤΗΣ = 896,87 μ³

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ³) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

3. Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, σε βάθος ορύγματος έως 4,0 μ. με μεταφορά. Α.Τ.1.3

ΠΟΣΟΤΗΣ = 2.564,14 μ³

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ³) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

4. Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου με την μεταφορά. Α.Τ.1.4

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1.172,67 μ³

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ³) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

5. Προσαύξηση πημών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων λόγω δικτύων ΟΚΩ. Α.Τ.1.5

ΠΟΣΟΤΗΣ = 331,80 μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

6. Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου Ο-150 με την μεταφορά. Α.Τ.1.6

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1.679,67 μ³

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ³) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

7. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Α.Τ.1.7

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1.527,54 μ²

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ (Μ²) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

8. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου. ΠΝΤ1

ΠΟΣΟΤΗΣ = 283,60 μ²

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ2) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

9. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες. ΠΝΤ2

ΠΟΣΟΤΗΣ = 375,55 μ²

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ2) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

10. Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς, διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης PN 25 atm. Α.Τ.2.1

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1.570,00 μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

11. Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς, διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm. Α.Τ.2.2

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1.506,00 μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ) : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ

12. Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς, διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm. Α.Τ.2.3

ΠΟΣΟΤΗΣ = 481,80 μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (Μ) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

13. Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης, με ομαλό κλείσιμο ονομαστικής πίεσης PN 25 atm / ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm. Α.Τ.2.4

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (ΤΕΜ) : ΕΝΑ

14. Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, συστολές, κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη. Α.Τ.2.5

ΠΟΣΟΤΗΣ = 504,60 kg

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (ΚΓΡ) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

15. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με ωτίδες, πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm. A.T.2.6

ΠΟΣΟΤΗΣ = 2,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (TEM) : ΔΥΟ

16. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με ωτίδες, πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm. A.T.2.7

ΠΟΣΟΤΗΣ = 3,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (TEM) : ΤΡΙΑ

17. Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με ωτίδες, πίεσης 25 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm. A.T.2.8

ΠΟΣΟΤΗΣ = 3,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (TEM) : ΤΡΙΑ

18. Διαφραγματικές βαλβίδες δπλού θαλάμου ονομαστικής πίεσης 25 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm. A.T.2.9

ΠΟΣΟΤΗΣ = 0,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (TEM) : ΜΗΔΕΝ

19. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. A.T.3.1

ΠΟΣΟΤΗΣ = 112.44 μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (M2) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

20. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού S 500 σκυροδεμάτων. A.T.3.2

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1.755,56 kg

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (KGR) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

21. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος C20/25. A.T.3.3

ΠΟΣΟΤΗΣ = 15,26 μ3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (M3) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

22. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος C12/16. A.T.3.4

ΠΟΣΟΤΗΣ = 1,93 μ3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (M3) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

23. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
C16/20. A.T.3.5

ΠΟΣΟΤΗΣ = 32,40 μ3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (M3) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

24. Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων. A.T.3.6

ΠΟΣΟΤΗΣ = 324,00 kgf

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (KGR) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ

25. Στεγάνωση στοιχείων σπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές. A.T.3.7

ΠΟΣΟΤΗΣ = 51,53 μ2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (M2) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

26. Χυτοσιδηρά καλύμματα κοινά φρεατίων. A.T.3.8

ΠΟΣΟΤΗΣ = 192,00 kgf

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (KGR) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

27. Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία. A.T.3.9

ΠΟΣΟΤΗΣ = 0,00 τεμ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ : (ΤΕΜ) : ΜΗΔΕΝ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 7/4/2014
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 29/5/2014
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΝΑΤΖΙΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΑΧ
Πολιτικός Μηχανικός







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ. 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31- 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8344 -

ΠΡΟΣ:
Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Νίκα Δήμητρα, (Επιβλέπουσα)
2. Λεμπέση Γεώργιο (Ανάδοχο)
Καλλιθέας 1, Δροσιά Χαλκίδας
Τηλ. 22210 97151
Fax: 22210 98412

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σταμάτας και λοιπές κτιριακές εργασίες» της δ.κ. Σταμάτας

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σταμάτας και λοιπές κτιριακές εργασίες» της δ.κ. Σταμάτας, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 54/2014 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Διονύσου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 12.531,56€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε η κ. Νίκα Δήμητρα Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Φοράχ Νατζιμπ - Γεώργιο - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Βουτσινά Στυλιανή - Αρχιτέκτων Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Μουζάκη Σωτηρία - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Εξάρχου Αλεξάνδρα - Πολιτικό Μηχανικό / Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:


Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ"
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	Ενδείξεις εργασιών	Α.Τ.	Μον.	Ποσό-	Ποσότητες
			μέτρ	τητες	Ολογράφως
Ομάδα	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Επίστρωση αθλητικού δαπέδου σε υπάρχον υπόστρωμα ασφάλτου	1.1	m ²	269,36	διακόσια εξήντα εννέα και 36%
2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, με τη φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά στη θέση απόρριψης	1.2	m ³	15,89	δέκα πέντε και 89%
3	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων, βιομηχανικής προέλευσης, εσωτερικού πλάτους 100mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (έναντι υπεριώδους ακινοβολίας) ή χαλύβδινη γαλβανισμένη	1.3	m	17,00	δέκα επτά
4	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	1.4	m ²	1,15	ένα και 15%
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ. 22.10.01)	N.T.1.1	m ³	0,73	μηδέν και 73%
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ. 32.05.03)	N.T.1.2	m ³	1,82	ένα και 82%
Ομάδα	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4εκ	2.1	m ²	269,36	διακόσια εξήντα εννέα και 36%
2	Ασφατικές στρώσεις κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05εκ. Με χρήση κοινής ασφάλτου	2.2	m ²	269,36	διακόσια εξήντα εννέα και 36%
3	Ασφατική συγκολλητική επάλειψη	2.3	m ²	269,36	διακόσια εξήντα εννέα και 36%
Ομάδα	ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
1	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	3.1	Kgr	135,00	εκατόν τριάντα πέντε
2	Γλακόστρωση με κυβόλιθους	3.2	m ²	77,04	εβδομήντα επτά και 4%

Δροσιά, 7/10/2014
ο Ανάδοχος

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Δροσιά, 10/10/2014
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίνεται 13/10/2014
Η Προισταμένη Τ.Υ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31 - 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8343 -

ΠΡΟΣ:

Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Νίκα Δήμητρα, (Επιβλέπουσα)
2. Μουργκάση Ιωάννη (Ανάδοχο)
Αθ. Διάκου 85-87, Βόλος
Τηλ. 6936 824437
Fax: 210 7706599

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Καθαρισμός και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενής» της δ.κ. Άνοιξης

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Καθαρισμός και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενής» της δ.κ. Άνοιξης, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 299/2013 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Διονύσου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 27.546,15€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε η κ. Νίκα Δήμητρα Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Μουζάκη Σωτηρία - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα - Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Σπυροπούλου Μαρία - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/ Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου


Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
31/3/15



ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	2Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	0,00	0,00	0,00	Μηδέν	μ3
Καθαρισμός ορθογωνικής υδατοδεξαμενής από φερτά υλικά και προσχώσεις	28,80	28,80	57,60	Πενήντα επτά και εξήντα	μ3
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2 cm	489,78	489,78	979,56	Εννιακόσια εβδομήντα εννέα και πενήντα έξι	μ2
Στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντοειδές κονίαμα κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό	489,78	489,78	979,56	Εννιακόσια εβδομήντα εννέα και πενήντα έξι	μ2

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 24 / 7 / 2014
 Ο Ανάδοχος

ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΝΙΚ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 54ου ΣΥΝΤΡΙΨΕΩΣ ΕΛΑΣΤΟΕΞΕΛΑΟΣ
 ΤΗΛ. 6936 824437
 Α.Φ.Μ. 101047197 Δ.Ο.Υ. ΗΣ ΒΟΛΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 24 / 7 / 2014
 Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 24 / 7 / 2014
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ. 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31- 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8339 -

ΠΡΟΣ:
Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Νίκα Δήμητρα, (Επιβλέπουσα)
2. Κυριακάκη Χρήστο & ΣΙΑ Ε.Ε.
(Ανάδοχο)
Λ. Σταμάτας 5, Σταμάτα
Τηλ 210 6212554
Fax: 210 8144222

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή - Καϊρη - Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας» της δ.κ. Διονύσου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή - Καϊρη - Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας» της δ.κ. Διονύσου, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 30/2013 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Διονύσου περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 121.275,90€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε η κ. Νίκα Δήμητρα Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Μουζάκη Σωτηρία - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Εξάρχου Αλεξάνδρα - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα - Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ/ Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

31/3/15



ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Τελική Επιμέτρηση

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητα		
				1η Αναλυτική Επιμέτρηση	2η Αναλυτική Επιμέτρηση	Σύνολο
Ομάδα Χωματουργικά						
1	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΟΔΟ Δ1)	1.1	m	305,58	298,57	604,15
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ με την μεταφορά (ΟΔΟ Α2)	1.2	m3	605,96	214,74	820,70
3	Ορυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών με την μεταφορά (ΟΔΟ Α3.2)	1.3	m3	0,00	57,47	57,47
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟ Α20)	1.4	m3	0,00	56,87	56,87
5	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε βάθος ορύγματος έως 4,00 m με μεταφορά (ΥΔΡ Υ3.10.2.1)	1.5	m3	0,00	64,91	64,91
6	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, βάθος ορύγματος έως 4,00 m με μεταφορά (ΥΔΡ Υ3.11.2.1)	1.6	m3	0,00	64,91	64,91
7	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου με την μεταφορά (ΥΔΡ Υ5.7)	1.7	m3	0,00	42,58	42,58
8	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων (ΥΔΡ Υ4.4)	1.8	m2	563,39	0,00	563,39
9	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή (ΥΔΡ Υ4.5)	1.9	m	517,26	0,00	517,26
Ομάδα Μεταλλικά στοιχεία & κατασκευές, Σωληνώσεις-Δίκτυα						
1	ΑΓΩΓΟΣ Φ 0,40 μ. της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΙΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ (ΟΔΟ Β54.1)	2.1	m	0,00	115,50	115,50
2	Εσχάρες καναλιών υδραυλικής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσοσπαστές, γαλβανισμένες (ΥΔΡ Υ11.2.3)	2.2	Kgr	0,00	0,00	0,00
3	Σύνδεση αγωγού εφόδου φρεατίου υδραυλικής με το δίκτυο ομβρίων (ΥΔΡ Υ16.1)	2.3	τεμαχ	0,00	1,00	1,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ Μεταλλικά στοιχεία & κατασκευές, Σωληνώσεις-Δίκτυα						
1	Εσχάρες υδραυλικής από ελατό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ Υ11.2.4)	2/ΠΝΤ1	Kgr	0,00	665,00	665,00
Ομάδα Τεχνικά έργα						
1	Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. (ΟΔΟ Β29.2.2)	3.1	m3	0,00	19,64	19,64
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ Υ9.10.5)	3.2	m3	0,00	4,94	4,94
3	Σκυρόδεμα C16/20 ρεθρών, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. (ΟΔΟ Β29.3.1)	3.3	m3	151,86	96,40	248,26
4	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού S 500 σκυροδεμάτων (ΥΔΡ Υ9.26)	3.4	Kgr	0,00	440,75	440,75
5	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογειών έργων (ΟΔΟ Β30.3)	3.5	Kgr	2378,48	1258,11	3636,59
6	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ (ΟΔΟ Β51)	3.6	m	503,46	126,35	629,81
7	ΠΛΑΚΟΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ (ΟΔΟ Β52)	3.7	m2	563,53	595,88	1159,41
8	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη (ΟΙΚ 78.96)	3.8	m2	0,00	284,37	284,37
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
1	Ευλόγιοι χυτών μικροκατασκευών	1/ΠΝΤ1	m2	0,00	112,40	112,40
Ομάδα Οδοστρώα						
1	Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150) (ΟΔΟ Γ1.2)	4.1	m2	769,12	931,49	1700,61
2	Βάση πάχους 0.10μ (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟ Γ2.2)	4.2	m2	0,00	931,49	931,49
Ομάδα Ασφαλτικά						
1	ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΙΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 4 εκ. (ΟΔΟ Δ2.1)	5.1	m2	0,00	2305,40	2305,40
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΨΗ (ΟΔΟ Δ3)	5.2	m2	0,00	2535,45	2535,45

3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟ Δ4)	5.3	m2	0,00	2535,45	2535,45
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (Π.Τ.Π. Α 260) πάχους 0,05 μ. (ΟΔΟ Δ5.1)	5.4	m2	0,00	2535,45	2535,45
5	Αντολιοθήρη στρώση 25 χλστ με κοινή άσφαλτο (ΟΔΟ Δ10.1)	5.5	m2	0,00	2535,45	2535,45
Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση						
1	Τελική διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανάκλαστικότητας (ΟΔΟ Ε17.2)	6.1	m2	0,00	184,53	184,53
2	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2" (ΟΔΟ Ε10.1)	6.2	τεμαχ	0,00	11,00	11,00
3	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝ/ΤΑΙ μεσαίου μεγέθους, απλής όψης. (ΟΔΟ Ε9.4)	6.3	τεμαχ	0,00	16,00	16,00
4	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝ/ΤΑΙ πλευράς 0,90 μ. απλής όψης (ΟΔΟ Ε9.1)	6.4	τεμαχ	0,00	4,00	4,00
Ομάδα Έργα Πρασίνου						
1	Πλήρωση υψίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές (ΠΡΙ Δ6)	7.1	m3	0,00	144,68	144,68
2	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα (ΠΡΙ Γ1)	7.2	στρέμ	0,00	0,20	0,20
3	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους (ΠΡΙ Γ2)	7.3	m3	0,00	19,75	19,75
4	Προμήθεια κητευτικού χώματος (ΠΡΙ Δ7)	7.4	m3	0,00	14,47	14,47
5	Προμήθεια οργανικών υποστρωμάτων (ΠΡΙ Δ11)	7.5	m3	0,00	0,00	0,00
6	Δένδρα κατηγορίας Δ1 (ΠΡΙ Δ1.1)	7.6	τεμαχ	0,00	2,00	2,00
7	Δένδρα κατηγορίας Δ7 (ΠΡΙ Δ1.7)	7.7	τεμαχ	0,00	283,00	283,00
8	Θάμνοι κατηγορίας Θ2 (ΠΡΙ Δ2.2)	7.8	τεμαχ	0,00	27,00	27,00
9	Θάμνοι κατηγορίας Θ7 (ΠΡΙ Δ2.7)	7.9	τεμαχ	0,00	310,00	310,00
10	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m (ΠΡΙ Ε1.1)	7.10	τεμαχ	0,00	2,00	2,00
11	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m (ΠΡΙ Ε2.2)	7.11	τεμαχ	0,00	310,00	310,00
12	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt (ΠΡΙ Ε9.4)	7.12	τεμαχ	0,00	2,00	2,00
13	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt (ΠΡΙ Ε9.5)	7.13	τεμαχ	0,00	2,00	2,00
14	Υποστήλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m (ΠΡΙ Ε11.1.1)	7.14	τεμαχ	0,00	168,34	168,34
15	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6 atm Φ 20 (ΠΡΙ Η1.1.2)	7.15	m	0,00	0,00	0,00
16	Μειωτές πίεσης PN 16 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" (ΠΡΙ Η5.12.3)	7.16	τεμαχ	0,00	107,42	107,42
17	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής 33 cm (ΠΡΙ Η8.2.1.1)	7.17	m	0,00	2,00	2,00
18	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Φ 1" χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (ΠΡΙ Η9.1.1.1)	7.18	τεμαχ	0,00	2,00	2,00
19	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ 1" (ΠΡΙ Η5.1.3)	7.19	τεμαχ	0,00	0,00	0,00
20	Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" (ΠΡΙ Η5.7.1)	7.20	τεμαχ	0,00	1,00	1,00
21	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10", δύο-τριών Η/Β (ΠΡΙ Η9.2.13.2)	7.21	τεμαχ	0,00	8,00	8,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
	Κόψιμο εκρίζωση - θάμνων και δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων 1 περιμέτρου κορμού από 0,90 μέχρι 1,20μ	3/ΠΝΤ1	τεμ	0,00	8,00	8,00

Αθήνα 27/5/2014

Για τον Ανάδοχο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ


ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5 - ΣΤΑΜΑΤΑ
Α.Φ.Μ.: 999826268 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 6212 554 - 210 8144 222

Αθήνα 28/5/2014

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31- 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8335 -

ΠΡΟΣ:
Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Σπυροπούλου, (Επιβλέπουσα)
2. Γκαζιάνη Ιάσων(Ανάδοχο)
Δαβάκη 18, Πεύκη
Τηλ. 210 6126656
Fax: 210 6121935

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Περίφραξη - επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» της
δ.κ. Σταμάτας

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Περίφραξη - επίστρωση με συνθετικό
χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» της δ.κ. Σταμάτας, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ.
165/2010 απόφαση του Κ.Σ. Σταμάτας περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 307.911,48€
(με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε η κ. Σπυροπούλου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61
του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης
καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά
μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής
και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν
Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Εξάρχου Αλεξάνδρα - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Βουτσινά Στυλιανή - Αρχιτέκτων Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Ανανωστοπούλου Παναγιώτα - Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ/ Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

31/3/15



ΧΡΥΣΟΥΛΑ



Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ: "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ"
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΓΚΑΖΙΑΝΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

ΑΤ-Α1.3 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 252,60 MM

$252,60 \times 0,80 \times 1,00 = 202,08 \text{ KM}$

ΣΥΝΟΛΟ: 202,08 KM

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:

ΑΤ 2.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

• $18,10 \times 0,20 \times 0,10 = 0,362 \text{ KM}$

• $38,90 \times 0,20 \times 0,10 = 0,778 \text{ KM}$

• $24,40 \times 0,20 \times 0,10 = 0,488 \text{ KM}$

ΣΥΝΟΛΟ= 1,632 KM

ΑΤ-Α2.5 ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Φ0,20
ΜΗΚΟΣ 252,60 MM

ΣΥΝΟΛΟ: 252,60 MM

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ:

ΑΤ-Α3.2 ΣΚΥΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ

ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 252,60 MM

ΥΨΟΣ 0,80 MM

ΒΑΘΟΣ 1,00 MM

$252,60 \times 0,80 \times 1,00 = 202,08 \text{ KM}$

$(\pi \times R2 \times 252,60) = 7,93$

$\Sigma \text{ΥΝΟΛΟ} = 202,08 - 7,93 = 194,15 \text{ KM}$

ΑΤ-Α3.3 ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 8.040,00 TM

ΜΕΣΟ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M

$8.040,00 \times 0,10 = 804,00 \text{ KM}$

ΣΥΝΟΛΟ: 804,00 KM

~~ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 700,00 KM~~

ΑΤ-Α3.4 ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 8.040,00 TM

ΜΕΣΟ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 M

$8.040,00 \times 0,10 = 804,00 \text{ KM}$

ΣΥΝΟΛΟ: 804,00 KM

~~ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 700,00 KM~~

ΑΤ-Α3.6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΥΨΟΥΣ

ΠΕΛΟΥΣ 55 ΧΙΛ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ 8.040,00 TM

ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ:

ΑΤ-Α4.1 ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΑ ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΖΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

11 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 55,00 ΚΙΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 605 ,00 ΚΙΛΑ

~~ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 600,00 ΚΙΛΑ~~

ΑΤ-Α4.2 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΕΡΟ

30 ΤΕΜΑΧΙΑ Χ 2Μ ΥΨΟΣ =60,00 ΜΜ

60,00 ΜΜ Χ3,502 ΚΓΡ =210 ,12 ΚΓΡ

ΑΤ-Α.4.3 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 3 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΑΒ=6,90 ΜΜ

ΒΓ =6,30 ΜΜ

ΓΔ =32,45 ΜΜ

ΔΕ = 18,10 ΜΜ

ΖΗ = 38,90 ΜΜ

ΗΘ =61,80 ΜΜ

ΣΥΝΟΛΟ 172,45 ΜΜ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ
172,45 ΜΜΧ 3=517,35 ΜΜ

ΣΥΝΟΛΟ 517,35ΜΜ

~~ΠΡΟΣ ΠΕΤΟΠΟΘΕΣΗ 210,00 ΜΜ~~

ΑΤ-Α.4.4 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 3 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΜΕ ΡΟΜΒΟΕΙΔΗ ΟΠΗ 5.3Χ5.3

ΑΒ=6,90 ΜΜ Χ1,75=12,07 ΤΜ

ΒΓ =6,30 ΜΜΧ 3,50=22,05 ΤΜ

ΓΔ =32,45 ΜΜΧ1,75=56,78 ΤΜ

ΔΕ = 18,10 ΜΜΧ1,75=31,67 ΤΜ

ΖΗ = 38,90 ΜΜ Χ1,75=68,07 ΤΜ

ΗΘ =61,80 ΜΜΧ1,75=122,15 ΤΜ

ΣΥΝΟΛΟ 312,79, ΤΜ

ΑΤ-Α.4.5 ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΙΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ Βάρος όπως προκύπτει από βεβαίωση εταιρείας.

ΣΥΝΟΛΟ : 106,27 ΚΓ

ΑΤ-Α.4.6 ΚΙΤΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΡΦΟΣΙΔΕΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ

14 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΥΨΟΥΣ 6,0 Μ 14Χ6,00=84,00 ΜΜ

ΑΤ-Α.4.7 ΔΙΧΤΥ ΝΑΥΛΟΝ 3 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

30,00 MM X 2=60,00 MM

60,00 X 4,00=240,00 TM

ΣΥΝΟΛΟ 240,00 TM

ΑΤ-Α.4.8 ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

ΚΟΛΩΝΕΣ 96,49 TM

ΒΑΨΙΜΑΤΑ 203,51 TMM

ΣΥΝΟΛΟ 300,00 TM

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ / ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Δ/Υ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΑΒΑΚΗ 18 - 151 21 ΡΕΥΚΗ
ΑΦΜ: 009536870 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 0120.656

Handwritten signature

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ
Ε.Δ.Ε.


ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΣΤΙ ΔΙΟΡΘΩΘΑΚΕ ΜΕ

6-11-2012

ΕΟΛΚΙΝΟ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤ. ΣΕΝΔΕΙΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Τηλ. 213 2140127,
fax: 213 2140120

Δροσιά, 31-3-2015
Αρ. Πρ.: - 8323 -

ΠΡΟΣ:

Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. Χαμακιώτη Ειρ. (Επιβλέπουσα)
2. Μαλλιάκο Αριστείδη (Ανάδοχο)
Κιλκίς 2, Χολαργός
Τηλ. 210 6522620
Fax: 210 6522620

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου» της δ.κ. Σταμάτας

Σας γνωρίζουμε ότι στο έργο «Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου» της δ.κ. Σταμάτας, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 264/2013 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Διονύσου δεν πραγματοποιήθηκε καμία εργασία λόγω διάλυσης σύμβασης με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 24872/25-7-14 Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών. Κατά το άρθρο 62 παρ. 8 του Ν.3669/08 «Η αποδοχή της διάλυσης επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.» Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 0€ και την ευθύνη για την επίβλεψη του έργου και την τήρηση του σχετικού φακέλου ανέλαβε η κ. Χαμακιώτη Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης (εν προκειμένω Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης) του έργου και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Νίκα Δήμητρα - Τοπογράφος Μηχανικός /Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Φαράς Ν.Γ. - Πολιτικός Μηχανικός/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Μπαλαδάκη Γεώργια - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Σπυροπούλου Μαρία - Πολιτικός Μηχανικός/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:


Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:

1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Δροσιά, 25-07-14 Αρ. Πρωτ.: 24872 Προς: Ε.Δ.Ε. Μαλλιάκο Αριστείδη Δ/ση: Κυκλ. 2 - Χολαργός Τ.Κ. 15562 Τηλ.: 210 6522620 Fax: 210 6522620
--	---

ΘΕΜΑ: Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Β' Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας».

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.1414/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
2. Το Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
3. Το Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες σχετικές διατάξεις
4. Το Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
5. Το Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων»
6. Την από 24-12-2013 σύμβαση του έργου
7. Την από 31.12.13 αναφορά της επιβλέπουσας για τα αποτελέσματα της υψομετρικής αποτύπωσης της οδού του θέματος
8. Την από 12.2.14 εντολή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών για την τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης του Β' Σκέλους της οδού Ευξείνου Πόντου
9. Το με αρ. πρωτ. 4847/11.2.14 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του Αναδόχου
10. Την από 12.02.2014 Απόφαση της Δ/νουσας υπηρεσίας για διακοπή των εργασιών του έργου.
11. Το με αρ. πρωτ. 17306/27.05.14 αίτημα διάλυσης σύμβασης του έργου του θέματος από τον Ανάδοχο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να κάνουμε δεκτό το αίτημα διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Β' Σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62§2 του Ν.3669/08. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στη Προϊσταμένη αρχή όπως αυτό ορίζεται στη §7 του ίδιου νόμου.

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων –
Υποδομών κ. Παππά
3. Τ.Υ (Ειρήνη Χαμακιώτη)

Δροσιά 25.7.2014
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.: 14572, Δροσιά
Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγελική
Τηλ 213 2140127,
fax: 210 8136129
Email: kouroupak@ Dionysos.gr

Δροσιά, 31. 3-2015
Αρ. Πρ.: - 8265 -

ΠΡΟΣ:
Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Κοινοποίηση:

1. κ. Κουρουπάκη, (Επιβλέπουσα)
2. ΕΔΟΣ Α.Ε. (Ανάδοχο)
Προποντίδος 18, Νίκαια
Τηλ 210 4932430
Fax: 210 4932450

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» της δ.κ.
Ανοιξης

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» της δ.κ. Ανοιξεως, που ανατέθηκαν με την υπ' αριθμ. 35/2010 απόφαση της Δ.Ε. Ανοιξης περατώθηκαν. Το σύνολο της δαπάνης, ανήλθε σε 508.036,27€ (με ΦΠΑ 23%) και τις εργασίες επέβλεψε η κ. Κουρουπάκη Αγγελική Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και το άρθρο 16 παρ. β του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4257/14, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποιεί τη βεβαίωση περαίωσης καθώς και την τελική επιμέτρηση (θεωρημένη αρμοδίως) εκτελεσθέντων έργων και προτείνει τεχνικά μέλη - υπαλλήλους της, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να συγκροτήσει τις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, σαν Τεχνικά - υπηρεσιακά μέλη της οποίας προτείνουμε μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, τους:

1. Φαράχ Νατζιμπ - Γεώργιο - Πολιτικό Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Νίκα Δήμητρα - Αγρ. & Τοπογράφο Μηχ./Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Με αναπληρωματικούς τους:

1. Βουτσινά Στυλιανή - Αρχιτέκτων Μηχανικό/Υπάλληλο Δήμου Διονύσου
2. Χαμακιώτη Ειρήνη - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ/ Υπάλληλο Δήμου Διονύσου

Συνημμένα:

Η τελική επιμέτρηση του έργου

Ε.Δ.:


1. Γενικό αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

31/3/15



ΜΠΑΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε βάθος ορύγματος έως 4.00m με μεταφορά	m3	1.1	2.7
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, βάθος ορύγματος έως 4.00m με μεταφορά	m3	1.2	3.9
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ	m	1.3	3.3
4	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου με την μεταφορά	m3	1.4	1.8
5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου Ο-150 για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm με την μεταφορά	m3	1.5	4.13
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	m2	1.6	5.55
7	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης	m	1.7	2
8	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό	m	1.8	22
9	Αναλάμποντες φανοί επισημάνσης κινδύνου	τεμ	1.9	20
10	Πρασωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών	m3	1.10	20
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ			
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	m3	2.1	75
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C12/16	m3	2.2	74
3	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	2.3	47
4	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 σκυροδεμάτων	kg	2.4	3.200
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	2.5	260
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ			
1	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	m	3.1	960
2	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	m	3.2	1.660
3	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	m	3.3	420
4	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10, Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης PN 20 atm	m	3.4	3.020
5	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χωρίς ωτίδες, πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm με την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση	τεμ	3.5	0
6	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χωρίς ωτίδες, πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm με την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση	τεμ	3.6	0
7	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χωρίς ωτίδες, πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm με την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση	τεμ	3.7	2
8	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χωρίς ωτίδες, πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm με την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση	τεμ	3.8	3
9	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χωρίς ωτίδες, πίεσης 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm με την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση	τεμ	3.9	2
10	Ένωση υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ80/Φ100 με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού	τεμ	3.10	0
11	Ένωση υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ150 με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού	τεμ	3.11	0

κή Επιμέτρηση


Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
12	Ενωση υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου Φ200 με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού	τεμ	3.12	0
13	Κατασκευή διακλάδωσης ή σύνδεση νέου αγωγού από ΡΕ με υφιστάμενο αγωγό από ΡΕ Φ160 σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού τεμαχίου	τεμ	3.13	0
14	Κατασκευή διακλάδωσης ή σύνδεση νέου αγωγού από ΡΕ με υφιστάμενο αγωγό από ΡΕ Φ110 σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού τεμαχίου	τεμ	3.14	0
15	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού Φ80 από το δίκτυο	τεμ	3.15	0
16	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού Φ100 από το δίκτυο	τεμ	3.16	0
17	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία με ανισκωριακή προστασία και την βαφή	kg	3.17	0
18	Διάταξη χειρισμού δικλίδων	τεμ	3.19	7
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Αντλητικό συγκρότημα (booster)	τεμ	4.1	2
2	Ηλεκτρική εγκατάσταση βανοστασίου	τεμ	4.2	2
3	Αντικεραυνική προστασία	τεμ	4.3	2
4	Καλώδιο αυτοματισμού	m	4.4	3.020

Κορυδαλλός, 17-5-12
 Δια τον Ανάδοχο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΚΕΙΜ
 Πολιτικός Μηχανικός

Δροσιά, 25-5-12
 Η Επιβλέπουσα μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
 Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Δροσιά, 25-5-12
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ
 Πολιτικός Μηχανικός