

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για το έργο : «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου Αλικαρνασσού -Σάμου)» στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου από την εταιρεία Ράπτης Βασίλειος κατόπιν αναθέσεως.

Οι υπογραφόμενοι :

α	πρόεδρος	Ταμπακάκη Αριστέα	Πολ. Μηχ. Δήμου Πεντέλης
β	μέλος	Αξαρίδου Βαρβάρα	Τοπ. Μηχ. Δήμου Μαραθώνα
γ	μέλος	Παπαβασιλείου Χρήστο	Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Διονύσου

ως επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, που ορίστηκε με το με αριθμό πρωτ. 45290/42118/18.04.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΡ1Κ-ΞΟΧ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με το αριθμό πρωτ. 45292/35164/07-08-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩΕΟΡ1Κ-Ε4Ε) σήμερα 01-11-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. και τον επιβλέποντα μηχανικό Αθανασιάδη Αναστάσιο-Μάριο Τοπογράφο Μηχανικό με απόντες τον ανάδοχο του έργου κ. Ράπτη Βασίλειο και τον αντίκλητό του, οι οποίοι κλήθηκαν νομίμως να παραστούν με το με αρ. Πρωτ. Δήμου Πεντέλης : 27296/24-10-2013 "Επαναπρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου του θέματος" το οποίο τους κοινοποιήθηκε με τις υπ. αρ. 4719Β/29-10-2013 & 4721Β/29-10-2013 εκθέσεις του Δικαστικού Επιμελητή Δημητρίου Γ. Μητραλέξη και έχοντας υπ' όψη την από 16-11-2011 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου που θεωρήθηκε από την Δ/ντρια κα Αγγελίνα Άννα παραλαμβάνουμε τις εργασίες και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 <<Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων>> :

Κεφάλαιο Α : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	Μονάδα μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητες
1. Εσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	M3	1	ΜΗΔΕΝ (0)
2. Προσαύξηση τιμών εσκαφών ορυγμάτων υπογείων	M.M.	2	ΜΗΔΕΝ (0)
3. Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	M3	3	ΜΗΔΕΝ (0)
4. Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100	MM	4	ΜΗΔΕΝ (0)

διαμέτρου D1000MM			
5. Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεων με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. -0150	M3	5	ΜΗΔΕΝ (0)
6. Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων τύπου A1	TEM.	6	ΜΗΔΕΝ (0)
7. Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων τύπου A2	TEM.	7	ΜΗΔΕΝ (0)
8. Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων τύπου A3	TEM.	8	ΜΗΔΕΝ (0)
9. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου	TEM.	9	ΜΗΔΕΝ (0)
10. Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων	M2	10	ΜΗΔΕΝ (0)
11. Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	M3	11	ΜΗΔΕΝ (0)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Με την με αριθμό 49/2006 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Στεφάνου εγκρίθηκε η μελέτη ΑΜ:19/2006 της τεχνικής υπηρεσίας και η διακήρυξη του έργου «**Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου Αλικαρνασσού -Σάμου)**» στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.
2. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 208.398,69€ (συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης & Φ.Π.Α. 19%).
3. Η δημοπρασία έγινε στις 10.07.2006 και μειοδότης ανεδείχθη ο ΕΔΕ κος Ράπτης Βασίλειος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,00%.
4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 67/2006 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου.
5. Την 20/09/2006 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό (αρ. πρωτ. πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου : 7827/20-09-2006) για ποσό 117.333,72 € πλέον Φ.Π.Α. 19%
6. Η συμβατική προθεσμία ήταν (4) μήνες, ήτοι μέχρι 19/1/2007. Η απόφαση Διάλυσης Σύμβασης φέρει ημερομηνία 14/12/2010 η οποία επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 62 του κώδικα δημοσίων έργων Ν.3669/08, (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί "Διάλυση της με αρ. Πρωτ. 7827/20-09-2006 Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου Αλικαρνασσού -Σάμου)»).
7. Η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί είναι μηδέν (0).
8. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ
9. Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3669/2008 δύναται να δοθεί "Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό 5% του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο και ύστερα από την αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί καθώς και

των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση ...”

10. Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί στον ανάδοχο αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος γ) του ν.3669/2008 για το τεκμαιρόμενο όφελος λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, το χρόνο αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία και του όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα, που ανέρχεται σε ποσοστό **2%**.

11. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 291/2009 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα VII “... ως αρχικό συμβατικό ποσό, βάσει του οποίου υπολογίζεται το τεκμαιρόμενο όφελος, νοείται το ποσό που συμφωνήθηκε να λάβει ως αντάλλαγμα ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το τυχόν προβλεπόμενο στην σύμβαση κονδύλιο αναθεώρησης αφού η σχετική πρόβλεψη της σύμβασης έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα, αποβλέπουν στην ελάφρυνσή του από την αύξηση των τιμών των υλικών, των ημερομισθίων κλπ και αφορά ποσό επιγενόμενο, το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα προκύψει κατά την πορεία του έργου (βλ. Απόφαση 1225/2001 Στε)...”. Κατά συνέπεια το ποσοστό της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος υπολογίζεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	115.033,06€
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	0,00€
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	0,00€
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ:	115.033,06€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1/4	86.274,80€

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει να δοθεί στον Ανάδοχο αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του ποσού των 86.274,80€, ήτοι ποσού $2\% \times 86.274,80\text{€} = 1.725,50\text{€}$ χωρίς ΦΠΑ.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα ένα εκ των οποίων το ένα (1) θα κοινοποιηθεί νομίμως στον Ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Ταμπακάκη Αριστέα

Πολιτικός Μηχανικός



2. Αξαρίδου Βαρβάρα

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ.



3. Παπαβασιλείου Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος



Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Αθανασιάδης Αναστ. -Μάριος
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ.



