

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

- Α. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου»**
- Β. Έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου»**
- Γ. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 430/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».
3. Ότι την 28/01/2014 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνος Δίελλας με μέση έκπτωση 10,00%.
4. Την υπ' αριθμ. 55/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνο Δίελλα.
5. Την με αρ. πρωτ. 21950/02-07-2014 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 73.170,00 € πλέον Φ.Π.Α.
6. Το ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 29/11/2014.
7. Ότι το έργο αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας και συγκεκριμένα του Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Στεφάνου, του Γυμνασίου – Λυκείου Διονύσου, του Γυμνασίου – Λυκείου Δροσιάς, του Γυμνασίου Άνοιξης, του Λυκείου Άνοιξης και του Γυμνασίου – Λυκείου Κρυονερίου.
8. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.
9. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 89.999,10 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

10. Την υπ' αριθμ. 153/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών στα πλαίσια του έργου.
11. Την αιτιολογική έκθεση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 21.178,68 € που αποτελεί ποσοστό 23,53% < 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
12. Την από 06/10/2014 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση: α). επί του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, β). επί της σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
13. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 196371/09-01-2015 έγγραφό του.
14. Την από 26/11/2014 (αρ. πρωτ. 37653/26-11-2014) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
15. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε την 29/11/2014 και θα πρέπει να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του, προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και σχέδιο 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης διαβιβάσθηκαν προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής την 08/10/2014 με το υπ' αριθμ. 32308/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για γνωμοδότηση. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. δόθηκε την 09/01/2015.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

- Α. Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού 89.999,10 € (με ΦΠΑ 23%) που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
- Β. Για την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού 21.178,68 € (με ΦΠΑ 23%).
- Γ. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και σχέδιο 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
2. Η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και έγκριση σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.

3. Η από 26/11/2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Λυρούδης Ευάγγελος
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, /01/2015