

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

- A. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»**
- B. Έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»**
- Γ. Καθορισμός προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 352/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου».
3. Ότι την 24/11/2015 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 9,48%.
4. Την υπ' αριθμ. 416/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.».
5. Την με αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 36.061,44 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
6. Το ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26/08/2016.
7. Το αντικείμενο του έργου που είναι η εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης των πρανών διαφόρων τμημάτων οδών του Δήμου μας που στα όριά τους διέρχονται ρέματα.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται αντιστήριξη τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου πλησίον της οδού Παπανικολή στη Δ.Κ. Σταμάτας, της οδού Αγ. Φανουρίου σε τμήμα της που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80μ. από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στη Δ.Κ. Σταμάτας και της οδού Πυθαγόρα σε τμήμα της που βρίσκεται περίπου στο μέσο της οδού στη Δ.Κ. Διονύσου. Τέλος περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή τμήματος του τοιχίου περιβάλλοντος χώρου του κοινόχρηστου χώρου «Καμέλια» στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, το οποίο έχει παρουσιάσει έντονες φθορές στο μήκος του.

8. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.
9. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του.
 - β). για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά. Συγκεκριμένα υπήρξε η ανάγκη σύνταξης δύο (2) νέων τιμών που αναλυτικά αναφέρονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:
 - ι). Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών ηλεκτροκίνητων συγκροτημάτων.
 - ii). Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση σηδηροιστού μετά των φωτιστικών.
 - γ). για να συμπεριλάβει την αύξηση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης λόγω αλλαγής που ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 44.716,19 €, αυξημένη κατά 360,62 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
10. Την αιτιολογική έκθεση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 21.895,96 € με ΦΠΑ 24%, που αποτελεί ποσοστό 49,36% < 50% του συνολικού ποσού της αρχικής σύμβασης.
11. Την από 25/07/2016 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση: α). επί του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, β). επί της σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
12. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση διαχείρισης των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ του έργου και ότι συντρέχουν οι λόγοι σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ποσού 21.895,96 € με ΦΠΑ 24%.
13. Το ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου θα απαιτηθεί προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

- A. Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού 44.716,19 € αυξημένο κατά 360,62 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
- B. Για την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού 21.895,96 € (με ΦΠΑ 24%) που δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
- Γ. Για τον καθορισμό προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία σύναψής της.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Οι πίνακες του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με την αιτιολογική έκθεση αυτών.
2. Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
3. Η από 25/07/2016 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
4. Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Λυρούδης Ευάγγελος
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, /08/2016