



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες :

- 1) Κουτσικάκης Δημήτριος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, ως Πρόεδρος
- 2) Ταμπακάκη Αριστεά, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Πεντέλης, ως μέλος
- 3) Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής των παρακάτω εργασιών, που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 55492/48575/11-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μεταβήκαμε σήμερα την 10/4/2014 στον τόπο του έργου, με τον ανάδοχο του έργου Σπηλιόπουλο Νικόλαο και την επιβλέπουσα Μηχανικό Νίκα Δήμητρα και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 1-3-2012 τελική επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ως εξής :

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
	Εργασίες Προϋπολογισμού				
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ				
1	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	Δ1	m	2.520,00	δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες σε βάθος ορύγματος έως 4,00m με την μεταφορά	Υ3.10.2.1	m ³	462,42	τετρακόσια εξήντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά
3	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή βάθος ορύγματος έως 4,00m με την μεταφορά	Υ3.11.2.1	m ³	1.153,30	χίλια εκατόν πενήντα τρία και τριάντα εκατοστά
4	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου με τη μεταφορά	Υ5.7	m ³	508,88	πεντακόσια οκτώ και ογδόντα οκτώ εκατοστά
5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου Ο-150 με τη μεταφορά	Υ5.5	m ³	670,50	εξακόσια εβδομήντα και πενήντα εκατοστά
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	Υ4.9	m ²	1.802,40	χίλια οκτακόσια δύο και σαράντα εκατοστά
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				
1	Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 για την εγκατάσταση παροχών άνω των 4,00m	Υ16.21.2	τεμ	85,00	ογδόντα πέντε
2	Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 για την εγκατάσταση παροχών μέχρι 4,00m	Υ16.21.1	τεμ	77,00	εβδομήντα επτά
3	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταν, συστολές, κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη	Υ12.17	kg	1.851,67	χίλια οκτακόσια πενήντα ένα και εξήντα επτά εκατοστά
4	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) τρίτης γενιάς, διαμέτρου DN 63mm/ ονομ. Πίεσης PN 16atm	Υ12.14.1.44	m	645,00	εξακόσια σαράντα πέντε
5	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, διαμέτρου DN 90mm/ ονομ. Πίεσης PN 16atm	Υ12.14.1.46	m	1.600,00	χίλια εξακόσια
	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
1	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, κοινά	Υ11.1.1	kg	560,00	πεντακόσια εξήντα
2	Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό ευκαμπτό τσιμεντοειδές	Υ10.22	m ²	0,00	μηδέν
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος C20/25	Υ9.10.5	m ³	99,40	ενενήντα εννέα και σαράντα εκατοστά
4	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S500 σκυροδεμάτων	Υ9.26	kg	1.752,46	χίλια επτακόσια πενήντα δύο και σαράντα έξι εκατοστά
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	Υ9.1	m ²	0,00	μηδέν

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/12574/12-8-2008 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 199/2008 μελέτη του έργου «**Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου**», προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €.

Με την υπ'αριθμ. 68/2008 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.

Στις 7-10-2008 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Στο διαγωνισμό δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.

Στις 21-10-2008 διενεργήθηκε ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός, στον οποίο έλαβαν μέρος πέντε (5) επιχειρήσεις και η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Σπηλιόπουλος Νικόλαος ήταν η μειοδότηρια προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 36,05%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 81/08 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 1522/10-3-2009 Εργολαβική σύμβαση ποσού 166.235,12€ (με το ΦΠΑ).

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε την 5-9-2009. Με την υπ'αριθμ. 104/2009 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 4 μήνες και έως την 5-1-2010. Με την υπ'αριθμ. 59/2010 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης της απόφασης και έως την 14-9-2010.

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των πολλαπλών διανομέων και των ειδικών τεμαχίων. Η διαφορά αυτή καλύπτεται με τη χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση σε ισοζύγιο (μηδενική αύξηση) ποσού 139.693,38€ (χωρίς ΦΠΑ) και αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 19%, 21% και 23% προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Η υπέρβαση της δαπάνης οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ.

Με την υπ'αριθμ. 286/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου και η παράταση προθεσμίας κατά έναν (1) μήνα από την έγκριση του ΑΠΕ (κοινοποίηση στον ανάδοχο).

Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 1-3-2012 σύμφωνα με την από 6-3-2012 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Με την ανωτέρω εργολαβία εκτελέστηκαν οι εργασίες που αναγράφονται στον πίνακα.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό, τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου, θεωρημένης από τον Προϊστάμενο ΤΕ ΟΤΑ και αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των

άρθρων 53 και 55 αυτού, καθώς και τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως προσωρινή και οριστική καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η επιτροπή παραλαβής

1. Κουτσικάκης Δημήτριος
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

2. Ταμπακάκη Αριστέα
Πολιτικός Μηχανικός

3. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος
Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου

Ο ανάδοχος

Σπηλιόπουλος Νικόλαος
Πολ. Μηχανικός

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Νίκα Δήμητρα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Φάτσης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός