

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

- ΘΕΜΑ: α. Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ»**
β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ 65/2012 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 209/2012 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- (4) Η υπ' αριθμ. 233/13 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014
- (5) Η υπ' αριθμ. 31416/17-10-2012 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 2.713.497,55 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Η υπ' αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (7) Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου θεωρημένος βάσει της υπ' αριθμ. 8ης Γνωμοδότησης της 19^{ης} Συνεδρίας της 23-12-2014 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
- (8) Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ
- (9) Η υπ' αριθμ. 134564/17-12-2014 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση σύμβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ και παράταση προθεσμίας εργασιών

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η από 2003 μελέτη από τη σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ΛΑΖΑΡΟΣ Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. – ΜΕΤΕΡ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την υπ' αριθ. Α.Π.169379/24-6-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» στα πλαίσια της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ»
3. Με την υπ' αριθμ. 106/2009 απόφαση του Δ.Σ. Άνοιξης εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη: «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Δήμου Άνοιξης μήκους περίπου 13 χλμ.».
4. Με την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη «Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Άνοιξης».

5. Με την με αρ. πρωτ. 115607/25-01-2012 του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεγκρίθηκε η Δημοπράτηση του Υποέργου 2: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης».
6. Με την με αρ. 65/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 4.178.690,98€ για το υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης», ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν' θέματι υποέργου και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
7. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-5-2012 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 5.500.000€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ήταν 1.028.455,29 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του οικισμού της Άνοιξης καθώς και στην περιοχή Πρόοδο του οικισμού Φασίδερι (Τμήμα 1 – επιλέξιμη δαπάνη). Παράλληλα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών με το δίκτυο (Τμήμα 2 – Μη επιλέξιμη δαπάνη).
8. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 209/12 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 50,55% για το Τμήμα 1 και 51,00% για το Τμήμα 2.
9. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 2.206.095,57 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 17.10.2012. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και επομένως η λήξη του έργου είναι την 17.10.2014.
10. Με το υπ' αριθμ. 31962/23-10-2012 έγγραφό μας επιβλέπουσες του έργου ορίστηκαν οι κ.κ. Κουρουπάκη Αγγελική και Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλοι της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 32079/32080/14-11-2012 έγγραφο.
11. Με την υπ' αριθμ. 32362/8-10-2014 αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015, για τους λόγους που αναφέρει στην αίτησή του.
12. Η Δ/σα Υπηρεσία απέστειλε την αίτηση του αναδόχου για έγκριση στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ζητώντας παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 16-4-2015, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.
13. Με το (9) σχετικό το ΕΠΠΕΡΑΑ απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και για την παράταση προθεσμίας του έργου κατά 4 μήνες, ήτοι έως τις 16-2-2015.
14. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων θεώρησε τον 2ο ΑΠΕ βάσει της υπ' αριθμ. 8^{ης} Γνωμοδότησης της 19^{ης} Συνεδρίας της 23-12-2014.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε:

1. Με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση μέρους του έργου, από προμετρήσεις για το υπολειπόμενο τμήμα αυτού και τον καθορισμό νέων τιμών μονάδος για τις νέες απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

2. Με σκοπό να συμπεριλάβει την απορρόφηση των προβλέπων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, τα οποία καλύπτουν δαπάνες εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από προφανείς παραλείψεις της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν ξεπερνάει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού κλείνει με μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
4. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.201.405,87€ με την αναθεώρηση και τα απολογιστικά και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ**»
2. Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 16-2-2015, λόγω της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων στην εναπομείνασα περιοχή του έργου (Αθηνών-Χαλκίδος, Ιερέως Παύλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ιπποκράτους) μαζί με τις ιδιωτικές συνδέσεις που αντιστοιχούν.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) έως (9) σχετικά

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ