



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού  
στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Διονύσου  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Αττικής  
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  
Λεωφ. Συγγρού 80-88  
Τ.Κ. 104 32 - Αθήνα

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Της προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου  
για τη γνωμοδότηση επί του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού  
στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102», για χρήση των επί ελασσον δαπανών.

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.
2. Με την υπ' αριθμ. 448/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 22/01/2013 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. με μέση έκπτωση 50,66%.
4. Με την υπ' αριθμ. 29/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στη ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. με μέση έκπτωση 50,66% και οικονομικό αντικείμενο 751.957,84 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Την 13/06/2013 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 751.957,84 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με αρ. πρωτ. 19477/13-06-2013.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες.
7. Με την υπ' αριθμ. 252/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου που ήταν σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.
8. Με την υπ' αριθμ. 25/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου ποσού δαπάνης 922.711,71 €, μειωμένης κατά 2.196,43 € ή 0,24% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης, καθώς και παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.
9. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 10/02/2015 σύμφωνα με την από 13/03/2015 Βεβαίωση Περαιώσεως της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
10. Στις 22/04/2015 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής με το με αρ. πρωτ. 1697/22-04-2015 έγγραφό της, δίνει προέγκριση για την τροποποίηση της σύμβασης (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ).
11. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 102 που περικλείεται από τις οδούς Λ. Κρυονερίου και Κων/πολεως.

#### Β. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το έργο μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί:

- α). Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την υπ' αριθμ. 252/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.
- β). Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την υπ' αριθμ. 25/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, ποσού δαπάνης 922.711,71 €, μειωμένης κατά 2.196,43 € ή 0,24% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης, καθώς και παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.

## Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται:

Η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου (3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) για συνολικό ποσό **922.570,59 €** (με το Φ.Π.Α.) μειωμένο κατά 2.337,55 € ή 0,25% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και αυτών που εγκρίθηκαν με το 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτές επιμετρήθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου.

### Γ.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

#### Γ.1.1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών:	537.849,36 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	96.812,89 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη:	95.199,34 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	22.096,25 €
Δαπάνη ΦΠΑ:	172.950,30 €
Συνολική Δαπάνη:	924.908,14 €

#### Γ.1.2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών:	580.969,06 €
Δαπάνη νέων εγκεκριμένων εργασιών:	10.102,14 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	106.392,82 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη:	32.397,57 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	22.096,25 €
Δαπάνη ΦΠΑ:	172.950,30 €
Συνολική Δαπάνη:	924.908,14 €

#### Γ.1.3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών:	595.533,62 €
Δαπάνη νέων εγκεκριμένων εργασιών:	21.763,87 €
Αρχικό Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	111.113,55 €
Αφαίρεση Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% στα άρθρα ΗΛΜ.7.1, 7.2., 7.3., 11.1. που αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφ. Σταθμού:	1.785,72 €
Τελικό Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	109.327,83 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη:	1.450,55 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	22.096,25 €
Δαπάνη ΦΠΑ:	172.539,59 €
Συνολική Δαπάνη:	922.711,71 €

#### Γ.1.3. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών:	597.417,60 €
Δαπάνη νέων εγκεκριμένων εργασιών:	21.011,94 €
Αρχικό Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	111.317,32 €
Αφαίρεση Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% στα άρθρα ΗΛΜ.7.1, 7.2., 7.3., 11.1. που αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφ. Σταθμού:	1.785,72 €
Τελικό Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:	109.531,60 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη:	0,00 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	22.096,25 €
Δαπάνη ΦΠΑ:	172.513,20 €
Συνολική Δαπάνη:	922.570,59 €

Στον παρόντα 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθεί μέρος των «επιπλέον δαπανών». Το τελικό ποσό του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 922.570,59 € και είναι μειωμένο σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2.337,55 € ή 0,25%.

**Η διάθεση των επί ελασσον δαπανών επιτρέπεται:**

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, οι συμβατικές ποσότητες των εργασιών επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται (επί έλασσον δαπάνη) να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, υπό προϋποθέσεις.

Συνοπτικά η εικόνα του 3ου ΑΠΕ φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Ομάδες εργασιών	Αρχική σύμβαση	Εγκεκριμένες με τον 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	Εγκεκριμένες με τον 2 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	Προτεινόμενες με τον 3 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλατον
Χωματουργικά, Καθαιρέσεις	28.342,04 €	63.527,29 €	63.508,49 €	63.508,49 €	35.185,25 €	18,80 €
Σκυροδέματα	159.204,24 €	166.869,36 €	160.577,39 €	160.810,28 €	9.708,37 €	8.102,34 €
Νέες Τιμές Σκυροδέματα (252/2013 ΑΔΣ)	0,00 €	10.102,14 €	10.830,06 €	10.620,78 €	10.620,78 €	0,00 €
Τοιχοποιίες Επιχρίσματα	44.541,43 €	44.541,43 €	56.287,92 €	56.211,64 €	12.400,68 €	730,47 €
Επενδύσεις Επιστρώσεις	49.991,70 €	49.991,70 €	45.217,29 €	46.827,49 €	5.290,51 €	8.454,72 €
Νέες τιμές Επενδύσεις επιστρώσεις (25/2015 ΑΔΣ)	0,00 €	0,00 €	10.933,81 €	10.391,16 €	10.391,16 €	0,00 €
Κατασκευές Ξύλινες Μεταλλικές	41.167,20 €	41.167,20 €	51.418,57 €	49.468,46 €	15.793,34 €	7.492,08 €
Λοιπά Τελειώματα	38.639,82 €	38.639,82 €	39.225,12 €	34.285,64 €	12.645,13 €	16.999,31 €
Δίκτυα (Υδραυλικά – ηλεκτρικά κλπ)	175.962,94 €	176.232,26 €	179.298,85 €	186.305,60 €	21.797,93 €	11.455,26 €
Σύνολο Εργασιών	537.849,36 €	591.071,20 €	617.297,49 €	618.429,54 €	133.833,15 €	53.252,98 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	96.812,89 €	106.392,82 €	109.327,83 €	109.531,60 €	24.089,97 €	11.371,26 €
Σύνολο Εργασιών 1	634.662,25 €	697.464,02 €	726.625,32 €	727.961,14 €	157.923,12 €	64.624,23 €
Απρόβλεπτα	95.199,34 €	32.397,57 €	1.450,55 €	0,00 €	0,00 €	95.199,34 €
Αναθεώρηση	22.096,25 €	22.096,25 €	22.096,25 €	22.096,25 €	0,00 €	0,00 €
ΦΠΑ	172.950,30 €	172.950,30 €	172.539,59 €	172.513,20 €	36.322,32 €	36.759,42 €
<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>924.908,14 €</b>	<b>924.908,14 €</b>	<b>922.711,71 €</b>	<b>922.570,59 €</b>	<b>194.245,44 €</b>	<b>196.582,99 €</b>

Αναλυτικότερα στην παρούσα εργολαβία:

1. Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας «Χωματουργικά – Καθαιρέσεις» ανέρχεται στο ποσό των 63.508,49 €. Η επί έλατον δαπάνη των 18,80 € καλύπτει μέρος της επιπλέον δαπάνης των 35.185,25 € της ομάδας και η υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη των 35.166,45 € καλύπτεται κατά 3.164,21 από την επί έλατον δαπάνη της ομάδας «Επενδύσεις – επιστρώσεις», κατά 4.354,18 € από την επί έλατον δαπάνη της ομάδας «Λοιπά τελειώματα» και κατά 27.648,06 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
2. Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας «Σκυροδέματα» ανέρχεται στο ποσό των 160.810,28 €. Η επί έλατον δαπάνη των 8.102,34 € καλύπτει μέρος της επιπλέον δαπάνης των 9.708,37 € της ομάδας και η υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη των 1.606,03 € καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
3. Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας «Νέες Τιμές Σκυροδέματα» που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 252/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό των 10.620,78 €. Η επιπλέον δαπάνη των 10.620,78 € καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
4. Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας «Τοιχοποιίες – επιχρίσματα» ανέρχεται στο ποσό των 56.211,64 €. Η επί έλατον δαπάνη των 730,47 € καλύπτει μέρος της επιπλέον δαπάνης των 12.400,68 € της ομάδας και η υπόλοιπη επιπλέον δαπάνη των 11.670,21 € καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
5. Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας «Επενδύσεις – επιστρώσεις» ανέρχεται στο ποσό των 46.827,49 €. Η επί πλέον δαπάνη των 5.290,51 € καλύπτεται από την επί έλατον δαπάνη της ομάδας των 8.454,72 € ενώ η υπόλοιπη επί έλατον δαπάνη των 3.164,21 € καλύπτει μέρος της επιπλέον δαπάνης της ομάδας «Χωματουργικά – Καθαιρέσεις». Το ποσό της επί έλατον δαπάνης που μεταφέρεται αποτελεί  $(3.164,21 \text{ €} / 49.991,70 \text{ €}) = 6,33 \% < 20\%$  της ομάδας.
6. Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας «Νέες τιμές επενδύσεις – επιστρώσεις» ανέρχεται στο ποσό των 10.391,16 € και καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
7. Η δαπάνη της ομάδας των εργασιών «Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές» ανέρχεται στο ποσό των 49.468,46 €. Η επί έλατον δαπάνη των 7.492,08 € καλύπτει μέρος της επί πλέον δαπάνης των 15.793,34 € της ομάδας και η υπόλοιπη επιπλέον δαπάνη των 8.301,26 € καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
8. Η δαπάνη της ομάδας «Λοιπά τελειώματα» ανέρχεται στο ποσό των 34.285,64 €. Η επί πλέον δαπάνη των 12.645,13 € καλύπτεται από την επί έλατον δαπάνη των 16.999,31 € της ομάδας και η υπόλοιπη επί έλατον δαπάνη των 4.354,18 € καλύπτει μέρος της επιπλέον δαπάνης της ομάδας «Χωματουργικά –

Καθαιρέσεις». Το ποσό της επί έλατον δαπάνης που μεταφέρεται αποτελεί (4.354,18 € / 38.639,82 €) = 11,27 % < 20% της ομάδας.

9. Η δαπάνη της ομάδας «Δίκτυα» ανέρχεται στο ποσό των 186.305,60 €. Η επί έλατον δαπάνη των 11.455,26 € καλύπτει μέρος της επιπλέον δαπάνης των 21.797,93 € της ομάδας και η υπόλοιπη επί πλέον δαπάνη των 10.342,67 € καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
10. Το συνολικό ποσό των επί έλατον δαπανών που μεταφέρονται σε άλλες ομάδες αποτελεί [(3.164,21 € + 4.354,18 €) / 537.849,36 €] = 1,40 % < 10 % του συνολικού ποσού των συμβατικών εργασιών.
11. Το σύνολο των απρόβλεπτων δαπανών που απορροφούνται ανέρχεται στο ποσό των 80.580,17 € και με το ΓΕ & ΟΕ 18% (χωρίς να περιλαμβάνεται ΓΕ & ΟΕ για τα άρθρα τιμολογίου που αφορούν σε προμήθειες) ανέρχεται στο ποσό των 93.298,88 € < 95.199,34 €. Το υπόλοιπο ποσό των 1.900,45 € που απομένουν από τις συμβατικές απρόβλεπτες δαπάνες μειώνουν το τελικό ποσό του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Τα παραπάνω επιτρέπονται καθόσον ισχύουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ήτοι:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές της μελέτης, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν πληρώνονται νέες εργασίες.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της ίδιας ομάδας.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

#### Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου έχοντας υπόψη :

1. Την με αρ. 29/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του εν λόγω έργου και η ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών εργασιών στην ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 50,66% επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
2. Την με αρ. 19477/13-06-2013 Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Διονύσου, ποσού 751.957,84 € (πλέον Φ.Π.Α.) με συνολική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μήνες.
3. Την υπ' αριθμ. 252/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου που ήταν σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.
4. Την υπ' αριθμ. 25/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου ποσού δαπάνης 922.711,71 €, μειωμένης κατά 2.196,43 € ή 0,24% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης, καθώς και παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/84) «Περί Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96, και την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2229/94 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του Ν.1418/84.
7. Το Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα την παρ. 1 & 2 του άρθρου 43, όπως αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ. 402/96.
8. Το Π.Δ. 402/96 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85».
9. Το Π.Δ. 286/94 «τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85»
10. Τον Ν. 3263/2004 «Περί μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης Δημ. Έργων και άλλες διατάξεις»
11. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ 8/4) περ. δ, δ1 & δ2 της παρ. 3.
12. Την Αιτιολογική Έκθεση του συνημμένου 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
13. Το με αρ. πρωτ. 1697/22-04-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο δίνεται προέγκριση για την τροποποίηση της σύμβασης (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ).

Και επειδή:


1. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου, καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες και τα απρόβλεπτα της σύμβασης.
2. Η δαπάνη των νέων εγκεκριμένων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
4. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
5. Δεν καταργείται κάποια ομάδα εργασιών.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
7. Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Ν.3669/2008 για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου της συμβατικής δαπάνης). Συγκεκριμένα η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας «επενδύσεις – επιστρώσεις» που μεταφέρεται

ποσού 3.164,21 € αποτελεί το 6,33% < 20% της ομάδας αυτής. Η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας «Λοιπά τελειώματα» που μεταφέρεται ποσού 4.354,18 € αποτελεί το 11,27% < 20% της ομάδας αυτής. Τέλος, το συνολικό ποσό των επί έλασσον δαπανών που μεταφέρονται σε άλλες ομάδες ποσού 7.518,39 € αποτελούν το 1,40% < 10% της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

8. Επειδή στον παρόντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3481/2006 για την οποία απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
9. Στον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 922.570,59 €, μειωμένη κατά 2.337,55 € ή 0,25% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρουονερίου στο Ο.Τ.102», με συνολική δαπάνη ποσού 922.570,59 € (με Φ.Π.Α. 23%) μειωμένη κατά 2.337,55 € ή 0,25% σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης, για χρήση των «επί έλασσον δαπανών»



Δροσιά, 23/04/2015

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αννα Αγγελίνα  
Πολιτικός Μηχανικός

