



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
στο Δήμο Διονύσου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Αττικής
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων
Λεωφ. Συγγρού 80-88
Τ.Κ. 104 32 - Αθήνα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Της προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου για τη γνωμοδότηση επί του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου», για χρήση των επί έλασσον δαπανών και για τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
2. Με την υπ' αριθμ. 352/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 24/11/2015 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε. με μέση έκπτωση 9,48%.
4. Με την υπ' αριθμ. 416/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε. με μέση έκπτωση 9,48% και οικονομικό αντικείμενο 36.061,44 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Την 18/04/2016 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 36.061,44 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
7. Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης των πρηνών διαφόρων τμημάτων οδών του Δήμου μας που στα όριά τους διέρχονται ρέματα. Έτσι θα αντιστηριχθεί τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου πλησίον της οδού Παπανικολή στη Δ.Κ. Σταμάτας, της οδού Αγ. Φανουρίου σε τμήμα της που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80μ. από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στη Δ.Κ. Σταμάτας και της οδού Πυθαγόρα σε τμήμα της που βρίσκεται περίπου στο μέσο της οδού στη Δ.Κ. Διονύσου. Τέλος περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή τμήματος του τοιχίου περιβάλλοντος χώρου του κοινόχρηστου χώρου «Καμέλια» στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, το οποίο έχει παρουσιάσει έντονες φθορές στο μήκος του.

B. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το έργο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Γ.1. Σύνταξη 1^{ου} ΑΠΕ

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου (1^{ου} Α.Π.Ε.) για συνολικό ποσό **44.716,19 €** (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του.

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται το ποσό των επί ελασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.

Επίσης ο 1^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει και εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά. Αυτές οι εργασίες δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και όλες κρίνονται απαραίτητες.

Συγκεκριμένα υπήρξε η ανάγκη σύνταξης δύο (2) νέων τιμών στην 3^η ομάδα της Οδοστρωσίας – Ασφαλικών - Αποκαταστάσεων. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:

α). Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών ηλεκτροκίνητων συγκροτημάτων.

β). Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση σηδηροιστού μετά των φωτιστικών.

Ο διακανονισμός των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94.

Η δαπάνη για τις νέες εργασίας καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Τέλος, στον 1^ο Α.Π.Ε περιλαμβάνεται και η αύξηση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης λόγω αλλαγής που ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Γ.2. Σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Επίσης προτείνεται η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού **21.895,96 €** (με Φ.Π.Α. 24%).

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που απαιτούνται για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου και που δεν μπορούν να καλυφθούν από την αρχική σύμβαση.

Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο του έργου ήταν η εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης των πρηνών διαφόρων τμημάτων οδών του Δήμου μας που στα όριά τους διέρχονται ρέματα. Ωστόσο, από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (24/11/2015) μέχρι τη συμβασιοποίησή του (18/04/2016) και κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής του, τα καιρικά φαινόμενα της χειμερινής περιόδου, όπως επίσης και τα πλημμυρικά φαινόμενα από την έντονη βροχόπτωση της 07/06/2016 όπου ο Δήμος Διονύσου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αρ. πρωτ. 115571/16-6-2016 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής), είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του φαινομένου κατάρρευσης των παραρεμάτων πρηνών των τμημάτων οδών που αρχικά έπρεπε να αντιστηριχθούν με συνέπεια την απαίτηση κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης πολύ μεγαλύτερου μήκους.

Όλες οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο του έργου και στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008: «Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια

σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες»

Επίσης σύμφωνα με την πράξη υπ' αριθμ. 143/2009 του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

«Συγκεκριμένα, ως συμπληρωματικές εργασίες θεωρούνται εκείνες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και γ) είτε δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είτε παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται αυτές που είτε προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές εργασίες), είτε δεν προβλέπονται καθόλου ή προβλέπονται μεν αλλά εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο (νέες εργασίες). Ως απρόβλεπτες δε περιστάσεις θεωρούνται πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν ανάγονται στο χρόνο καταρτίσεως της αρχικής σύμβασης και τα οποία, παρότι η μελέτη (οριστική ή προμελέτη) με βάση την οποία προσδιορίσθηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου, υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής, αντικειμενικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες επιμέλειας του μέσου συνετού ανθρώπου του οικείου κλάδου.»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και αυτές του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. μπορούν να ενταχθούν σε συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ.1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

1	Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	30.711,83 €
2	Απρόβλεπτες δαπάνες	4.606,77 €
3	Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)	35.318,60 €
4	Πρόβλεψη αναθεώρησης	742,84 €
5	Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη	36.061,44 €
6	Φ.Π.Α. 23%	8.294,13 €
7	Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	44.355,57 €

Δ.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

1	Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	35.318,32 €
2	Απρόβλεπτες δαπάνες	0,28 €
3	Συνολική δαπάνη (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)	35.318,60 €
4	Πρόβλεψη αναθεώρησης	742,84 €
5	Συνολική προτεινόμενη δαπάνη	36.061,44 €
6	Φ.Π.Α. 24%	8.654,75 €
7	Συνολική προτεινόμενη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 24%)	44.716,19 €

Δ.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ΗΣ} Σ.Σ.

1	Δαπάνη Εργασιών 1 ^{ης} Σ.Σ. με Γ.Ε. & Ο.Ε.	15.354,81 €
2	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.303,22 €
3	Συνολική δαπάνη (χωρίς πρόβλεψη αναθεώρησης)	17.658,03 €

4	Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,00 €
5	Συνολική προτεινόμενη δαπάνη 1 ^{ης} Σ.Σ.	17.658,03 €
6	Φ.Π.Α. 24%	4.237,93 €
7	Συνολική προτεινόμενη δαπάνη 1 ^{ης} Σ.Σ. (με Φ.Π.Α. 24%)	21.895,96 €

Στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών μιας ομάδας προκειμένου να καλυφθεί μέρος των «επιπλέον δαπανών» άλλης ομάδας.

Η διάθεση των επί έλασσον δαπανών επιτρέπεται:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, οι συμβατικές ποσότητες των εργασιών επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται (επί έλασσον δαπάνη) να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα στην παρούσα εργολαβία:

1. Η δαπάνη των χωματουργικών εργασιών – καθαιρέσεων ανέρχεται σε 4.709,56 €. Η επί πλέον δαπάνη των 2.056,76 € καλύπτεται κατά μέρος από την επί έλασσον δαπάνη της ομάδας των 728,71 € και η υπόλοιπη δαπάνη των 1.328,05 € καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
2. Η δαπάνη των τεχνικών έργων ανέρχεται σε 20.703,11 €. Η επί πλέον δαπάνη των 3.443,74 € καλύπτεται κατά μέρος από την επί έλασσον δαπάνη της ομάδας των 179,96 € και η υπόλοιπη δαπάνη των 3.263,78 € καλύπτεται κατά 1.040,77 € από την επί έλασσον δαπάνη της ομάδας Οδοστρωσία – ασφαλτικά-αποκαταστάσεις και κατά το υπόλοιπο ποσό από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
3. Η δαπάνη της ομάδας Οδοστρωσία – ασφαλτικά-αποκαταστάσεις ανέρχεται στο ποσό των 4.165,37 €. Η επί πλέον δαπάνη των 366,49 € καλύπτεται από την επί έλασσον δαπάνη της ομάδας των 1.407,26 €. Η υπόλοιπη επί έλασσον δαπάνη των 1.040,77 € χρησιμοποιείται για την κάλυψη μέρους της επιπλέον δαπάνης της ομάδας των Τεχνικών Έργων. Το ποσό της επί έλασσον δαπάνης της ομάδας που μεταφέρεται αποτελεί το $(1.040,77 \text{ €} / 5.206,14 \text{ €}) 19,99 \% < 20\%$ της ομάδας αυτής.
4. Επίσης λόγω της παραπάνω μεταφοράς η δαπάνη της ομάδας των τεχνικών έργων αυξάνεται κατά $(1.040,77 \text{ €} / 17.439,33 \text{ €}) 5,97\% < 20\%$.
5. Το σύνολο όλων των μεταφορών από ομάδα σε ομάδα ανέρχεται στο ποσό των 1.040,77 € και αποτελεί το $(1.040,77 \text{ €} / 26.026,97 \text{ €}) 4,00\% < 10\%$ της αρχικής σύμβασης.
6. Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας Νέες Τιμές Οδοστρωσία – ασφαλτικά-αποκαταστάσεις ανέρχεται στο ποσό των 352,74 € και καλύπτεται εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Τα παραπάνω επιτρέπονται καθόσον ισχύουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ήτοι:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της αρχικής σύμβασης ούτε οι προδιαγραφές της μελέτης, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν πληρώνονται νέες εργασίες.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της ίδιας ομάδας.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 416/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του εν λόγω έργου και η ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών εργασιών στην ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε. με μέση έκπτωση 9,48% και οικονομικό αντικείμενο 36.061,44 € πλέον Φ.Π.Α.
2. Την με αρ. 10117/18-04-2016 Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Διονύσου, ποσού 36.061,44 € (πλέον Φ.Π.Α.) με συνολική προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

3. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/Α/84) «Περί Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96, και την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2229/94 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του Ν.1418/84.
5. Το Π.Δ. 609/85 και συγκεκριμένα την παρ. 1 & 2 του άρθρου 43, όπως αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ. 402/96.
6. Το Π.Δ. 402/96 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85».
7. Το Π.Δ. 286/94 «τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85»
8. Τον Ν. 3263/2004 «Περί μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης Δημ. Έργων και άλλες διατάξεις»
9. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ 8/4) περ. δ, δ1 & δ2 της παρ. 3.
10. Το άρθρο 56 του Ν.3669/2008.
11. Την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
12. Την Αιτιολογική Έκθεση του συνημμένου 1^{ου} Α.Π.Ε και 1^{ης} Σ.Σ..

Και επειδή:

1. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου, καλύπτονται από τις επί ελάσσον δαπάνες και τα απρόβλεπτα της σύμβασης.
2. Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
3. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
4. Δεν καταργείται κάποια ομάδα εργασιών.
5. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
6. Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Ν.3669/2008 για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου της συμβατικής δαπάνης).
7. Το τελικό ποσό της υπό σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.895,96 €, και αποτελεί ποσοστό 49,36% < 50% του συνολικού ποσού της αρχικής σύμβασης που ορίζεται από το Ν.3669/2008.
8. Επειδή στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση των «επί ελάσσον δαπανών» σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3481/2006 για την οποία απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Α). Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου**», με συνολική δαπάνη ποσού **44.716,19 €** (με Φ.Π.Α. 24%) αυξημένη κατά 360,62 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%, για χρήση των «επί ελάσσον δαπανών».

Β). Την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου**», με συνολική δαπάνη ποσού **21.895,96 €** (με Φ.Π.Α. 24%) που δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Δροσιά, 25/07/2016

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών



Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός

