

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ανάδοχος : ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ Α.Τ.Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για το έργο «ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας» συντάχθηκε η υπ' αριθ. 22/2010 μελέτη προϋπολογισμού 503.757,00 €. Με την υπ' αριθμόν 46/2010 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης. Με την υπ' αριθ. 84/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου ανατέθηκε το έργο στην εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ αντί ποσού 199.167,77 ευρώ πλέον ΦΠΑ.. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 18-10-2013 αντί ποσού 244.976,36 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

B. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και μία νέα τιμή εργασιών η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου

i. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση 160 μαντεμοιστών φωτισμού και στις δύο πλευρές των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας στη Δ.Κ.Σταμάτας.

II. 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία νέα τιμή που δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και συγκεκριμένα έναν ηλεκτρικό πίνακα αντλιοστασίου..

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

I. Δαπάνη εργασιών	129.199,04€
II. Γ.Ε. & Ο.Ε 28%	36.175,73€
III. Απρόβλεπτη Δαπάνη	24.804,49 €
IV. Πρόβλεψη Αναθεώρησης	9.000,00 €
V. Φ.Π.Α. 23%	45.808,59 €
VI. Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (μεΦΠΑ)	244.976,36€

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

I.	Δαπάνη εργασιών	148.066,14€
II.	Γ.Ε. & Ο.Ε 28%	41.458,52€
III.	Απρόβλεπτη Δαπάνη	654,60€
IV.	Πρόβλεψη Αναθεώρησης	9.000,00 €
V.	Φ.Π.Α. 23%	45.808,59€
VI.	Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)	244.976,36€

Ο ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Δροσιά

Οι Επιβλέποντες