

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΘΕΜΑ: α) Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  
β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120)  
ημερολογιακές ημέρες , του έργου : «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013».**

**Έχοντας υπόψη:**

- 1 Την υπ' αριθμ. 38/2013 θεωρημένη μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου.
- 2 Με την υπ' αριθμ. 358/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό, η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης ύψους 660.000€ στον Κ.Α. 30.7323.0043 του ο.ε. 2013, του έργου με τίτλο: Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013, Δήμου Διονύσου.
- 3 Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 10-12-2013
- 4 Την υπ' αριθμ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, περι έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- 5 Την υπ' αριθμ. 111/14 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- 6 Την από 23-4-2014 Αίτηση Ανάκλησης της 111/14 Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου
- 7 Την υπ' αριθμ. 2311/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα VI
- 8 Την υπ' αριθμ. 290/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου περί συνέχισης του διαγωνισμού.
- 9 Την υπ' αριθμ. 313/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας (Πρακτικό Νο2) και αναδείχτηκε μειοδότης ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
- 10 Την εργολαβική σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 19/01/2015 για το ποσό των 257.723,33 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 316.999,50€, με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή έως τις 17/06/2015.
- 11 Την υπ' αριθμ. 113/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
- 12 Τα υπ' αριθμ. πρωτ.24400/01.09.15 & 30081/23.10.15 εμπρόθεσμα αιτήματα του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης εργασιών
- 13 Την 3<sup>η</sup> Συνεδρίαση- στις 07/10/2015 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας καθώς και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί δημοσίων έργων (Άρθρο 57) προκειμένου:

- Να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν στο έργο, χωρίς να μεταβάλλονται οι συμβατικές δαπάνες κάθε ομάδας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% .
- Να συμπεριληφθούν δύο νέες εργασίες (Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών – **Ν.Τ.1.** Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με τη στάθμη και την επίκλιση του οδοστρώματος και **Ν.Τ.2.** Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής – για κάθε επιπλέον άνοιγμα πέραν του πρώτου - ) οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου. Συγκεκριμένα οι νέες εργασίες αφορούν στην τροποποίηση της στάθμης εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής για την καλύτερη προσαρμογή τους με την ασφαλική στρώση.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Αν. Πίνακας καθώς και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών συντάχθηκαν ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- Δεν καταργείται καμία «**ομάδα εργασιών**» της αρχικής σύμβασης,
- Δεν πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- Δεν τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Πραγματοποιείται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών **στην ίδια ομάδα**, αλλά: η μεταβολή (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης της «ομάδας εργασιών», **δεν υπερβαίνει το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα** δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Ο διακανονισμός των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 57 & ειδικότερα της παρ.6 του Ν.3669/08 .Η δαπάνη για τις νέες εργασίας καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Τέλος ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση εκτέλεσης εργασιών για τους λόγους τους οποίους αναφέρει αναλυτικά στα αιτήματά του , όπως είναι η τραπεζική αργία – capital controls για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου όπου του δόθηκε η 1<sup>η</sup> προθεσμία, αλλά και για το γεγονός ότι μέρος των εργασιών προς εκτέλεση εγκρίνονται με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ. Ο τελευταίος συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τ.Υ στις 11/09/15, κατόπιν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής με την 3<sup>η</sup> συνεδρίαση του στις 07/10/2015.

**Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την:**

**α) Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών**

**β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , του έργου : «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013» από την ημερομηνία έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο**

Συνημμένα:

- 1 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 2 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ σχετικού έργου.
- 3 Αιτήματα παράτασης εργασιών Αναδόχου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΔΡ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**