

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..66/2013..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..09ης/04/2013.. της ..10ης/2013.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..09η Απριλίου 2013.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. .. 10493/05-04-2013.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Ψήφιση απογραφής έναρξης και ισολογισμού έναρξης της 31ης Μαΐου 2011 του Ν. Π».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 02/2013 απόφασης του Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο. Ν. Α. Π. «ΘΕΣΠΙΣ» με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ οικονομικού έτους 2013».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» Άξονας προτεραιότητας 1 «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΘΕΜΑ 4ο: «Αγορά οικοπέδου όμορου με τη νέα Εκκλησία της Σταμάτας για κατασκευή δημοτικού πάρκινγκ εκτάσεως περίπου 300τ.μ»

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισήγηση για την προμήθεια συσκευών καταγραφής μετρήσεων ύδρευσης»

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας στολών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Διονύσου»

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου».

- **ΘΕΜΑ 9ο:** «Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης σχετική με την δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Σταμάτας στην ΕΥΔΑΠ». **Αποσύρθηκε για περαιτέρω διευκρινήσεις.**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..36.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
9. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
10. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
11. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
12. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
13. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
17. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
18. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
19. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
20. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
21. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
22. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
23. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
24. ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
25. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
26. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
27. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
28. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
29. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
30. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
31. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
33. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
34. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
35. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
36. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
2. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
3. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
5. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι κ. κ. Δ. Σ. Κατσιγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος και Σώκου Ζωή απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ. Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 5 και 9.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.

Προσελεύσεις:

- Οι κ. κ. Δ.Σ. Γιαρένης Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι κ. κ. Δ. Σ. Τσούκας Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρμελη Λυδία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης και Κοροβέση Βασιλική αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Τσαλούμη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 10^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετική με την δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Σταμάτας στην ΕΥΔΑΠ», αποσύρθηκε για περαιτέρω διευκρινήσεις

..Αριθ. Απόφασης: ..66/2013..

- **ΘΕΜΑ 9ο:** «Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου».Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..9^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππός Νικόλαος, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 17/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου».
3. Την υπ' αριθμ. 87/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 24/04/2012 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία Ν. ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 12,04%.
5. Την υπ' αριθμ. 170/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Ν. ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
6. Την με αρ. πρωτ. 23162/25-07-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 321.808,08 € πλέον Φ.Π.Α. ή 395.823,93 € με το Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 20/02/2013.

7. Ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται:
- γιατί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου.
 - για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 313.294,50 € έναντι 279.751,78 € που προβλεπόταν στην σύμβαση, αυξημένη κατά 33.542,73 € ή ποσοστό 11,99%.
- Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με την δαπάνη ΦΠΑ διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 395.823,95 € και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
- Την από 15/02/2013 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 1ου ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
 - Τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
 - Την από 14/02/2013 (αρ. πρωτ. 4536/14-02-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
 - Το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων μπορούν να πραγματοποιηθούν κυρίως σε περιόδους που τα σχολεία δεν λειτουργούν, με συνέπεια το αρχικό χρονικό διάστημα των 210 ημερολογιακών ημερών να μην επαρκούσε για την περαίωση του έργου.
 - Το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο υπήρχαν διαστήματα με έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), όπου δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εργασίες.
 - Το γεγονός ότι υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις για τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε., εξαιτίας αλλαγών που σημειώθηκαν στα Συμβούλια από την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

- Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου» που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
- Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δ. Διονύσου» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ δήλωσε ότι είναι πάρα πολλές οι εργασίες και δεν καταγράφεται που έχουν γίνει και ως εκ τούτου αφού δεν μπορεί να ελέγξει, καταψηφίζει την εισήγηση.

Ο Δ.Σ. κ. Ροϊδης Αθανάσιος δήλωσε ότι δεν καταγράφεται στην εισήγηση αναλυτικά σε ποιο, ποια σχολεία έχουν γίνει οι εργασίες για αυτό και καταψηφίζει την εισήγηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τον 1° ΑΠΕ και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου».

- ❖ Την εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
- ❖ Τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- ❖ Την από 14/02/2013 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Με ψήφους 19 υπέρ, 5 Κατά και 3 Λευκές

Μειοψηφούντων των κ. κ. Δ.Σ. Πασιπούλαριδη Αβραάμ, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Ίσσαρη Γρηγορίου, Σταΐκου Θεόδωρου και Ροΐδη Αθανασίου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι κ. κ. Δ. Σ. Παπαπαναγιώτου Ελένη, Μπούσμπουρας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει:

- A. Τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου» που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
- B. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δ. Διονύσου» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της παρούσης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
 ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
 ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
 ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
 ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
 ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 22/04/2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την υποχρέωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.