

ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΦΙΛΩΝ Ο.Ε - ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε. - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΡΑΧΟΥ

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 12 Ν.ΨΥΧΙΚΟ 15451 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 6755790 6721061 FAX: 6740768 e-mail: filon@otenet.gr

Αθήνα 16-07-2015

ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών


Τμήμα Σχεδίου Πόλης

Γρ. Λαμπράκη 19 – Δροσιά Τ.Κ. 14572

(Υπ' όψη επιβλεπόντων κ.κ.

Μπαλαδάκη Γεωργίου και

Εξάρχου Αλεξάνδρας)



ΚΟΙΝ:1. Γραφείο του Δημάρχου

2. Αρμόδιους Αντιδημάρχους

Θέμα : Κτηματογράφηση-Πολεοδομική μελέτη (Α' & Β' στάδιο)-Αστικογεωλογική μελέτη, πολεοδομικών ενοτήτων 1 & 2 κοινότητας Άνοιξης.

Ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών-Αίτηση διάλυσης της σύμβασης.

Όπως γνωρίζετε με την από 11/06/2004 Σύμβαση ανετέθη η μελέτη "Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α' και Β' στάδιο) Αστικογεωλογική Μελέτη, πολεοδομικών ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης" (Αρ. πρωτ. 2545) από την Κοινότητα Άνοιξης στη σύμπραξη των μελετητικών γραφείων:

α) "ΦΙΛΩΝ: Α. Πανταζής - Π. Κυριοπούλου και συνεργάτες Ο.Ε."

β) "ΟΡΙΖΩΝ : Κ.Αναγνωστόπουλος – Κ.Παπανικολάου και Συνεργάτες Ο.Ε." και

γ) Χαρίκλεια Μπράχου, Γεωλόγος.

Μετά την εμπρόθεσμη παράδοση της Κτηματογράφησης (αφού προηγήθηκαν τρεις αναρτήσεις), της γεωλογικής και υδραυλικής μελέτης και των Α' και Β1 σταδίων της πολεοδομικής μελέτης, έγινε η ανάρτηση του ρυμοτομικού σχεδίου (οριστική πολεοδομική μελέτη) τον Ιανουάριο 2009 από τον τότε Δήμο Άνοιξης και υποβλήθηκαν ενστάσεις επ' αυτού από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Με το 743/16-02-2009 έγγραφο ο Δήμος Άνοιξης μας διαβίβασε 9 φακέλους με ~1.100 εμπρόθεσμα υποβληθείσες ενστάσεις για να γνωμοδοτήσουμε σχετικά γι' αυτές. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2010 επιστρέψαμε τις ενστάσεις αυτές στο Δήμο Άνοιξης υποβάλλοντας σταδιακά τις εισηγήσεις μας ομαδοποιημένες για διευκόλυνση της διαδικασίας εκδίκασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο χρόνος που παρενεβλήθη μέχρι την υποβολή των ομαδοποιημένων εισηγήσεων επί των ενστάσεων οφείλεται, εκτός από τον μεγάλο αριθμό τους, κυρίως στο ότι εν τω μεταξύ προέκυψαν σοβαρότατα προβλήματα για την περιοχή μελέτης δεδομένου ότι με τα υπ' αριθμ. 1313/1237/23-2-2009 έγγραφό της η Νομική υπηρεσία της Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης Ανατολ. Αττικής διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις Νομάρχη που καθόρισαν τα όρια οικισμών προ του 23, εντός των διοικ. ορίων του Δήμου, είναι ανίσχυρες και ότι επομένως ισχύει η δασική νομοθεσία και εντός ορίων οικισμών.

Παράλληλα προέκυψαν σοβαρά προβλήματα κατά την εκπόνηση της γεωλογικής μελέτης κατά την οποία αρκετά τμήματα της παραρρημτίας περιοχής καθώς και

στην περιοχή του υπάρχοντος ποδοσφαιρικού γηπέδου της Άνοιξης κρίθηκαν αμφισβητούμενα ως προς την καταλληλότητά τους για οικιστική χρήση. Έτσι υποβλήθηκε η όλη μελέτη για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Περιβάλλοντος (ΔΟΚΚ) ώστε να προσδιοριστεί οριστικά η καταλληλότητα η μη των εν λόγω εδαφών. Παρά τις οχλήσεις μας δεν μας έχει γνωστοποιηθεί ποτέ ο τελικός χαρακτηρισμός.

Μετά τη διαβεβαίωση των αρμοδίων του ΥΠΕΚΑ προς την Δημοτική αρχή ότι θα υπάρξει θετική νομοθετική ρύθμιση για το θέμα των ορίων των οικισμών συνεχίσαμε την εισήγησή μας επί των ενστάσεων -που επεστράφησαν στο Δήμο ως προαναφέραμε τον Φεβρουάριο του 2010 με σταδιακή ομαδοποίηση των εισηγήσεών μας, με την παραδοχή ότι θα ισχύσουν ως έχουν τα όρια οικισμών προ του 23 για τον συγκεκριμένο Δήμο.

Ωστόσο, ως γνωρίζετε, στις 14 του μηνός Οκτωβρίου 2010 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3889 (ΦΕΚ 182 Α), «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπου με το άρθρο 24 τίθενται σοβαρά -διαδικαστικά κυρίως- προβλήματα για την πολεοδόμηση οικισμών «στερούμενων νόμιμης έγκρισης» όπως ο π. Δήμος Άνοιξης. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει ότι πρέπει πρώτα να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες για την περιοχή και μετά αφού συγκεντρωθούν διάφορα στοιχεία και παρθούν σχετικές εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, να προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης και να αποφασιστεί από τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ η πολεοδόμηση της περιοχής. Φυσικά όλες αυτές οι διαδικασίες σήμαιναν σημαντικότερες καθυστερήσεις ετών.

Τέλος πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α) όπου στο άρθρο 31 καθορίζονται νέες χρονοβόρες και πάλι, κατά τη γνώμη μας, διαδικασίες για την περίπτωση των μη νόμιμων με τις παλαιές διατάξεις ορίων οικισμών προ του 23 και όπου μάλλον περιλαμβάνεται και η περίπτωση των οικισμών της Άνοιξης, οι οποίες προϋποθέτουν μια σειρά από πράξεις και ενέργειες της Διοίκησης και των ΟΤΑ ή ακόμα και έκδοση Υπουργικών αποφάσεων (π.χ. προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντικού ισοζυγίου).

Στις 6 Ιουλίου 2012 με πρωτοβουλία του τότε Αντιδημάρχου Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής κου Ν. Παππά, (της προηγούμενης Δημοτικής αρχής) στην Δ.Κ. Άνοιξης έγινε σύσκεψη επί παρουσία και του τότε Δημάρχου Διονύσου κου Καλαφατέλη, του π. Δημάρχου Άνοιξης κου Νικητόπουλου, εκπροσώπων του τοπικού Συμβουλίου, των μελετητών και υπηρεσιακών παραγόντων, όπου εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν διάφορα κυρίως διαδικαστικά θέματα για τη συνέχιση της μελέτης. Ωστόσο πέρα από την εκδίκαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου και το τοπικό Συμβούλιο Άνοιξης πολύ μικρού αριθμού ενστάσεων, δεν προχώρησε τίποτα άλλο.


Ως μελετητές θα μπορούσαμε νομίμως από καιρό να έχουμε διακόψει τις εργασίες λόγω όλων των προαναφερθεισών καθυστερήσεων για τις οποίες προφανώς και δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση υπαίτιοι. Αντίθετα κατανοώντας τη σημασία που έχει για την πόλη της Άνοιξης η μελέτη, αλλά και σε ένδειξη πνεύματος καλής θέλησης, αποστείλαμε στις 11-2-2013 επιστολή προς τον Δήμο Διονύσου ότι είμαστε διατεθειμένοι να τη συνεχίσουμε, φυσικά μέσα σε ένα εύλογο διάστημα. Όμως και πάλι δεν είχαμε κάτι νεώτερο.

Θέλουμε να επισημάνουμε την στασιμότητα στην εκδίκαση των ενστάσεων, δεδομένου ότι ως προαναφέραμε έχουν παραδοθεί οι γνωμοδοτήσεις μας γι αυτές από τις αρχές του 2010 και εξ όσων γνωρίζουμε, ένα πολύ μικρό σχετικά μέρος των ενστάσεων (20-30%) και των σχετικών εισηγήσεών μας έχει εκδικαστεί από το Δ.Σ. του π. Δήμου Άνοιξης και την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Διονύσου, παρόλη τη βοήθεια που προσφέραμε ως μελετητές τόσο με την ομαδοποίησή τους για διευκόλυνση στην εκδίκαση, όσο και με την παρουσία μας και παρέμβασή μας στις τρεις πρώτες συνεδριάσεις εκδίκασης.

Τέλος σημειώνουμε ότι η 2η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης που έγινε τον Μάιο του 2011 προέβλεπε την ολοκλήρωση της μελέτης τον Ιούνιο του 2013 η δε 3^η επικαιροποίηση του που υποβάλαμε τον Δεκέμβριο του 2012 (δεν γνωρίζουμε αν εγκρίθηκε) προέβλεπε την ολοκλήρωση της μελέτης τον Οκτώβριο του 2014. **Ως εκ τούτου έχει παρέλθει κάθε οριακή προθεσμία της σύμβασης προ πολλού.**

Γι αυτό με λύπη μας και επειδή ως γνωστό βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία που θέτει σε κατάσταση μη βιωσιμότητας πλέον τα γραφεία μας, δεν δυνάμεθα να χρηματοδοτούμε άλλο τη μελέτη (πληρωμή προμηθειών εγγυητικών επιστολών, πάγια έξοδα γραφείου κ.λ.π.) και κυρίως λόγω έλλειψης προοπτικής για την εντός προβλεπτών χρονικών ορίων λύση του προβλήματος της επανα-θεσμοθέτησης των ορίων των οικισμών προ του 23 Άνοιξης και Φασιδερίου, **αιτούμεθα**, ως έχουμε εκ του νόμου δικαίωμα την εφαρμογή των παραγράφων 2^α και 4 του άρθρου 34 του Ν. 3316/05 (υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητά μας), καθώς και των αντίστοιχων του Ν. 716/77 άρθρο 21 παρ.2 ως και του 194/79 Π.Δ. άρθρο 16, τη **διακοπή των εργασιών και τη διάλυση της σύμβασης** δηλώνοντας με την παρούσα ότι δεν έχουμε καμιά πέραν των εισπραχθεισών αμοιβών περαιτέρω οικονομική απαίτηση (ούτε τόκων υπερημερίας), παρόλο που υπολείπεται για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών (διορθώσεις της πολεοδομικής μελέτης μετά την εκδίκαση από το Δ.Σ. των λοιπών ενστάσεων της Α' ανάρτησης, πιθανή Β' ανάρτηση της Π.Μ, και το Β2 στάδιο της) εγκεκριμένη πίστωση ~250.000 € με το ΦΠΑ (ως τελευταίος εισπραχθείς 6^{ος} λογαριασμός - Ιουλ. 2012).

Με εκτίμηση
Ο εκπρόσωπος της σύμπραξης



Αλ. Πανταζής
Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εξάρχου Αλεξάνδρα

Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19

Τ.Κ. : 145-72 - Δροσιά

Τηλ. : 213-2140126

Φαξ: 213-2140120

Δροσιά, 03. 09. 2015

Αρ. Πρωτ.: 21067

Φ/Προς: 1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο κ. Λυρούδια Ε.
3. Νομική Υπηρεσία

Κοιν.: Φύλων Ο.Ε.- Ορίζων Ο.Ε. –
Χαρίκλεια Μπράχου
Μπακοπούλου 12 Ν. Ψυχικό
15451 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου»

Σχ. : (1) Την υπ'αρ. 21067/20.07.2015 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών – αίτηση διάλυσης της σύμβασης

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:

Η ως άνω μελέτη του θέματος όπως περιγράφεται στην υπ'αρ. 2545/11.6.04 Σύμβαση έχει ολοκληρωθεί ως προς το Α' Στάδιο της πολεοδομικής μελέτης και για την έναρξη του Β' Σταδίου δόθηκε η σχετική εντολή με το υπ' αρ. 08/ΔΤΑ/6760/21-04-2008 έγγραφο της ΤΥΔΚ κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6760/2008 έγγραφης διαβεβαίωσης του μελετητή περί παραίτησής του από κάθε οικονομική απαίτηση, λόγω τυχόν διορθώσεων, οι οποίες θα προκύψουν μέχρι της οριστικής έγκρισης της μελέτης από πιθανές τροποποιήσεις λόγω της οριοθέτησης των ρεμάτων, της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, του καθορισμού δασών και δασικών εκτάσεων και γενικά οποιασδήποτε διόρθωσης προκύψει από απαιτούμενες εγκρίσεις ενδιάμεσων φορέων.

Όσον αφορά το Β' στάδιο της μελέτης:

Α) Με την υπ'αρ. 136/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και παρελήφθη η Β1 φάση της Πολεοδομικής Μελέτης του θέματος και έγινε η ανάρτησή της

Β) Υποβλήθηκαν 1100 ενστάσεις οι οποίες διαβιβάστηκαν στον μελετητή για να γνωμοδοτήσει επί αυτών. Με την 147/2011 απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό της Τ.Υ. του Δήμου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και το 32059/23.10.2012 έγγραφο της Ε.Π.Ζ. με το οποίο εδόθη η εντολή στην Τ.Υ. για την διαμόρφωση εισήγησης αναφορικά με τη γνωμοδότηση των ενστάσεων της μελέτης, ξεκίνησε η διαδικασία εισήγησης των ενστάσεων από την Τ.Υ. προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Μέχρι σήμερα έχουν εισηγηθεί από την Τ.Υ. 579 ενστάσεις και έχουν γνωμοδοτηθεί περίπου 410 ενστάσεις από την Ε.Π.Ζ. Επίσης, έχουν γνωμοδοτηθεί 47 ενστάσεις από την πρώην Κοινότητα Άνοιξης.

Δεν έχει εκπονηθεί η υψομετρική μελέτη των οδών καθώς σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση συντάσσεται μετά την έγκριση της του Β2 υποσταδίου της μελέτης.

Όσον αφορά τις υποστηρικτικές μελέτες της πολεοδομικής μελέτης:

1. Η Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας έχει εκπονηθεί και έχει σταλεί στη Δ/ση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ, η οποία για την έγκριση της μελέτης ζήτησε στις 17-05-2010 και 20-08-2010 τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

α) Χάρτη Γεωλογικής καταλληλότητας σε κλίμακα 1: 1000 και

β) Στοιχεία για θέματα που αφορούν χρήσεις γης (δασικές εκτάσεις, οριοθέτηση-διευθέτηση του ρέματος Αγίας Παρασκευής) από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Για την μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων Αγίας Παρασκευής-Φασίδερι(1&2) ισχύουν τα εξής:

Α) Εκπονήθηκε η υδραυλική μελέτη για τον καθορισμό των οριογραμμών των ρεμάτων της περιοχής, η οποία θεωρήθηκε αφού ελέγχθηκε από την Δ.Τ.Υ. της ΝΑΑΑ και ζητήθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση για το ρέμα της Αγίας Παρασκευής το οποίο διευθετείται για την αποστολή της Υδραυλικής Μελέτης στην αρμόδια Δ/ση ΥΠΕΧΩΔΕ και την επικύρωση των οριστικών οριογραμμών των ρεμάτων

Β) Έχει ανατεθεί και εκπονηθεί Μ.Π.Ε. του ρέματος Αγίας Παρασκευής η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ. Φ7045/2966/2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Γ) Αναμένεται η έγκριση των οριστικών οριογραμμών από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

3. Για την μείωση της απόστασης της προς πολεοδόμησης περιοχής στα 50 μέτρα περίξ του κοιμητηρίου :

Α) Με την 202/2005 απόφαση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Άνοιξης ανατέθηκε η εκπόνηση της «Υδρογεωτεχνικής Μελέτης Κοιμητηρίου Άνοιξης» (αρ. πρωτ. σύμβασης 1017/1.3.06, ποσό σύμβασης 5000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την Δ.Υ.Γ2(γ)9036/08 απόφαση της Δ/σης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος και παρελήφθη με την 36/2009 απόφαση πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Άνοιξης.

Β) Με την 203/2005 απόφαση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Άνοιξης ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοιμητηρίου» (αρ. πρωτ. σύμβασης 1018/1.3.06, ποσό σύμβασης 3350 χωρίς Φ.Π.Α.) Εκκρεμούν διορθώσεις για την έγκριση της μελέτης από την δ/ση ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ.

Γ) Μετά την έγκριση της μελέτης «Γεωλογικής Καταλληλότητας Κοιμητηρίου» θα πρέπει να ανατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης παραθέτουμε συνημμένα το με αρ. πρωτ. 8044/16.4.2015 έγγραφό μας.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης, για την ολοκλήρωση του σταδίου Β1 της Πολεοδομικής Μελέτης απαιτείται ολοκλήρωση της γνωμοδότησης των ενστάσεων από τα όργανα του Δήμου και διόρθωση του σταδίου Β1 βάση των οδηγιών που θα δοθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία
2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν4315/2015 περί: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», σε εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 & 2 του εν λόγω νόμου περί εισφοράς σε γη και χρήμα, οι οποίες μεταξύ άλλων ορίζουν μεταβολή στο ποσοστό εισφοράς σε γη και στην ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό των ποσοστών εισφοράς σε γη. Επίσης ως ιδιοκτησία νοείται το γεωτεμάχιο υπό την έννοια της συνεχόμενης έκτασης γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο, ενώ στον προϊσχύοντα νόμο, ως ιδιοκτησία ήταν το άθροισμα των ιδιοκτησιών του ενός και του αυτού ιδιοκτήτη στην ίδια πολεοδομική ενότητα,

κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, για να καταστεί αξιοποιήσιμο το Β1 στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, είναι σκόπιμο να ολοκληρωθεί, πριν την υποβολή νέας αίτησης

διάλυσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να καταθέσει νέα αίτηση διάλυσης της σύμβασης μετά το πέρας 3 μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της ανωτέρω σχετικής ειδικής δήλωσης του αναδόχου για διακοπή των εργασιών.

Για την ολοκλήρωσή του Β1 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης απαιτείται άμεση γνωμοδότηση των υπόλοιπων ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και κατόπιν η διόρθωση του σταδίου Β1, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης των ενστάσεων, καθώς και τις τυχόν μεταβολές που θα προκύψουν στην πολεοδομική μελέτη εξαιτίας των προαναφερθέντων αλλαγών της εισφοράς σε γη και σε χρήμα (Ν4135/2014). Έπειτα, και ύστερα από την υποβολή της οριστικής αίτησης διάλυσης από τον ανάδοχο, μπορεί να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου το ενδεχόμενο διάλυσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν.

Το υπ'αρ. 8044/16.4.2015 έγγραφο

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. σχετ. Μελέτης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

03/9/15

ΧΗ

ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

174 11. 1941

АННОУИРХ УОХАТ

