



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 29 -10-2014
Αρ. Πρωτ: - 32650 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΣΠΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ 30/2014 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 54/2014 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- (4) Η υπ' αριθμ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014.
- (5) Η υπ' αριθμ. 15187/6-5-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 12.557,73 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Το Πρακτικό της 14^{ης} Συνεδρίας της 3-10-2014 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
- (7) Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου
- (8) Η υπ' αριθμ. 189/14 ΑΔΣ παράτασης προθεσμίας

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 2/14 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΣΠΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ”.
2. Με υπ' αριθμ. 30/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 13.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2014 με Κ.Α. 15.7311.0005, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18-2-2014 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 13.000,00€ Ευρώ. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η επίστρωση αθλητικού δαπέδου με συνθετικό τάπητα στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου Σταμάτας με όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τη διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής και τη διάστρωση κυβολίθων στο τμήμα που καλύπτεται από χόμα.

4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 54/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3,4%.
5. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 12.557,73 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 6.5.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 4.7.2014.
6. Με το από 19-5-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 16323/26-5-2014 έγγραφο.
7. Ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας κατά (60) ημέρες για τους λόγους που αναφέρει στο από 2-7-2014 αίτημά του. Η εισήγηση της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. για τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν λήφθηκε εγκαίρως, λόγω αλλαγής της Διοίκησης του Δήμου. Ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 7 συνέχισε τις εργασίες εντός της οριακής προθεσμίας του έργου (4-10-2014). Το σύνολο των εργασιών ολοκληρώθηκε την **09-09-2014**, εντός της οριακής προθεσμίας του έργου.
8. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Διοίκηση του Δήμου, το θέμα εισήχθη στο Δ.Σ. και λήφθηκε η υπ'αριθμ. 189/14 ΑΔΣ παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
9. Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών:
 - Συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευασθεί, αλλά και από τις προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου, με τις απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες.
 - Δεν ξεπερνάει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
 - Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.
10. Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου.
11. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Συνεδρία 14^η – 3-10-2014).

Η δαπάνη των εργασιών στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 10.209,54€ με την αναθεώρηση και τα απολογιστικά, και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (6) και (7) σχετικά

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ