

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ:

Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 448/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102»
3. Ότι την 22/01/2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. με μέση έκπτωση 50,66%.
4. Την υπ' αριθμ. 29/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.
5. Την με αρ. πρωτ. 19477/13-06-2013 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 751.957,84 € πλέον Φ.Π.Α με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους δεκαοχτώ (18) μήνες.
6. Το ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.
7. Το αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 102 που περικλείεται από τις οδούς Λ. Κρυονερίου και Κων/πολεως.
8. Την υπ' αριθμ. 252/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
9. Την υπ' αριθμ. 25/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ποσού δαπάνης 922.711,71 €, μειωμένης κατά 2.196,43 € ή 0,24% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης, καθώς και παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.
10. Ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 10/02/2015 σύμφωνα με τη Βεβαίωση περαίωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
11. Ότι ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και αυτών που εγκρίθηκαν με το 1^ο και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτές επιμετρήθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου.

Στον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 922.570,59 €, μειωμένη κατά 2.337,55 € ή 0,25% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

12. Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (3^{ος} Α.Π.Ε.) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1697/22-04-2015 έγγραφό της.
13. Την από 23/04/2015 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου για χρήση των επί έλασσον δαπανών.
14. Τη θεώρηση του 3^{ου} ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής βάσει της υπ' αριθμ. 16^{ης} γνωμοδότησης του κατά την 10^η συνεδρία του την 02/06/2015, ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102» ποσού δαπάνης 922.570,59 €, μειωμένης κατά 2.337,55 € ή 0,25% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η από 23/04/2015 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τ.Υ. Δ. Διονύσου προς το Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής.
2. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου θεωρημένος από το Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής.
3. Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (3^{ος} Α.Π.Ε.) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Λυρούδης Ευάγγελος
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός